



म्याग्दे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
छाङ्ग, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७८/०७९ को  
वार्षिक प्रगति विवरण

**म्याग्दे गाउँपालिका**  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**  
**छाङ्ग, तनहुँ**

वार्षिक कर्मचारी विवरण २०७८/०७९

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	गाउँपालिका अन्तर्गत कुल कर्मचारी	१०८	
२	गाउँपालिकाको कार्यालय	३७	
३	स्थायी कर्मचारी	५०	
४	करार कर्मचारी	५६	
५	दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी	२	
६	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारी	४०	
७	कुल स्वास्थ्य संस्था संख्या (आयुर्वेद औषधालय सहित)	१०	

**न्यायिक समिति तर्फ**

गत वर्षको १ उजुरी र यस आर्थिक वर्षमा पर्न आएको ४ वटा उजुरीमध्ये २ वटा उजुरी मिलापत्र, १ उजुरी डिसमिस (सम्बन्धित वादीबाटै) र १ उजुरीमाथि छलफल चलिरहेको ।

**सहकारी तर्फ**

जम्मा सहकारी संस्था : २५ ( प्रदेशअन्तर्गत : ३, गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र : २२) ।

१ वटा यसै आर्थिक वर्षमा दर्ता हुन आएको (कृषि सहकारी) ।

३ वटा होमस्टे संचालनमा रहेको ।

यस आर्थिक वर्षमा १ वटा खानेपानी मुल दर्ता भएको, १ वटा खानेपानी मुल दर्ताको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको र १ वटा खानेपानी मुल दर्ता सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेको ।

**व्यवसाय दर्ता तर्फ**

जम्मा ४ वटा व्यवसाय दर्ता

यस आर्थिक वर्ष २ व्यवसाय दर्ता गरिएका ।

उपाध्यक्ष लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ३४ वटा आयोजना एवं कार्यक्रम सम्झौता भई सम्पन्न भएको ।

## आ. ब. 2078/079 को आन्तरिक आयको विवरण

सि. नं.	नदी/खोलाको नाम	ठेक्का सम्झौता गरिएको घाटको		रकम रु.	कैफियत
		ठेक्का नं./नाम	वडा नं.		
1	सेती नदी	आ. आ. 1-2078/079, फुलवारी थाङ्दी घाट	5	९१५१०००.००	कार्य सम्पन्न भएको। रकम फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको।
2	सेती नदी	आ. आ. २-2078/079, मजुवाटार घाट	5	११७९९९९.९०	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
3	सेती नदी	आ. आ. ३-2078/079, झकास फुलवारी माथिल्लो घाट	5	२२५००००.००	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
4	सेती नदी	आ. आ. 4-2078/079, चोक्रेटार घाट	4	२०७९९९९.७९	ठेक्का सम्झौता चालु अवस्थामा रहेको।
5	सेती नदी	आ. आ. 5-2078/079, कुडुले घाट	4	२७००९९९.९९	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
6	सेती नदी	आ. आ. 6-2078/079, घुमौनी घाट	4	१५७९५००.००	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
7	सेती नदी	आ. आ. 7-2078/079, जिमकोट घाट	4	७६५१०७.१०	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
8	सेती नदी	आ. आ. 8-2078/079, झिरलौदी घाट	3	१३६४५५४.६३	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
9	सेती नदी	आ. आ. 9-2078/079, टुनिवोट घाट	2	२१०६०००.००	ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको।
10	विज्ञापन कर संकलन कार्य	आ. आ. 10-2078/079, विज्ञापन कर संकलन कार्य		७४७०००.००	दूई आर्थिक वर्षका लागि
11	म्याग्दे दोभान घाट		5	४२८०००.००	ठेक्का सम्झौता चालु अवस्थामा रहेको।
12	म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. 5, धारापानी स्थित पवित्रा रानाको नाउँमा रहेको छाङ्ग-9-घ को कित्ता नं. 20 को 2-1-0-2 रोपनी क्षेत्रफल रहेको निजी जग्गा	निजी जग्गा व्यवस्थापन	5	१०३५५०३.००	कार्य सम्पन्न भएको।
13	म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. 5, थाङ्गदी स्थित वावुराम सुनार को नाउँमा रहेको छाङ्ग-9-घ को कित्ता नं. 283 को 1-2-3-2 रोपनी क्षेत्रफल रहेको निजी जग्गा	निजी जग्गा व्यवस्थापन	5	११२९३५२.००	कार्य सम्पन्न भएको।
14	म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. 5, छाङ्गपाटन स्थित पवित्रा थापा र भुनामाया थापाको नाउँमा रहेको छाङ्ग-८-घ को कित्ता नं. 2२ को 19-09-02-03 रोपनी क्षेत्रफल रहेको	निजी जग्गा व्यवस्थापन	5	११९४४२७.००	कार्य सम्पन्न भएको।

	निजी जग्गा				
15	म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. 5, घडेरी स्थित विष्णु तमुको नाउँमा रहेको छाङ्ग-7-घ को कित्ता नं. 1 को 10-13-0-2 रोपनी क्षेत्रफल रहेको निजी जग्गा	निजी जग्गा ब्यवस्थापन	5	२५२८०७९.००	कार्य सम्पन्न भएको ।
16	स्थानीय उत्पादन विक्री शुल्क संकलन कार्य	आ. आ. 15-2078/079, स्थानीय उत्पादन विक्री शुल्क संकलन कार्य		११९४४१९५.००	सम्झौता मितिले १ वर्ष 2079/11/07 गतेसम्मका लागि
17	भिमाद खैरनीटार सडक खण्डको राजश्व			६२०७२५.०४	
18	म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. 2, जामुने स्थित जित वहादुर के. सि. को नाउँमा रहेको जामुने-2-ङ्ग को कित्ता नं. 997 को 6-0-0-0 रोपनी क्षेत्रफल रहेको निजी जग्गा	निजी जग्गा ब्यवस्थापन	2	२६९०३९.७६	कार्य सम्पन्न भएको ।
19	सम्पूर्ण वडा तथा गाउँपालिकामा विल काटी उठेको रकम			१०२२२८१०.००	
<b>जम्मा रकम रु.</b>				<b>५३२९६२९२.२१</b>	



**म्याग्दी गाउँपालिका**  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ**  
कार्यालयको कोड : ८०४३८५०६३००  
क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०७८/७९ महिना : सबै अवधि : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	३,२४,६४,४२१	२,०४,०७,२०९	६२.८६	१,२०,५७,२१२
१	कृषि	१,४९,३९,०००	७०,९९,५४७	४७.५	७८,३९,४५३
२	उद्योग	३३,६०,०००	३१,४७,३१०	९३.६७	२,१२,६९०
३	पर्यटन	१५,५०,०००	११,४२,३१२	७३.७	४,०७,६८८
४	जलश्रोत तथा सिंचाई	१२,१०,०००	६,७७,९१७	५६.०३	५,३२,०८३
५	पशुपन्छी विकास	५०,३३,०००	३५,२८,८९०	७०.१२	१५,०४,९१०
६	भूमि व्यवस्था	६३,८०,४२१	४८,९९,२३३	७५.५३	१५,६१,१८८
२	सामाजिक विकास	२०,८४,९५,०१७	१७,३९,६२,२६८.०४	८३.४७	३,४४,५२,७४८.९६
१	शिक्षा	१३,४८,८५,०००	१३,०३,०२,४५०.१०	९६.६	४५,८२,५४९.९०
२	स्वास्थ्य	१,९६,९६,०००	१,५९,४४,६६३.७०	७७.२	४४,७९,३३६.३०
३	खानेपानी तथा सरसफाई	३,५७,०५,०१७	१,२२,९०,२२८.२४	३४.४२	२,३४,१४,७८८.७६
४	भाषा तथा संस्कृति	२८,२५,०००	२३,०२,७७९	८१.५१	५,२२,२२१
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	४४,००,०००	३७,३७,६२८	८४.९५	६,६२,३७२
६	युवा तथा खेलकुद	२८,७०,०००	२२,११,१३३	७७.०४	६,५८,८६७
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	८१,१४,०००	७९,७३,३८६	९८.२७	१,४०,६१४
३	पूर्वाधार विकास	२५,२७,७८,०९८.८७	१३,९९,१८,१८६.९५	५५.०४	११,३६,५९,८३१.९२
१	घातयात पूर्वाधार	७,२७,०५,०००	४,२५,४४,५२०	५८.५२	३,०१,६०,४८०
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	१७,५३,६२,९९७.८७	९,७४,३०,७७८.९५	५४.९३	८,०४,३२,२९८.९२
३	उर्जा	३०,८०,०२१	५,८०,०००	१८.८२	२५,००,०२१
४	संचार तथा सूचना प्रविधि	१०,१५,०००	७,५०,०००	७३.८९	२,६५,०००
५	सम्पदा पूर्वाधार	६,१५,०००	३,९२,८८८	६३.८८	३,०२,११२
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१४,००,०००	१३,६९,४३०	९७.२५	३८,५७०
१	वातावरण तथा जलवायु	५०,०००	५०,०००	१००	०
२	तथ्यांक प्रणाली	१३,००,०००	१२,६९,५८०	९७.०४	३८,४२०
३	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	५०,०००	४९,८५०	९९.७	१५०
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२,४४,२२,८१६	१०,६२,४२,५४६.३२	८५.३९	१,८१,८०,२६९.६८
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२,४४,२२,८१६	१०,६२,४२,५४६.३२	८५.३९	१,८१,८०,२६९.६८
	कुल जम्मा	६१,९४,८०,२७२.८७	४४,१०,९१,६४०.३१	७१.२	१७,८३,८८,६३२.५६

रोजगार सेवा केन्द्रबाट सम्पादन भएका मुख्य क्रियाकलापहरु निम्नानुसार रहेकाछन् ।

१. २५१ जना सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्य १०८ जनालाई दैनिक ज्याला रु.५७७ का दरले रोजगारीमा खटाइ ८३ देखी १०० दिन सम्मको पारिश्रमिक रकम सम्बन्धित श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गरिएको छ ।
२. वडा स्तरीय चार वटा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
३. सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई लाभग्राही परिचय पत्र वितरण गरिएकोछ ।
४. पर्यटन, सडक यातायात, खानेपानी र शिक्षा क्षेत्रका वडा नं.३, ४, ६ र ७ मा क्रमशः २, २, १ र १९ गरी जम्मा २४ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छ ।
५. १८ कि.मी. सडक नाला मर्मत, १ कि.मी. ढुङ्गा चिठेर पौदलमार्ग मर्मत, ७ कि.मी. पौदलमार्ग मर्मत, २३ कि.मी. सडक मर्मत तथा सरसफाई र २ वटा खानेपानी पध्दो मर्मत भएका छन् ।
६. अनुगमन समितिबाट स्थलगत अनुगमन भएको छ ।
७. **EMIS** मा प्रविष्टी गर्नेकाम पूर्णरूपमा सम्पन्न भएकोछ ।
८. आगामी आ.व. २०७९/८० को लागि २९५ जना बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत भएकाछन् ।
९. प्राविधिक सहायकको पदपूर्ती भएको छ भने रोजगार सहायकको पदपूर्ती गर्ने कार्य प्रक्रिया रहेको छ ।
१०. आगामी आ.व. २०७९/८० को लागि वडा नं १, ३, ४, ६ र ७ मा क्रमशः ३, १०, ४, ५ र १९ गरी जम्मा ४१ वटा आयोजनाहरु छनौट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
११. आर्थिक प्रगति :

आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट (रु.)	रोजगार प्राप्त गरेकाको संख्या	भुक्तानी रकम (रु.)	प्रगति प्रतिशत
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना	२०३४०००	४२ जना	२०२१२३१	९९
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल(युवारूप) कार्यक्रम	३८४१०००	६६ जना	३७२९७२८	९७
जम्मा	५८७५०००	१०८ जना	५७५०९५९	९८

योजनाको विवरण (हाल सम्झौता भएका)

सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	लई रकम	विनियोजित रु.	लागत सहभागिता रु.	कन्टेन्जेन्सी रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति
1	रविचन्द्र प्राथमिक विद्यालय किल्चोक	3	100140	100000	140	0	100000	2078/06/05	2078/09/21
2	महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय देखी दिर्बु जाने मार्ग मर्मत	1	84724	60000	24724	0	60000	2078/06/07	2078/07/30
3	गुडादी बाराही आमा समूह भवन	1	110967	100000	10967	0	100000	2078/06/08	2078/09/30
4	पुरनडिही खानेपानी योजना	3	90506	80000	10506	0	80000	2078/06/12	2078/08/30
5	पँयेर खोलामा तटबन्ध गर्ने कार्य	1	515404	450000	65404	0	450000	2078/06/12	2078/10/25
6	पुरानो गाविस भवन हुँदै मानुड जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	35279	30000	5279	0	30000	2078/06/12	2078/08/25
7	हरियाली मोटर मार्ग सरसफाई	7	58843	50000	8843	0	50000	2078/06/12	2078/08/25
8	वडा न ६ को विभिन्न बाटोहरु सरसफाई योजना	6	303281	257789	45492	0	257789	2078/06/12	2078/08/30
9	चापगैहा आँपको बोट देखी झोलुडे पुन जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	24991	20000	4991	0	20000	2078/06/13	2078/08/30
10	ठूलोखेत कटुवा खानेपानी	1	55967	50000	5967	0	50000	2078/06/13	2078/08/30
11	ढुङ्गेपानी खानेपानी	2	111577	100000	11577	0	100000	2078/06/13	2078/10/20
12	पसले कोइरालाथोक सडक मर्मत पहिरो सरसफाई	3	74293	62000	12293	0	62000	2078/06/14	2078/09/30
13	जनज्योति मोटर मार्ग सरसफाई	7	194297	165000	29297	0	165000	2078/06/14	2078/09/30
14	दुर्गा मन्दिर हुँदै सामादी वाहिडी जाने बाटो मर्मत	1	25399	20000	5399	0	20000	2078/06/14	2078/09/30
15	छाँड थर्पु मोटर मार्ग सरसफाई	4	228544	190000	38544	0	190000	2078/06/17	2078/09/30

16	पिपलटार छिम्लिश्वारा मोटर मार्ग सरसफाई	4	50464	42000	8464	0	42000	2078/06/17	2078/09/15
17	सामादी बाहिडी उकालो बाटो	1	112961	100000	12961	0	100000	2078/06/17	2078/11/25
18	सिस्नेरी हुर्चिलबास मोटर मार्ग सरसफाई	4	119215	100000	19215	0	100000	2078/06/17	2078/09/25
19	घ्याम्सिवास कृषि मोटर मार्ग मर्मत	1	32067	25000	7067	0	25000	2078/06/19	2078/09/25
20	वडा न- ३ को सडक मर्मत र पहिरो सरसफाई	3	62913	53000	9913	0	53000	2078/06/19	2078/09/25
21	जनजागृती मोटर मार्ग सरसफाई	7	29992	25000	4992	0	25000	2078/06/19	2078/09/25
22	गुणादी खोला हुँदै बाखे जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	62935	50000	12935	0	50000	2078/06/20	2078/09/25
23	बाखे देखी ठूलो ढाव र हुग्दी जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	37431	30000	7431	0	30000	2078/06/20	2078/09/25
24	दुर्गा मन्दिर ठूलोचौर हुँदै दिर्बु दोभान जाने बाटो सरसफाई	1	24879	20000	4879	0	20000	2078/06/20	2078/09/25
25	मानुड अनन्ती कुवा जाने बाटो सरसफाई	1	23560	20000	3560	0	20000	2078/06/20	2078/09/25
26	पिपलटार छिम्लीश्वारा मोटर मार्ग सरसफाई २	4	119461	100000	19461	0	100000	2078/06/20	2078/09/25
27	टाकराँड देखी वरच्याड सम्मको बाटो मर्मत	1	35112	30000	5112	0	30000	2078/06/20	2078/09/25
28	थर्पु झ्यानडाँडा मोटर मार्ग	4	117758	100000	17758	0	100000	2078/06/20	2078/10/25
29	थर्पु युवा क्लव भवन निर्माण	4	170685	150000	20685	0	150000	2078/06/20	2078/10/25
30	जनज्योति मोटर मार्गको शाखा बाटोहरू सरसफाई	7	52996	45000	7996	0	45000	2078/06/24	2078/09/25
31	वडा न २ बाटो सरसफाई	2	183377	155000	28377	0	155000	2078/07/04	2078/10/15
32	बरच्याड सामुदायिक भवन	1	442366	400000	42366	0	400000	2078/07/04	2078/12/25
33	सियाले हुँदै कुसुण्डे जाने बाटो मर्मत	1	25615	20000	5615	0	20000	2078/07/04	2078/10/25



34	वडा न - ५ का विभिन्न सडकहरु सरसफाई	5	412686	350000	62686	0	350000	2078/06/12	2078/10/15
35	सैनिक टोल चण्डी मन्दिर, भँयर थान संरक्षण	1	115706	100000	15706	0	100000	2078/07/07	2078/11/15
36	सिर्जनशिल आमा समूह (शौचालय निर्माण)	3	57431	50000	7431	0	50000	2078/07/08	2078/11/15
37	ठाँटी प्लटिड हुँदै उत्तरी रिडरोड जोड्ने बाटो स्तरोन्नती	3	179401	150000	29401	0	150000	2078/07/09	2078/11/25
38	दिर्वु रिडरोड सफाई	1	24387	20000	4387	0	20000	2078/07/09	2078/10/25
39	सियाले मोटर मार्ग कच्ची नाली निर्माण र बाटो चौडा	5	62904	50000	12904	0	50000	2078/07/09	2078/11/30
40	धँयेरे किल्वोक मार्ग नाली तथा अन्य निर्माण	3	1675045	1500000	175045	0	1500000	2078/07/10	2078/12/25
41	दम्सेरा ह्युम पाईप	2	154673	138000	16673	0	138000	2078/07/10	2078/12/15
42	कोटकालिका मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	4	24515	24515	0	0	24515	2078/07/10	2078/07/10
43	भैरवथान मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	5	12785	12785	0	0	12785	2078/07/10	2078/07/10
44	गंगटे भार्तेखोलामा ह्युम पाईप	2	81628	73000	8628	0	73000	2078/07/10	2078/10/25
45	थानी भैरव ट्रस अधुरो	6	169802	150000	19802	0	150000	2078/07/11	2078/12/20
46	गौरीशंकर मन्दिर कोइरालाथोक	3	57431	50000	7431	0	50000	2078/07/12	2078/11/25
47	थानपति मन्दिर मोटर मार्ग	2	59311	50000	9311	0	50000	2078/07/14	2078/11/25
48	तार्केश्वर नेवा खल नेवारी पोशाक खरिद	2	25000	25000	0	0	25000	2078/07/14	2078/07/14
49	वडा कार्यालय परिसरमा ग्राभेल	1	58111	58111	0	0	58111	2078/06/18	2078/11/15
50	मान्हौ खानेपानी योजना	1	425558	250000	175558	0	250000	2078/07/22	2078/12/25
51	पसले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो सरसफाई	3	46882	46882	0	0	46882	2078/07/23	2078/01/30
52	तल्लो छाडपाटन क्रियापुत्री ट्रष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/07/23	2078/12/15
53	कुमालगाउँ खानेपानी	4	84743	75000	9743	0	75000	2078/07/23	2078/12/15

54	सियाले हलेदी मोटर मार्ग सफाई	1	23427	20000	3427	0	20000	2078/07/23	2078/10/15
55	चण्डिदेवी प्राथमिक विद्यालय छाना मर्मत	1	112166	100000	12166	0	100000	2078/07/23	2078/11/15
56	जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय	5	100209	100000	209	0	100000	2078/07/23	2078/11/15
57	दिर्वु सामुदायिक भवन मर्मत	1	113178	100000	13178	0	100000	2078/07/23	2078/12/15
58	झिरडिही पधेरोकाो आडमा ट्रेस सहितको भवन निर्माण	1	111058	100000	11058	0	100000	2078/07/23	2078/12/15
59	समिभन्ज्याड डाँडावारी झरलाडदी मोटर मार्ग	5	59636	50000	9636	0	50000	2078/07/26	2078/10/25
60	माथिल्लो छाडपाटन क्रियापुरी ट्रेष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/07/26	2078/11/15
61	जनकल्याण यूवा क्लव	5	9200	9200	0	0	9200	2078/07/26	2078/07/26
62	मुलवाराही मोटर मार्गमा कल्भर्ट बनाउने काम	6	241765	217588	24177	0	217588	2078/07/28	2078/12/25
63	राम कुवा मर्मत	6	89058	80000	9058	0	80000	2078/07/28	2078/11/15
64	रामकोट आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	6	169637	150000	19637	0	150000	2078/07/28	2078/12/15
65	गैरी कुवा सर्वलाड	6	77640	70000	7640	0	70000	2078/07/29	2078/12/15
66	वडा कार्यालय निर्माणाधीन जग्गा संरक्षण वडा नं ६	6	256135	230000	26135	0	230000	2078/08/01	2079/03/15
67	गन्धर्व जातिको तरवार नाच कार्यक्रम	3	25000	25000	0	0	25000	2078/08/02	2078/08/02
68	मनपाड ग्रामीण वस्ती विकास मोटर मार्ग	6	339075	300000	39075	0	300000	2078/08/02	2078/12/25
69	बौलाहा ओडार झोलुडे पुलको मुखमा तारजाली नियन्त्रण	5	222501	200000	22501	0	200000	2078/08/05	2078/12/25
70	गंगल धुँगे मन्दिर निर्माण	5	222511	200000	22511	0	200000	2078/08/05	2078/12/25
71	छाडपाटन सामुदायिक भवन	5	223269	200000	23269	0	200000	2078/08/05	2078/12/25
72	म्याग्दे खोला कुम्ले खोला दोभानमा तारजाली	5	171643	150000	21643	0	150000	2078/08/05	2078/12/25

73	बौलाहा ओडार नदी नियन्त्रण	5	113521	100000	13521	0	100000	2078/08/05	2078/12/25
74	कन्यादेवी मन्दिर संरक्षण	5	112273	100000	12273	0	100000	2078/08/05	2078/12/25
75	नमुना मगर समाजका लागि ट्रेस भवन निर्माण	1	190107	150000	40107	0	150000	2078/08/07	2078/12/28
76	थानपति भवन शौचालय निर्माण	2	168188	150000	18188	0	150000	2078/08/07	2078/12/25
77	जनजागृति मोटर मार्ग	7	338450	300000	38450	0	300000	2078/08/08	2078/12/25
78	क्रियापुत्री भवन वडहरे	2	111539	100000	11539	0	100000	2078/08/09	2078/12/25
79	भैरवथान मन्दिरमा सिँढी निर्माण	5	557335	500000	57335	0	500000	2078/08/13	2078/12/25
80	काफलथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	279990	250000	29990	0	250000	2078/08/13	2078/12/25
81	गैहावारी हुँदै दुलेपानी खानेपानी योजना	1	133810	120000	13810	0	120000	2078/08/13	2078/12/25
82	शान्तीराम मोटर मार्ग	6	567433	500000	67433	0	500000	2078/08/13	2078/12/25
83	कुरिनचौर क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	0	100000	2078/08/13	2078/12/25
84	सुन्तले मल्याड मोटर मार्ग	5	237969	200000	37969	0	200000	2078/08/13	2078/12/25
85	माथिल्लो गुणादी मोइ समूह भवन	1	117328	100000	17328	0	100000	2078/08/14	2078/12/25
86	छाड सामुदायिक संस्था भवन	4	683497	675000	8497	0	675000	2078/08/14	2078/12/15
87	ठाडे खोला अमारेकुना लाल्टिन टोल जाने मोटर मार्ग	1	353193	300000	53193	0	300000	2078/08/15	2078/12/25
88	माझिलाड देखी पँयेर खोला हुँदै जनएकता कृषि मोटर मार्ग	7	177409	150000	27409	0	150000	2078/08/15	2078/12/25
89	पिपलचउर सियाले गैहावारी कुसुन्डे हुँदै चन्डी मन्दिर मोटर मार्ग	1	119288	100000	19288	0	100000	2078/08/15	2078/12/28
90	जामुने देखि स्वास्थ्य चौकी जने बाटो मोटर मार्ग	2	809615	725000	84615	0	725000	2078/08/15	2078/12/25

91	धारादी खानेपानी पाईप खरिद	1	225957	200000	25957	0	200000	2078/08/15	2078/12/15
92	धारादीमा छाव्दी वाराही मन्दिर निर्माण	1	236446	200000	36446	0	200000	2078/08/15	2078/12/25
93	प्रमुख प्रशासकीय भवन जाने बाटो	4	183532	156000	27532	0	156000	2078/08/16	2078/12/25
94	सियाले बौलाहा ओडार सामुदायिक भवन	5	169090	150000	-150000	0	150000	2078/08/16	2078/12/25
95	जनएकता कृषि मार्ग ग्राभेल	7	118387	100000	18387	0	100000	2078/08/17	2078/12/25
96	बेलडाँडा खानेपानी निर्माण	1	167589	150000	17589	0	150000	2078/08/19	2078/11/25
97	माथिल्लो गुणादी खेतको बाटो निर्माण	1	121762	100000	21762	0	100000	2078/08/20	2078/12/15
98	रिठ्ठेपानी लामिडाँडा मोटर मार्ग	6	111280	100000	11280	0	100000	2078/08/20	2078/12/25
99	घ्याम्सिवास खानेपानी	1	239724	200000	39724	0	200000	2078/08/21	2078/12/25
100	जामुने सामुदायिक भवन (कभर्ड हल)	2	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/08/22	2079/01/25
101	जामुने रिमले मोटर मार्ग नाली निर्माण	2	333608	300000	33608	0	300000	2078/08/22	2078/12/25
102	पिपलथोक चौतरा निर्माण	4	55934	50000	5934	0	50000	2078/08/22	2078/12/15
103	छविसे जौखोला धैरेनी मोटर मार्ग	6	355934	300000	55934	0	300000	2078/08/22	2078/12/25
104	मिलिजुली आमा समूह, भवन निर्माण	3	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/08/22	2079/02/15
105	हरियाली मोटर मार्ग	7	120064	100000	20064	0	100000	2078/08/22	2078/12/15
106	न्यूभिजन युथ क्लव (व्याडमिन्टन प्रतियोगिता)	2	40000	40000	0	0	40000	2078/08/23	2078/08/23
107	गाउँधौरा खानेपानी	2	222211	200000	22211	0	200000	2078/08/23	2078/12/25
108	रानाभाट / भाट समाज नेपाल नृत्य प्रतियोगिता	2	25000	25000	0	0	25000	2078/08/23	2078/08/23
109	जामुने सेरा मोटर मार्ग	2	556670	500000	56670	0	500000	2078/08/23	2078/12/25
110	कुलेचौर शिवालय मन्दिर	3	114324	100000	14324	0	100000	2078/08/26	2078/12/25
111	सुन्तले आमा समूह भवन संरक्षण	6	56336	50000	6336	0	50000	2078/08/26	2078/12/15

112	मानहुको अनन्ती कुवा संरक्षण	1	388308	300000	88308	0	300000	2078/08/28	2078/12/25
113	थर्पु पिपलथोक मोटरमार्ग	4	448531	400000	48531	0	400000	2078/08/28	2078/12/27
114	पानधारे खानेपानी	1	167682	150000	17682	0	150000	2078/08/28	2078/12/27
115	एकता मगर समाज भवन निर्माण	5	918106	900000	18106	0	900000	2078/08/28	2079/03/15
116	किल्चोक अकला मन्दिर पुर्वाधार निर्माण	3	1000418	900000	100418	0	900000	2078/08/28	2079/03/20
117	पसले बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन	3	112133	100000	12133	0	100000	2078/08/29	2079/02/28
118	धारादी रातापानी मोटरमार्ग निर्माण	5	236836	200000	36836	0	200000	2078/08/29	2079/02/15
119	बेलटार युवा क्लब	3	112680	100000	12680	0	100000	2078/09/04	2078/12/10
120	अम्चुरे सिंचाई	6	222578	200000	22578	0	200000	2078/09/06	2078/12/28
121	फुलबारी शान्ति सामुदायिक भवन घर घडेरी	5	166877	150000	16877	0	150000	2078/09/07	2079/03/15
122	तिलाहारे खानेपानी टंकी जाने बाटो निर्माण	3	56508	50000	6508	0	50000	2078/09/07	2078/11/15
123	भिमाद पुलको मुखमा प्रतिकालय	5	111968	100000	11968	0	100000	2078/09/08	2078/12/15
124	उमादेवी क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	0	100000	2078/09/08	2079/03/15
125	मुलबाराही मोटर मार्ग	6	176635	150000	26635	0	150000	2078/09/09	2078/12/26
126	कान्छि बाराही दाह संस्कार स्थल जाने बाटोमा कच्चे	5	167144	150000	17144	0	150000	2078/09/09	2079/02/15
127	कवादी मोटरमार्ग ग्राभल अधुरो	5	111375	100000	11375	0	100000	2078/09/09	2079/02/25
128	साउनेपानी पक्की नाला निर्माण	5	603724	600000	3724	0	600000	2078/09/09	2079/02/10
129	सगरमाथा सामुदायिक भवन मर्मत	5	59939	50000	9939	0	50000	2078/09/09	2079/02/10
130	धारापानी छाक्राक मोटरमार्ग निर्माण	5	59301	50000	9301	0	50000	2078/09/09	2079/02/15
131	फुलबारी सामुदायिक भवन फिनिसिड, रङ्गरोगन र शौचालय	5	168042	150000	18042	0	150000	2078/09/09	2079/02/25
132	हिरामणी प्रा.वि. रङ्गरोगन	5	50531	50000	531	0	50000	2078/09/09	2079/02/10

133	हिरामणी प्रा.वि. बसाई व्यवस्थापन	5	30160	30000	160	0	30000	2078/09/09	2079/02/15
134	तल्लो कुपनटोल दलित वस्तीमा तटबन्ध	5	56386	50000	6386	0	50000	2078/09/09	2079/02/10
135	लिमथान सिँचाई योजना	5	67319	60000	7319	0	60000	2078/09/09	2079/01/20
136	सिद्धी बाराही महिला समूहको भवन मर्मत	7	111632	100000	11632	0	100000	2078/09/18	2078/12/25
137	ठाँटीटार प्रतिभा टोल शिव मन्दिर	4	113512	100000	13512	0	100000	2078/09/19	2079/03/15
138	ठाँटीटार प्रतिभा टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	500000	500000	0	0	500000	2078/09/19	2079/03/15
139	दम्सेरा भैसीखर्क मोटरमार्ग	2	333997	300000	33997	0	300000	2078/09/19	2079/03/15
140	जेष्ठ नागरिक भवन भट्टराईथोक	3	111689	100000	11689	0	100000	2078/09/21	2079/03/20
141	घर्तेकुलो घर्तेपानी सिँचाई	6	167467	150000	17467	0	150000	2078/09/21	2079/03/15
142	अकला मगर समाज भवन	3	114750	100000	14750	0	100000	2078/09/22	2079/03/20
143	कालिका मन्दिर मर्मत सिमल्टार	3	56226	50000	6226	0	50000	2078/09/22	2079/03/25
144	ट्याम्के डाँडामा रिजब टंकी निर्माण	1	167438	150000	17438	0	150000	2078/09/22	2079/03/15
145	स्वास्थ्य प्रा. वि. को जग्गा संरक्षण	7	200989	200000	989	0	200000	2078/09/22	2079/03/25
146	नयाँपुल स्वारथोक मोटरमार्ग	1	343414	300000	43414	0	300000	2078/09/22	2079/03/15
147	कोइरालाथोक अन्नपूर्ण कृषक समूह	3	62500	50000	12500	0	50000	2078/09/23	2079/03/10
148	छिम्लीस्वाँरा मोटरमार्ग वडा नं. ४	4	8010053	7200000	810053	0	7200000	2078/09/25	2079/03/20
149	बाराही खानेपानी योजना वडा नं. १	1	2213406	2000000	213406	0	2000000	2078/09/25	2079/03/15
150	चोक्ने भित्री बाटो निर्माण	4	667560	650000	17560	0	650000	2078/09/27	2079/03/15
151	छाक्राक खोलादेखि बोटेनीटारसम्म नाला	5	223056	200000	23056	0	200000	2078/09/27	2079/03/15
152	छिम्लीस्वाँरा सिस्नेरी मोटरमार्ग	4	118901	100000	18901	0	100000	2078/09/27	2079/03/15
153	मिन मा. वि.	4	101500	100000	1500	0	100000	2078/09/28	2079/03/12
154	गँगटे भार्तेखोला मोटरमार्ग	2	55794	50000	5794	0	50000	2078/09/28	2079/03/15

155	महिला जागरण आमा समूह भवन	3	500000	500000	0	0	500000	2078/09/29	2079/03/15
156	गुडगुडे ठाँटीदेखि भट्टराईथोक मोटरमार्ग	3	223859	200000	23859	0	200000	2078/10/02	2079/03/10
157	सियाले पयरा खानेपानी योजना वडा न.१ र ७	7	1116364	1000000	116364	0	1000000	2078/10/02	2079/03/15
158	मेनुका आमा समूह भवन शौचालय बाथरूम झ्यालको ग्रील	5	169459	150000	19459	0	150000	2078/10/03	2079/03/15
159	पसले उमाचोक मोटरमार्ग	2	559673	500000	59673	0	500000	2078/10/03	2079/03/20
160	गैहा भित्री बाटो निर्माण	4	112283	100000	12283	0	100000	2078/10/03	2079/03/20
161	बेलसोती छिद्रीबेसी मोटरमार्ग	6	222222	200000	22222	0	200000	2078/10/03	2079/03/20
162	चिमखान मोटरमार्ग	5	223320	200000	23320	0	200000	2078/10/03	2079/03/20
163	सालघारी आमा समूह ट्रेस अधूरो	6	167263	150000	17263	0	150000	2078/10/03	2079/03/20
164	रोपादी खोला तटबन्ध	4	57517	50000	7517	0	50000	2078/10/04	2079/03/20
165	फौजदार गाउँ पसले मोटरमार्ग ह्युम पाइप पुल निर्माण	2	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/10/04	2079/03/20
166	डुम्रे सिंचाई	6	832616	800000	32616	0	800000	2078/10/04	2079/03/20
167	शान्ती टोल पक्की नाला	3	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/10/04	2079/03/20
168	हिटया सामुदायिक भवन निर्माण	4	167733	150000	17733	0	150000	2078/10/04	2079/03/15
169	एकता मगर समाज भवन	3	2000000	2000000	0	0	2000000	2078/10/04	2079/03/20
170	एकता मगर समाज सिमलटार	3	113207	100000	13207	0	100000	2078/10/05	2078/03/20
171	पसले आधारभूत विद्यालय (कक्षाकोठा एवं पिउने पानी)	3	70000	70000	0	0	70000	2078/10/06	2079/03/15
172	छविसेटार सिंचाई	6	55896	50000	5896	0	50000	2078/10/06	2079/03/15
173	पसले लाडघाली मगर आमा समुह	3	224007	200000	24007	0	200000	2078/09/23	2078/12/25
174	राधा मा.वि.प्राङ्गण ढलान	2	302550	300000	2550	0	300000	2078/10/07	2079/02/20

175	डडुवा -कोलडाँडा-पिपलथोक-धारादी खानेपानी योजना	4	1860980	1744702	116278	55830	1688872	2078/09/22	2078/03/15
176	दक्षिणी रिडरोडमा कल्भर्ट बनाउने काम	1	223597	200000	23597	0	200000	2078/10/16	2079/03/15
177	तुरतुरे पिटेस्वौरा मोटर मार्ग	6	334689	300000	34689	0	300000	2078/10/16	2079/03/15
178	चिसापानी कुवा मर्मत तुरतुरे	6	56044	50000	6044	0	50000	2078/10/16	2079/03/15
179	श्रीराम कृषि तथा पशु फर्मको लागि आकाशे पानी संकलन टंकी निर्माण	2	500000	500000	0	0	500000	2078/10/17	2079/03/20
180	तिनकुने स्कुल लाइन प्रगतीटोल नाली निर्माण	4	111987	100000	11987	0	100000	2078/10/17	2079/01/25
181	ओटाडदी सामुदायिक भवन	4	112800	100000	12800	0	100000	2078/10/17	2079/02/25
182	मल्लगाडे सौरा थानीथान मार्ग	3	106617	90000	16617	0	90000	2078/10/18	2079/01/25
183	जनजौ कुमारी स्कुल देखी पुरानो सडक	7	353394	300000	53394	0	300000	2078/10/18	2079/02/25
184	बाडेसाल मोटर मार्ग	6	354310	300000	54310	0	300000	2078/10/18	2079/02/15
185	चेतनिशाल आमा समुह भवन	6	500000	500000	0	0	500000	2078/10/18	2079/02/28
186	देवी दलित महिला समूहको भवन मर्मत	7	111542	100000	11542	0	100000	2078/10/20	2079/01/25
187	जामुने रिमले मोटर मार्ग पहिरोमा माटो फिलिड	2	118529	100000	18529	0	100000	2078/10/20	2079/01/25
188	थर्पु क्रियापुत्री भवन निर्माण	4	845448	800000	45448	0	800000	2078/10/21	2079/03/15
189	ध्यानथोक भित्री बाटो	4	139715	125000	14715	0	125000	2078/10/23	2079/01/25
190	कमलकोटे छतिवन डाडा मोटरमार्ग	2	177721	150000	27721	0	150000	2078/10/24	2079/03/15
191	कदमे खानेपानी योजना	7	167021	150000	17021	0	150000	2078/10/24	2079/03/15
192	जनजागृति मोटरमार्गको बडहरे गैरा देखी मोहनी डाडा सम्म स्तरन्नोती	7	111321	100000	11321	0	100000	2078/10/24	2079/03/15
193	वाधखोला खानेपानी योजना	7	111428	100000	11428	0	100000	2078/10/25	2079/03/15



194	मिन मा.वि.पछाडी वडा नं ४ र वडा नं ७ जोडनेवाटो मर्मत द्वारे खोला वाटो मर्मत	4	30790	25000	5790	0	25000	2078/10/25	2079/03/15
195	श्री सुनारी राना कुल देवता मन्दिर निर्माण र बैठक भवन निर्माण	7	601782	600000	1782	0	601782	2078/10/25	2079/03/15
196	टुक्का मोटर मार्ग	7	55872	50000	5872	0	50000	2078/10/25	2079/03/15
197	टाइगरखोर युवा क्लव खेल मैदान निर्माण	2	55960	50000	5960	0	50000	2078/10/25	2079/03/15
198	मणी प्रा.वि.	4	50000	50000	0	0	50000	2078/10/25	2079/03/15
199	लडकेश्वरा सामुदायिक भवन	4	113122	100000	13122	0	100000	2078/10/25	2079/03/15
200	मान्हौ सेती मोटर मार्ग	1	235447	200000	35447	0	200000	2078/10/26	2078/12/28
201	नव सिर्जनशिल युवा क्लव	3	59525	50000	9525	0	50000	2078/11/01	2079/01/25
202	ठूलो पोखरी मर्मत	7	112008	100000	12008	0	100000	2078/11/01	2079/02/15
203	तिलेटार बेलसोती मोटर मार्ग	7	118223	100000	18223	0	100000	2078/11/01	2079/02/15
204	शान्ति मोटरमार्ग	6	117748	100000	17748	0	100000	2078/11/01	2079/03/15
205	वडहरे शाखा रोड कालोपत्र	2	800020	800000	20	0	800000	2078/11/01	2079/03/15
206	श्री सिद्धेश्वर शिव पञ्चायन मन्दिर पसले	3	112201	100000	12201	0	100000	2078/11/01	2079/2/30
207	बेलसोती देखि छिद्रीवेशी मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/01	2079/01/25
208	हुलाकी मोटर मार्ग	7	176715	150000	26715	0	150000	2078/11/01	2079/02/10
209	मोहनी डाँडा जौखोला मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/01	2079/01/25
210	एकता मगर समाज १	3	10000	10000	0	0	10000	2078/11/01	2078/11/01
211	बोहोरिबोट जाम्दी मोटर मार्ग	6	236372	200000	36372	0	200000	2078/11/01	2079/02/10
212	एकता मगर समाज	3	36000	36000	0	0	36000	2078/11/02	2078/11/02
213	स्वास्थ्य आमा समूह भवन निर्माण	7	501012	500000	1012	0	500000	2078/11/02	2079/02/15
214	कमलकोटे क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	111650	100000	11650	0	100000	2078/11/02	2079/03/15

215	पोखरे बाँध	4	115826	100000	15826	0	100000	2078/11/02	2079/01/15
216	चण्डिथान ठाडो बाटो निर्माण	3	82943	70000	12943	0	70000	2078/11/02	2079/01/15
217	नव पसले युवा क्लव	3	56700	50000	6700	0	50000	2078/11/02	2079/12/30
218	न्यू अकला युवा क्लव किल्चोक	3	83607	70000	13607	0	70000	2078/11/02	2079/01/15
219	तिलाटार कुसुण्डे मोटर मार्ग	7	501380	500000	1380	0	500000	2078/11/03	2079/2/30
220	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	176470	150000	26470	0	150000	2078/11/03	2079/01/15
221	घरेडी सामुदायिक भवन	5	166877	150000	16877	0	150000	2078/11/08	2079/02/15
222	बौलाह ओडार झोलुडेपुलको मुखमा पक्की नाला निर्माण	5	222433	200000	22433	0	200000	2078/11/08	2079/02/15
223	पार्वती प्रा.वि.	4	75000	75000	0	0	75000	2078/11/08	2079/03/15
224	खड्क देवी आमा समुह धारापानी किरियापुत्री भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/11/10	2079/03/15
225	म्याग्दे खोलाको पुरानो वही कायम	5	112827	100000	12827	0	100000	2078/11/10	2079/03/15
226	बडहरे टोल सडक वती	2	102000	91500	10500	0	91500	2078/11/10	2079/03/15
227	कुलज्योति प्रा.वि.कम्पाउण्ड बाल	1	110872	100000	10872	0	100000	2078/11/12	2079/01/15
228	बडहरे कुलो निर्माण	4	112719	100000	12719	0	100000	2078/11/13	2079/01/15
229	थर्पु बेलसोती मोटर मार्ग	7	223689	200000	23689	0	200000	2078/11/13	2079/02/15
230	गाउँघाँरा खानेपानी	2	135600	122000	13600	0	122000	2078/11/13	2079/02/15
231	कुलेचौर मार्ग स्तरोन्नती	3	223658	200000	23658	0	200000	2078/11/13	2079/02/15
232	ऐसेलु चौर बाटो निर्माण	3	82582	70000	12582	0	70000	2078/11/18	2078/01/15
233	जनज्योति क्याम्पस बास्केट बल कोट	6	681115	613000	68115	0	613000	2078/11/20	2079/03/15
234	स्याङ्गदे आमा समूहको भवन ढलन तथा ट्रष्ट निर्माण	7	55935	50000	5935	0	50000	2078/11/20	2079/02/10
235	अर्चले टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन	7	55910	50000	5910	0	50000	2078/11/22	2079/02/15

236	माथिल्लो साउनेपानी सामुदायिक भवन निर्माण	5	172872	150000	22872	0	150000	2078/11/22	2078/02/15
237	घुम्ती आमा समूह भवन निर्माण	4	1002279	1000000	2279	0	1000000	2078/11/23	2078/03/20
238	घुम्ती टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	333527	300000	33527	0	300000	2078/11/23	2079/03/15
239	मुल वाराही मोटर मार्ग कल्भर्ट (वडाका विभिन्न सडक मर्मत)	6	315189	280000	35189	0	280000	2078/10/28	2078/12/15
240	श्री शान्ति प्रा.वि. विद्युत जडान	6	53768	53768	0	0	53768	2078/11/25	2079/02/15
241	छाड थर्पु मोटर मार्ग अन्तर्गत गैह्य देखी पाँडेथो सम्म नाली तथा ग्राभेल	4	1680837	1500000	180837	0	1500000	2078/11/25	2078/03/15
242	वहपुर देखि वरच्याड सम्म बाटो स्तरोन्नती	2	1650162	1400000	250162	0	1400000	2078/08/16	2079/03/15
243	ज्यान्टयाड कल्भर्ट हर्वले गौरा हुदै वरच्याड जाने मार्ग मर्मत	1	165222	140000	25222	0	140000	2078/11/27	2079/03/15
244	वरच्याड वगैचा खेल मैदान निर्माण	1	104808	89000	15808	0	89000	2078/11/27	2079/03/15
245	जनज्योति मोटर मार्ग देखि कृषि मोटर मार्ग जोड्ने माझिलाड खण्डमा ग्राभेल	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/29	2079/02/15
246	श्री जनप्रकाश प्रा.वि	4	100030	100000	30	0	100000	2078/11/29	2079/02/15
247	बालादेवी मोटर मार्ग	6	253741	220000	33741	0	220000	2078/11/30	2079/03/10
248	पुरन्डीही कुवा मर्मत	3	112282	100000	12282	0	100000	2078/12/28	2079/2/30
249	धँयेरे अधिकारीथोक खानेपानी योजना	3	90787	80000	10787	0	80000	2078/11/30	2079/02/25
250	जनजौ कुमारी शाही प्रा.वि	7	51390	50000	1390	0	50000	2078/11/30	2078/02/25
251	सिमलटार खानेपानी टंकी मर्मत	3	56688	50000	6688	0	50000	2078/11/30	2079/02/25
252	तिलाहारे पुरानो गल्ली बाटो स्तरोन्नती	3	61881	50000	11881	0	50000	2078/12/02	2079/2/30
253	समाज सेवी आमा समुहको भवन	7	111533	100000	11533	0	100000	2078/12/02	2078/03/15

254	पसले कोइरालाथोक माझिलाड कृषि मार्ग	3	335104	300000	35104	0	300000	2079/02/12	2079/03/15
255	सिस्नेरी हुर्चिलवास मोटरमार्ग	4	177027	150000	27027	0	150000	2078/12/04	2079/03/15
256	विश्वकर्मा मन्दिर	6	56281	50000	6281	0	50000	2078/12/04	2079/03/15
257	नयाँ वस्ति क्षेत्रमा प्रतिकालय निर्माण	3	57556	50000	7556	0	50000	2078/12/04	2079/03/15
258	गौरा झरलाडदी मोटर मार्ग	4	235362	200000	35362	0	200000	2078/12/06	2079/03/15
259	कोट कालिका आमा समुह भवन	4	167322	150000	17322	0	150000	2078/12/07	2079/03/15
260	पसले नेवार समाज भवन	3	501023	500000	1023	0	500000	2078/12/07	2079/03/15
261	मान्हौं सेती मोटर मार्ग	1	373855	300000	73855	0	300000	2078/12/08	2079/02/25
262	लंकेधर मोटर मार्ग	4	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/12/09	2079/03/15
263	नवदुर्गा आमा समूह भवन निर्माण (लागतसहभागिता)	1	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/12/09	2079/03/25
264	जलदेवी मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण	1	167439	150000	17439	0	150000	2078/12/09	2079/03/10
265	जलदेवी गुरुड समाज भवन	1	160848	145000	15848	0	145000	2078/12/09	2079/03/10
266	बाख्रे चाप गौहा झोलुडे पुल जोड्ने मोटर मार्ग	1	140000	119000	21000	0	119000	2078/12/09	2079/03/10
267	तिसेँ कुलो मर्मत	1	169342	150000	19342	0	150000	2078/12/09	2079/03/10
268	बोटेनीटार खानेपानी	5	112701	100000	12701	0	100000	2078/12/10	2079/03/05
269	तल्लोथर कजवे तटबन्धन	1	221265	200000	21265	0	200000	2078/12/10	2079/03/10
270	छाडपाटन सरसफाई व्यवस्थापन	5	55811	50000	5811	0	50000	2078/12/10	2079/02/25
271	दलित आमा समूहको अधुरो भवन सम्पन्न अर्चले	7	56057	50000	6057	0	50000	2078/12/10	2079/03/05
272	दभुडवेशी वरबोटे गुठी मन्दिर निर्माण	1	190498	170000	20498	0	170000	2078/12/10	2079/03/05
273	जनगणपति मा वि, प्राविधक शिक्षा	3	110000	100000	10000	0	100000	2078/12/10	2079/02/25

274	माथिल्लो गुणादी प्रा वि को भवन छाना तथा शौचालय मर्मत	2	450708	400000	50708	0	400000	2078/12/13	2079/03/15
275	धारापानी खानेपानी	2	334266	300000	34266	0	300000	2078/12/13	2079/03/15
276	सेरा सडक बत्ती	2	56097	50000	6097	0	50000	2078/12/14	2079/2/30
277	शिवालय टोल विकास संस्था भवन	6	600000	600000	0	0	600000	2078/12/02	2079/03/15
278	दभुडवेशी वरवोटे गुठी मन्दिर निर्माण	1	190498	170000	20498	0	170000	2078/12/15	2079/03/15
279	शिव पाञ्चायन मोटर मार्ग	7	334227	300000	34227	0	300000	2078/12/16	2079/03/15
280	जामुने खानेपानी भवन संरक्षण	2	500000	500000	0	0	500000	2078/12/16	2079/03/15
281	दिर्बु सिंचाई बाँध निर्माण	1	113454	100000	13454	0	100000	2078/12/16	2079/03/15
282	अन्य पूर्वाधार निर्माण ठेक्का प्रभावित क्षेत्र	5	559925	500000	59925	0	500000	2078/12/20	2079/03/15
283	पिपलडिही सिंचाई	2	500000	500000	0	0	500000	2078/12/20	2079/03/15
284	पिपलडिही कृषि मार्ग	2	166674	150000	16674	0	150000	2078/12/20	2079/03/15
285	ठकुरी दर्शन युवा क्लव खेलकुद कार्यक्रम	7	27825	27825	0	0	27825	2078/12/22	2078/12/30
286	दुर्गा मन्दिर भतेरी ठुलाचौर हुँदै दिर्बु दोभान मोटर मार्ग	1	167037	150000	17037	0	150000	2078/12/22	2079/2/30
287	चण्डीदेवी क्लव भवनको अपुरो भवन निर्माण	1	168743	150000	18743	0	150000	2078/12/22	2079/03/15
288	कुलेचौर जिम्लडाँडा मोटर मार्ग	4	29566	25000	4566	0	25000	2078/12/22	2079/02/15
289	जनगणपति मा. वि. इ लाइवेरी फर्निचर	3	150290	150000	290	0	150000	2078/12/23	2079/03/15
290	श्री जनगणपति मा.वि. (प्रविधिक शिक्षा)	3	500000	500000	0	0	500000	2078/12/23	2079/03/15
291	जामुनेटार खेल मैदान निर्माण	3	1185646	1000000	185646	0	1000000	2078/12/23	2078/03/20
292	कालिका मोटर मार्ग	7	224869	200000	24869	0	200000	2078/12/23	2079/03/15
293	धाईवारी चिट्ने पैदल मार्ग	2	55677	50000	5677	0	50000	2078/12/23	2079/2/30
294	स्याङ्दे खोला बाँध कुलो निर्माण	3	137015	115000	22015	0	115000	2078/12/23	2079/2/30

295	मिलिजुली प्रा.वि.	7	50549	50000	549	0	50000	2078/11/16	2078/12/30
296	अन्नती कुवा संरक्षणको लागि छाना छाउने	1	169317	150000	19317	0	150000	2078/12/23	2079/2/30
297	माथिल्लो कुपनटोल दलित वस्तिमा तटबन्धन	5	57067	50000	7067	0	50000	2078/11/16	2078/12/30
298	रविचन्द्र प्रा.वि.किल्चोक घेरावार	3	225500	225500	0	0	225500	2078/12/25	2079/03/15
299	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	55853	50000	5853	0	50000	2078/12/25	2079/2/30
300	सयपत्री युवा क्लव	5	25000	25000	0	0	25000	2078/12/28	2078/12/28
301	कालिका मन्दिर हुँदै धँयेरे जोड्ने मार्ग	3	82500	70000	12500	0	70000	2078/12/28	2079/02/25
302	माझिलाड खोप केन्द्र	7	57411	50000	7411	0	50000	2078/12/29	2079/2/30
303	निर्मल वस्ती सि सि टि भी क्यामरा हेलोजिन लाइट तथा प्रवेशद्वार निर्माण	2	389802	350000	39802	0	350000	2078/12/29	2079/03/15
304	थर्पु व्याडमिन्टन कभर्ड हल	4	51000	45000	6000	0	45000	2078/12/29	2079/01/15
305	कुलेचौर प्रतिक्षलय मर्मत	3	72924	65000	7924	0	65000	2078/12/29	2079/2/30
306	कोईरालथोक गौरीशंकर मन्दिरबाट पूर्व बगैचा सम्म	3	59342	50000	9342	0	50000	2078/12/29	2079/2/30
307	मिलिजुली आमा समूह २	3	115440	100000	15440	0	100000	2078/12/29	2079/03/15
308	अकला क्षेत्रेभन्ज्याड मोटर मार्ग	6	236159	200000	36159	0	200000	2078/12/30	2079/03/15
309	कुलेचौर सुन्तले मोटर मार्ग	4	1173219	1150000	23219	0	1150000	2079/01/04	2079/03/15
310	जामुनेटार धोन्डे मोटर मार्ग	4	177890	150000	27890	0	150000	2079/01/04	2079/03/10
311	वागलेटार कुलो निर्माण	7	168251	150000	18251	0	150000	2079/01/04	2079/03/15
312	वडहरे मोटरमार्ग	4	82406	70000	12406	0	70000	2079/01/05	2079/03/15
313	गणेश मा.वि. शौचालयको सेफ्टी टंकी ढलान	4	25424	25424	0	0	25424	2079/01/05	2079/02/15
314	वराहा सामुदायिक भवन	1	537211	450000	87211	0	450000	2079/01/05	2079/03/20

315	टुक्का मोटर मार्ग वडा तर्फको	7	55690	50000	5690	0	50000	2079/01/04	2079/03/15
316	पसले स्वास्थ्य चौकी कोइरालाथोक कृषि मार्ग	3	70620	60000	10620	0	60000	2079/01/06	2079/03/10
317	राधा माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण	2	200063	200000	63	0	200000	2079/01/06	2079/03/15
318	सार्की मिलन गुठी संस्था	7	59550	50000	9550	0	50000	2079/01/06	2079/03/10
319	शान्ति युवा क्लवको खेलकुद मैदान	7	60860	50000	10860	0	50000	2079/01/06	2079/03/10
320	चण्डिथान बाजे बज्यै मण्डलीथान मर्मत	3	83967	75000	8967	0	75000	2079/01/06	2079/03/10
321	श्री पार्वति आधारभूत विद्यालय छाना छाउने काम	4	132700	132700	0	0	132700	2079/01/09	2079/03/15
322	मेलमिलाप आमा समुहको भवन	7	111354	100000	11354	0	100000	2079/01/09	2079/03/15
323	भर्लाडदी खानेपानी योजना च्यावर निर्माण	5	55998	50000	5998	0	50000	2079/01/13	2079/03/05
324	हरियाली मोटर मार्ग	7	445892	400000	45892	0	400000	2079/01/13	2079/03/15
325	जामुने पञ्चे बाजा समूह बाजा खरिद	2	30000	25000	5000	0	25000	2079/01/13	2079/02/25
326	गुडगुडे ठाँटी देखि खाराडी उत्तरी रिडरोड जोड्ने मार्ग (म्याग्दे खोलामा कल्भर्ट) निर्माण	3	1500000	1500000	0	0	1500000	2079/01/16	2079/03/20
327	कान्छी बाराही मन्दिर तारजाली गेट	5	111183	100000	11183	0	100000	2078/12/17	2079/02/15
328	धरौदी बत्तासे जगनपुर मोटर मार्ग	5	757047	680000	77047	0	680000	2078/12/02	2079/03/15
329	काल भैरभ मन्दिर	5	445849	400000	45849	0	400000	2079/01/21	2079/03/15
330	भुलभुले मोटर मार्ग	7	176824	150000	26824	0	150000	2078/11/25	2079/2/30
331	श्री मिन माध्यमिक विद्यालय	4	3600418	3600000	418	0	3600000	2079/02/04	2079/03/20
332	राधा माध्यमिक विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण	2	2012459	1800000	212459	0	1800000	2079/02/06	2079/03/20
333	वडा कार्यालय निर्माणस्थल जग्गा संरक्षण तथा तटबन्धन कार्य	6	206556	185000	21556	0	185000	2079/02/11	2079/03/20

334	श्री अकलादेवी किलचोक	3	444767	400000	44767	0	400000	2078/11/25	2079/03/15
335	साँगे खोला लामेरह झोलुडेपुल	6	2539579	2455430	84149	73662	2381768	2078/10/17	2079/03/20
336	जानसहयोगी मोटर मार्ग	7	178102	150000	28102	0	150000	2079/02/11	2079/03/15
337	गंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नती	6	170594	150000	20594	0	150000	2079/02/11	2079/03/15
338	संगम टोल आमा समूहको भवन रंगरोगन तथा व्यवस्थापन	7	169438	150000	19438	0	150000	2079/02/11	2079/03/15
339	माझगल्ली चापको बोट मडुवा हुँदै सालघारी सडक	3	119892	100000	19892	0	100000	2079/02/12	2079/03/15
340	डुम्रीडाँडा आमा समूहको भवन निर्माण	2	277901	250000	27901	0	250000	2079/02/12	2079/03/15
341	राहुलडाँडा धैरेनी खानेपानी योजना	6	611204	550000	61204	0	550000	2079/02/13	2079/03/15
342	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	112660	100000	12660	0	100000	2079/02/13	2079/03/15
343	फलाम्दी बाराही मन्दिर निर्माण	4	113490	100000	13490	0	100000	2079/02/13	2079/03/15
344	तार्केश्वर शिवालय मन्दिर सरसंगत प्रतिकालय मर्मत तथा निर्माण	6	343174	308000	35174	0	308000	2079/02/16	2079/03/20
345	श्री व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोष	3	155000	155000	0	0	155000	2079/02/16	2079/03/20
346	कालिका मोइ समुह भवन निर्माण	4	1169643	1100000	69643	0	1100000	2079/02/17	2079/03/20
347	थानी भैरव टोल विकास संस्था ट्रष्ट भवन निर्माण	6	112781	100000	12781	0	100000	2079/02/17	2079/03/15
348	माझिलाड भावर टोल विकास संस्था अधुरो भवन निर्माण	7	112381	100000	12381	0	100000	2079/02/18	2079/03/20
349	चण्डीदेवी क्लव अपुरो भवन निर्माण	1	118408	100000	18408	0	100000	2078/07/18	2079/01/15
350	सिस्नेरी खानेपानी मुहान संरक्षण	4	106589	90000	16589	0	90000	2078/11/25	2079/2/30
351	सिमलटार टोल सडक बत्ती	3	59150	50000	9150	0	50000	2079/02/19	2079/03/15
352	जनजागृति मोटर मार्ग	6	471811	400000	71811	0	400000	2079/02/19	2079/03/15



353	बोहोरीबोट समाज भवन, जलदेवी टोल	6	139045	125000	14045	0	125000	2079/02/23	2079/03/15
354	पहिरो नियन्त्रण पिपलडिही	2	55671	50000	5671	0	50000	2079/02/23	2079/03/15
355	४ नं. वडा कार्यालय जग्गा व्यवस्थापन	4	118418	100000	18418	0	100000	2079/02/23	2079/03/15
356	थर्पु प्रहरी चौकी सम्म नाली तथा ग्राभेल	4	125669	110000	15669	0	110000	2079/02/23	2079/03/15
357	बत्तिसेटार सिंचाई योजना	6	222334	200000	22334	0	200000	2079/02/23	2079/03/15
358	कालिका मोटर मार्ग	7	449738	400000	49738	0	400000	2079/02/24	2079/03/15
359	आदर्श युवा क्लव मनहरी खेल मैदान	4	666835	600000	66835	0	600000	2079/02/24	2079/03/20
360	नयाँ बजार पसले खानेपानी	3	89891	80000	9891	0	80000	2079/02/25	2079/03/15
361	सस्कृति प्रवद्धन म्याग्दे मुल वाराही मन्दिर	2	55552	50000	5552	0	50000	2079/02/25	2079/03/20
362	धैयरे आधिकारीथोक कृषक समूह	3	98000	50000	48000	0	50000	2079/02/26	2079/03/15
363	ध्यानथोक भिन्नि वाटो निर्माण	4	168748	150000	18748	0	150000	2079/02/26	2079/03/20
364	मनपाड स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा वाटो मर्मत	6	555734	500000	55734	0	500000	2079/02/26	2079/03/15
365	कराँदी बाँध कुलो निर्माण	6	166957	150000	16957	0	150000	2079/02/27	2079/03/15
366	पसले कृषक समूह	3	98000	50000	48000	0	50000	2079/02/27	2079/03/15
367	जनचेतना आमा समूह भवन	7	450502	400000	50502	0	400000	2079/02/27	2079/03/15
368	धैयरे शान्तिटोल मार्ग उपकार चोक सम्म	3	77947	70000	7947	0	70000	2079/02/27	2079/03/15
369	चण्डीदेवी क्लव अधुरो भवन निर्माण	1	222600	200000	22600	0	200000	2079/02/27	2079/03/14
370	मिन माध्यमिक विद्यालय फर्निचर	4	402500	400000	2500	0	400000	2079/2/30	2079/03/15
371	पाँडेथोक धारापानी खानेपानी	4	55878	50000	5878	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
372	अनन्ती कुवा जाने मार्ग विस्तार र कुवा संरक्षण	1	77487	70000	7487	0	70000	2079/2/30	2079/03/15
373	कुलेचौर खानेपानी इन्टेक मर्मत	3	89634	80000	9634	0	80000	2079/2/30	2079/03/15

374	दलित आमा समूहको अधुरो भवन सम्पन्न अर्चले	7	56057	50000	6057	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
375	उचित टोल सडक वती	3	56150	50000	6150	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
376	उन्नती आमा समूह भवननिर्माण	1	221354	200000	21354	0	200000	2079/2/30	2079/03/15
377	स्वास्थ्य इकाईबाट कोइरालाथोक कृषि मार्ग जोड्ने बाटो	3	59466	50000	9466	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
378	उदाउने ढुङगा खोल्सी खानेपानी निर्माण	7	56065	50000	6065	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
379	बेल्टार कृषक आमा समूह	3	62700	50000	12700	0	50000	2079/2/30	2079/03/15
380	शिव पञ्चायन मन्दिर बेल्टार	3	167021	150000	17021	0	150000	2079/2/31	2079/03/20
381	फर्निचर खरिद न्यू भिजन युथ क्लव	2	55800	50000	5800	0	50000	2079/2/31	2079/03/20
382	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	337215	300000	37215	0	300000	2079/2/31	2079/03/20
383	कुर्लेचौर मोटर मार्ग	3	1381246	1100000	319383	38137	1061863	2079/2/31	2079/03/20
384	थर्पु बेलसोति मोटरमार्ग	4	280478	250000	30478	0	250000	2079/2/31	2079/03/20
385	माथिल्लो कामीटारी खानेपानी योजना	3	56581	50000	6581	0	50000	2079/2/31	2079/03/20
386	शिवालय टोल विकास शौचालय निर्माण चेतनशिल आमा समुह	6	223068	200000	23068	0	200000	2079/2/31	2079/03/20
387	न्यु अकला युवा क्लव खेल मैदान किल्चोक	3	590147	500000	90147	0	500000	2079/2/31	2079/03/20
388	किल्चोक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	3	111213	100000	11213	0	100000	2079/03/01	2079/03/20
389	शान्तीटोल मार्ग स्तरोन्नती	3	177263	150000	27263	0	150000	2079/03/01	2079/03/20
390	माझिलाड सभाहल निर्माण	7	444886	400000	44886	0	400000	2079/03/01	2079/03/20
391	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	278853	250000	28853	0	250000	2079/03/01	2079/03/20
392	कालीखोला खानेपानी योजना	4	27787	25000	2787	0	25000	2079/03/02	2079/03/20

393	धुलपुरे देखी भुलभुले मोटरमार्ग जोड्न (तुरतुरे धारा जाने बाटो निर्माण)	5	57541	50000	7541	0	50000	2079/03/02	2079/03/20
394	भुडेखोला तारजाली नियन्त्रण	5	111322	100000	11322	0	100000	2079/03/02	2079/03/20
395	काफ्लेथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	557127	500000	57127	0	500000	2079/03/03	2079/03/20
396	घुम्ती टोल विकास संस्था जाने बाटो	4	116028	100000	16028	0	100000	2079/03/03	2079/03/20
397	काफ्लेथोक क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	334944	300000	34944	0	300000	2079/03/03	2079/03/20
398	धारादी खानेपानी	4	113000	100000	13000	0	100000	2079/03/03	2079/03/20
399	नयाँ वस्ती सामुदायिक भवन निर्माण	5	254869	200000	54869	0	200000	2079/03/03	2079/03/20
400	जनज्योति मोटर मार्ग (रानीटारी देखी घुम्ती सडक निर्माण)	7	511648	450000	61648	0	450000	2079/03/05	2079/03/20
401	हटिया देखी फूलवारी मोटर मार्ग मर्मत तथा ग्राभेल कच्ची नाली निर्माण	5	127410	100000	27410	0	100000	2079/03/07	2079/03/20
402	मझकोटी कुवा निर्माण	7	67876	61000	6876	0	61000	2079/03/09	2079/03/20
403	रिद्दी खोलामा ग्याविन जाली	4	335306	300000	35306	0	300000	2079/03/09	2079/03/20
404	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	27855	25000	2855	0	25000	2079/03/09	2079/03/20
405	माथिल्लो गुणादी कलभट संरक्षण	1	66618	60000	6618	0	60000	2079/03/09	2079/03/20
406	अकला स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन	6	169647	150000	19647	0	150000	2079/03/13	2079/03/20
407	उमादेवी युवा क्लब खेल मैदान	2	47209	40000	7209	0	40000	2079/03/13	2079/03/20
408	थानसिड पधेरो मर्मत	2	44471	40000	4471	0	40000	2079/03/14	2079/03/20
409	एकता मगर समाज भवन तथा शौचालय	5	338098	300000	38098	0	300000	2079/03/14	2079/03/20
410	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	1285961	1000000	285961	34985	965015	2079/03/20	2079/08/15
	<b>जम्मा</b>		<b>115746258</b>	<b>105330719</b>	<b>10284586</b>	<b>202614</b>	<b>105129887</b>		

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा उर्जा अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	वडहरे टोल सडक बत्ती	2	102000	91500	10500	91500	2078/11/10	2079/01/07	102009	91500	100
2	सेरा सडक बत्ती	2	56097	50000	6097	50000	2078/12/14	2079/01/19	50096	44652	89.3
3	सिमलटार टोल सडक बत्ती	3	59150	50000	9150	50000	2079/02/19	2079/03/01	59150	50000	100
4	उचित टोल सडक बत्ती	3	56150	50000	6150	50000	2079/2/30	2079/03/20	56450	50000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>108651846</b>	<b>98180179</b>	<b>10170256</b>	<b>98180179</b>			<b>114336557</b>		

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा खानेपानी अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण													
सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	भर्लाटुम खानेपानी योजना	7	1681332	1500000	181332	0	1500000	2077/06/25	2079/03/24	2495950	269189	2226761	148.45
2	पँधेरी खोला खानेपानी इकाई टंकी	2	222512	200000	22512	0	200000	2077/10/08	2078/03/30	217486	22004	195482	97.74
3	वडाभिन्नका कुवा तथा इन्टेक मर्मत ( धारापानी टंकी मर्मत) .	2	76849	65000	11849	0	65000	2078/02/17	2078/03/30	77262	12262	65000	100

4	छाड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (खानेपानी टंकी जडान)	4	21078	19000	2078	0	19000	2078/0 3/30	2078/0 3/30	21078	2078	1900 0	100
5	पुरनडिही खानेपानी योजना	3	90506	80000	10506	0	80000	2078/0 6/12	2078/1 1/13	92814	12814	8000 0	100
6	ठूलोखेत कटुवा खानेपानी	1	55967	50000	5967	0	50000	2078/0 6/13	2078/0 9/21	45306	4830	4047 6	80.9 5
7	ढुङ्गेपानी खानेपानी	2	11157 7	10000 0	11577	0	10000 0	2078/0 6/13	2078/0 9/13	11185 0	11850	1000 00	100
8	मानुड अनन्ती कुवा जाने बाटो सरसफाई	1	23560	20000	3560	0	20000	2078/0 6/20	2078/0 7/28	23354	3529	1982 5	99.1 2
9	दम्सेरा हायुम पाईप	2	15467 3	13800 0	16673	0	13800 0	2078/0 7/10	2078/1 2/25	12253 5	13209	1093 26	79.2 2
10	मान्हौ खानेपानी योजना	1	42555 8	25000 0	175558	0	25000 0	2078/0 7/22	2078/0 9/13	42555 8	175558	2500 00	100
11	कुमालगाउँ खानेपानी	4	84743	75000	9743	0	75000	2078/0 7/23	2078/0 9/13	86655	11655	7500 0	100
12	राम कुवा मर्मत	6	89058	80000	9058	0	80000	2078/0 7/28	2078/1 0/18	90853	10853	8000 0	100
13	गैरी कुवा सर्वलाड	6	77640	70000	7640	0	70000	2078/0 7/29	2078/0 9/13	79659	9659	7000 0	100
14	गैहावारी हुँदै दुलेपानी खानेपानी योजना	1	13381 0	12000 0	13810	0	12000 0	2078/0 8/13	2078/1 0/21	13358 0	13786	1197 94	99.8 3
15	बेलडाँडा खानेपानी निर्माण	1	16758 9	15000 0	17589	0	15000 0	2078/0 8/19	2078/1 2/09	16749 4	17579	1499 15	99.9 4
16	घ्याम्सिवास खानेपानी	1	23972 4	20000 0	39724	0	20000 0	2078/0 8/21	2078/1 2/06	22679 1	37581	1892 10	94.6
17	गाउँधौंरा खानेपानी	2	22221 1	20000 0	22211	0	20000 0	2078/0 8/23	2078/1 2/28	22233 0	22330	2000 00	100
18	मानहुको अनन्ती कुवा संरक्षण	1	38830 8	30000 0	88308	0	30000 0	2078/0 8/28	2078/1 2/21	38187 2	86844	2950 28	98.3 4
19	पानधारे खानेपानी	1	16768 2	15000 0	17682	0	15000 0	2078/0 8/28	2078/1 2/02	16746 9	17660	1498 09	99.8 7

20	तिलाहारे खानेपानी टंकी जाने बाटो निर्माण	3	56508	50000	6508	0	50000	2078/0 9/07	2078/1 2/09	58366	8366	5000 0	100
21	ट्याम्के डाँडामा रिजब टंकी निर्माण	1	16743 8	15000 0	17438	0	15000 0	2078/0 9/22	2078/1 2/02	16727 4	17421	1498 53	99.9
22	बाराही खानेपानी योजना वडा नं. १	1	22134 06	20000 00	213406	0	20000 00	2078/0 9/25	2079/0 3/15	60521 8	58352	5468 66	27.3 4
23	मिन मा. वि.	4	10150 0	10000 0	1500	0	10000 0	2078/0 9/28	2078/1 1/13	10150 0	1500	1000 00	100
24	सिँयाले पयरा खानेपानी योजना वडा नं.१ र ७	7	11163 64	10000 00	116364	0	10000 00	2078/1 0/02	2079/0 3/23	14459 76	150721	1295 255	129. 53
25	डडुवा -कोलडाँडा-पिपलथोक-धारादी खानेपानी योजना	4	18609 80	16888 72	116278	55830	16888 72	2078/0 9/22	2079/0 3/24	18651 91	176319	1688 872	100
26	चिसापानी कुवा मर्मत तुरतुरे	6	56044	50000	6044	0	50000	2078/1 0/16	2079/0 3/24	56100	6100	5000 0	100
27	कदमे खानेपानी योजना	7	16702 1	15000 0	17021	0	15000 0	2078/1 0/24	2078/1 2/25	16995 4	19954	1500 00	100
28	वाधखोला खानेपानी योजना	7	11142 8	10000 0	11428	0	10000 0	2078/1 0/25	2079/0 3/24	11142 8	11428	1000 00	100
29	गाउँश्रौरा खानेपानी	2	13560 0	12200 0	13600	0	12200 0	2078/1 1/13	2078/1 2/28	13560 0	13600	1220 00	100
30	पुरन्डीही कुवा मर्मत	3	11228 2	10000 0	12282	0	10000 0	2078/1 2/28	2079/0 3/23	11258 4	12584	1000 00	100
31	धैँयेरे अधिकारीथोक खानेपानी योजना	3	90787	80000	10787	0	80000	2078/1 1/30	2079/0 2/26	90787	10787	8000 0	100
32	सिमलटार खानेपानी टंकी मर्मत	3	56688	50000	6688	0	50000	2078/1 1/30	2079/0 2/26	56885	6885	5000 0	100
33	बोटेनीटार खानेपानी	5	11270 1	10000 0	12701	0	10000 0	2078/1 2/10	2079/0 3/23	11429 7	14297	1000 00	100
34	जामुने खानेपानी भवन संरक्षण	2	50000 0	50000 0	0	0	50000 0	2078/1 2/16	2079/0 3/24	50058 2	582	5000 00	100

35	अन्नती कुवा संरक्षणको लागि छाना छाउने	1	16931 7	15000 0	19317	0	15000 0	2078/1 2/23	2079/0 3/14	16913 2	19296	1498 36	99.8 9
36	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	55853	50000	5853	0	50000	2078/1 2/25	2079/0 3/15	56080	6080	5000 0	100
37	भर्लाडिदी खानेपानी योजना च्यावर निर्माण	5	55998	50000	5998	0	50000	2079/0 1/13	2079/0 2/26	56905	6905	5000 0	100
38	राहुलडाँडा धैरनी खानेपानी योजना	6	61120 4	55000 0	61204	0	55000 0	2079/0 2/13	2079/0 3/24	61396 2	63962	5500 00	100
39	सिस्नेरी खानेपानी मुहान संरक्षण	4	10658 9	90000	16589	0	90000	2078/1 1/25	2079/0 3/16	10658 9	16589	9000 0	100
40	नयाँ बजार पसले खानेपानी	3	89891	80000	9891	0	80000	2079/0 2/25	2079/0 3/21	90748	10748	8000 0	100
41	पाँडेथोक धारापानी खानेपानी	4	55878	50000	5878	0	50000	2079/2 /30	2079/0 3/24	28238	2970	2526 8	50.5 4
42	कुलेचौर खानेपानी इन्टेक मर्मत	3	89634	80000	9634	0	80000	2079/2 /30	2079/0 3/23	83081	8930	7415 1	92.6 9
43	उदाउने ढुङगा खोल्सी खानेपानी निर्माण	7	56065	50000	6065	0	50000	2079/2 /30	2079/0 3/24	50678	5482	4519 6	90.3 9
44	माथिल्लो कामीटारी खानेपानी योजना	3	56581	50000	6581	0	50000	2079/2 /31	2079/0 3/24	57673	7673	5000 0	100
45	कालीखोला खानेपानी योजना	4	27787	25000	2787	0	25000	2079/0 3/02	2079/0 3/22	26839	2692	2414 7	96.5 9
46	धारादी खानेपानी	4	11300 0	10000 0	13000	0	10000 0	2079/0 3/03	2079/0 3/20	11300 0	13000	1000 00	100
47	मझकोटी कुवा निर्माण	7	67876	61000	6876	0	61000	2079/0 3/09	2079/0 3/24	68492	7492	6100 0	100
48	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	27855	25000	2855	0	25000	2079/0 3/09	2079/0 3/21	27865	2865	2500 0	100
49	थानसिङ पधेरो मर्मत	2	44471	40000	4471	0	40000	2079/0 3/14	2079/0 3/23	44778	4778	4000 0	100
	<b>जम्मा</b>		<b>68777 909</b>	<b>61028 797</b>	<b>761500 9</b>	<b>13410 3</b>	<b>61028 797</b>			<b>71962 983</b>			

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा पुर्वाधार विकास अन्य अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङकन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	स्वास्थ्य प्रा. वि. को जग्गा संरक्षण	7	200989	200000	989	200000	2078/09/22	2078/11/29	203756	200000	100
2	टाइगरखोर युवा क्लव खेल मैदान निर्माण	2	55960	50000	5960	50000	2078/10/25	2079/03/14	55983	50000	100
3	श्री जनप्रकाश प्रा.वि	4	100030	100000	30	100000	2078/11/29	2079/03/21	71921	71900	71.9
4	पहिरो नियन्त्रण पिपलडिही	2	55671	50000	5671	50000	2079/02/23	2079/03/24	52439	47097	94.19
5	आदर्श युवा क्लव मनहरी खेल मैदान	4	666835	600000	66835	600000	2079/02/24	2079/03/24	671028	600000	100
6	शिवालय टोल विकास शौचालय निर्माण चेतनशिल आामा समुह	6	223068	200000	23068	200000	2079/2/31	2079/03/24	214812	192598	96.3
7	माथिल्लो गुणादी कलभट संरक्षण	1	66618	60000	6618	60000	2079/03/09	2079/03/15	66618	60000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>10837844</b>	<b>9793867</b>	<b>10138359</b>	<b>9793867</b>			<b>11406885</b>		



आर्थिक वर्ष 2078/79 मा पुर्वाधार विकास अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	धेरौदी रिट्टेपानी म्याग्दे खोला कज्वे २	5	391615	350000	41615	350000	2078/02/19	2078/12/21	189207	169101	48.31
2	वडा कार्यालय निर्माणाधीन जग्गा संरक्षण वडा नं ६	6	256135	230000	26135	230000	2078/08/01	2078/09/14	257043	230000	100
3	भैरवथान मन्दिरमा सिँढी निर्माण	5	557335	500000	57335	500000	2078/08/13	2078/12/10	561007	500000	100
4	पिपलथोक चौतरा निर्माण	4	55934	50000	5934	50000	2078/08/22	2078/10/16	58692	50000	100
5	नव सिर्जनशिल युवा क्लव	3	59525	50000	9525	50000	2078/11/01	2079/03/14	61045	50000	100
6	जलदेवी मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण	1	167439	150000	17439	150000	2078/12/09	2079/02/24	166419	149086	99.39
7	छाडपाटन सरसफाई व्यवस्थापन	5	55811	50000	5811	50000	2078/12/10	2079/03/23	56358	50000	100
8	दभुडबेशी वरबोटे गुठी मन्दिर निर्माण	1	190498	170000	20498	170000	2078/12/10	2079/03/14	182033	162446	95.56
9	अन्य पुर्वाधार निर्माण ठेक्का प्रभावित क्षेत्र	5	559925	500000	59925	500000	2078/12/20	2079/02/13	562544	500000	100
10	रविचन्द्र प्रा.वि.किल्चोक घेरावार	3	225500	225500	0	225500	2078/12/25	2079/2/30	227688	225500	100
11	निर्मल वस्ती सि सि टि भी क्यामरा हेलोजिन लाइट तथा प्रवेशद्वार निर्माण	2	389802	350000	39802	350000	2078/12/29	2079/03/14	380531	341675	97.62
12	श्री अकलादेवी किल्चोक	3	444767	400000	44767	400000	2078/11/25	2079/02/20	444898	400000	100

13	श्री व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोष	3	155000	155000	0	155000	2079/02/16	2079/02/16	155000	155000	100
14	४ नं. वडा कार्यालय जग्गा व्यवस्थापन	4	118418	100000	18418	100000	2079/02/23	2079/03/22	118813	100000	100
15	ध्यानथोक भित्रि वाटो निर्माण	4	168748	150000	18748	150000	2079/02/26	2079/03/24	164325	146068	97.38
16	अकला स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन	6	169647	150000	19647	150000	2079/03/13	2079/03/24	171510	150000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>102665846</b>	<b>92804079</b>	<b>95603569</b>	<b>92804079</b>			<b>108346797</b>		

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा भवन निर्माण अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	जामुने सामुदायिक भवन	2	1600019	1600000	19	1600000	2077/09/13	2078/03/30	1597573	1597554	99.85
2	वि.पि.स्मृति भवन	2	333993	300000	33993	300000	2077/10/06	2078/03/30	463044	245261	81.75
3	मुल वाराही सभाहल निर्माण	6	670139	600000	70139	600000	2077/10/28	2078/03/30	672849	600000	100
4	कालिका मोइ समूह भवन निर्माण	4	1222019	1100000	122019	1100000	2077/11/23	2078/03/30	2253801	1099999	100
5	कालिका मोइ समूह भवन निर्माण लागतसहभागिता	4	1004430	1000000	4430	1000000	2077/11/23	2078/03/30	1035518	1000000	100
6	धयेरे समाज सेवा मगर आमा समुह	3	502172	500000	2172	500000	2077/12/03	2078/03/30	511439	500000	100

7	धँयेरे समाज सेवा आमा समूह भवन मर्मत	3	169283	150000	19283	150000	2077/12/08	2078/03/30	180671	150000	100
8	छाड वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	5	112012	100000	12012	100000	2078/2/31	2078/03/30	112139	100000	100
9	रविचन्द्र प्राथमिक विद्यालय किल्चोक	3	100140	100000	140	100000	2078/06/05	2078/08/13	100576	100000	100
10	गुडादी बाराही आमा समूह भवन	1	110967	100000	10967	100000	2078/06/08	2078/10/16	110718	99775	99.78
11	थर्पु युवा क्लव भवन निर्माण	4	170685	150000	20685	150000	2078/06/20	2078/08/27	170724	150000	100
12	बरच्याङ सामुदायिक भवन	1	442366	400000	42366	400000	2078/07/04	2078/11/02	435281	393594	98.4
13	सिर्जनशिल आमा समूह (शौचालय निर्माण)	3	57431	50000	7431	50000	2078/07/08	2078/10/26	57582	50000	100
14	थानी भैरव ट्रेस अधुरो	6	169802	150000	19802	150000	2078/07/11	2078/11/13	181048	150000	100
15	तल्लो छाडपाटन क्रियापुत्री ट्रेष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	100000	2078/07/23	2078/11/01	119114	100000	100
16	चण्डिदेवी प्राथमिक विद्यालय छााना मर्मत	1	112166	100000	12166	100000	2078/07/23	2078/11/01	112166	100000	100
17	दिर्बु सामुदायिक भवन मर्मत	1	113178	100000	13178	100000	2078/07/23	2078/11/01	112366	99283	99.28
18	झिरडिही पधेरोकाो आडमा ट्रेस सहितको भवन निर्माण	1	111058	100000	11058	100000	2078/07/23	2079/03/08	105629	95111	95.11
19	माथिल्लो छाडपाटन क्रियापुरी ट्रेष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	100000	2078/07/26	2078/11/29	117776	100000	100

20	रामकोट आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	6	169637	150000	19637	150000	2078/07/2 8	2078/10/1 6	166532	150000	100
21	गंगल धुँगे मन्दिर निर्माण	5	222511	200000	22511	200000	2078/08/0 5	2078/12/2 3	229480	200000	100
22	छाडपाटन सामुदायिक भवन	5	223269	200000	23269	200000	2078/08/0 5	2078/10/2 6	227100	200000	100
23	कन्यादेवी मन्दिर संरक्षण	5	112273	100000	12273	100000	2078/08/0 5	2078/10/1 7	121594	100000	100
24	नमुना मगर समाजका लागि ट्रेस भवन निर्माण	1	190107	150000	40107	150000	2078/08/0 7	2078/10/1 7	185593	146438	97.63
25	क्रियापुत्री भवन वडहरे	2	111539	100000	11539	100000	2078/08/0 9	2078/12/2 1	112334	100000	100
26	कुरिनचौर क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	100000	2078/08/1 3	2078/12/1 6	112738	100000	100
27	माथिल्लो गुणादी मोइ समूह भवन	1	117328	100000	17328	100000	2078/08/1 4	2078/11/2 5	115384	98343	98.34
28	छाड सामुदायिक संस्था भवन	4	683497	675000	8497	675000	2078/08/1 4	2078/11/0 2	685245	675000	100
29	सियाले बौलाहा ओडार सामुदायिक भवन	5	169090	150000	-150000	150000	2078/08/1 6	2078/11/2 9	183251	150000	100
30	जामुने सामुदायिक भवन (कभर्ड हल)	2	1000000	1000000	0	1000000	2078/08/2 2	2079/03/2 4	1805831	1802581	180.26
31	मिलिजुली आमा समूह, भवन निर्माण	3	1000000	1000000	0	1000000	2078/08/2 2	2078/12/2 4	1007659	1000000	100
32	सुन्तले आमा समूह भवन संरक्षण	6	56336	50000	6336	50000	2078/08/2 6	2079/01/1 5	57249	50000	100
33	एकता मगर समाज भवन निर्माण	5	918106	900000	18106	900000	2078/08/2 8	2078/11/2 9	918241	900000	100
34	पसले बहुउद्देश्यीय सामुदायिक	3	112133	100000	12133	100000	2078/08/2	2078/11/2	112133	100000	100

	भवन						9	5			
35	फुलबारी शान्ति सामुदायिक भवन घर घडेरी	5	166877	150000	16877	150000	2078/09/07	2078/12/09	170903	150000	100
36	भिमाद पुलको मुखमा प्रतिकालय	5	111968	100000	11968	100000	2078/09/08	2079/01/04	163180	63180	63.18
37	उमादेवी क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	100000	2078/09/08	2079/03/08	112670	100000	100
38	सगरमाथा सामुदायिक भवन मर्मत	5	59939	50000	9939	50000	2078/09/09	2078/11/29	60141	50000	100
39	फुलबारी सामुदायिक भवन फिनिसिङ, रङ्गरोगन र शौचालय	5	168042	150000	18042	150000	2078/09/09	2078/11/29	175802	150000	100
40	सिद्धी बाराही महिला समूहको भवन मर्मत	7	111632	100000	11632	100000	2078/09/18	2078/12/24	111632	100000	100
41	ठाँटीटार प्रतिभा टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	500000	500000	0	500000	2078/09/19	2078/12/24	503667	500000	100
42	जेष्ठ नागरिक भवन भट्टराईथोक	3	111689	100000	11689	100000	2078/09/21	2078/11/25	113570	100000	100
43	अकला मगर समाज भवन	3	114750	100000	14750	100000	2078/09/22	2079/03/19	118560	100000	100
44	महिला जागरण आमा समूह भवन	3	500000	500000	0	500000	2078/09/29	2079/01/22	503413	500000	100
45	मेनुका आमा समूह भवन शौचालय बाथरूम झ्यालको ग्रील	5	169459	150000	19459	150000	2078/10/03	2079/03/23	76601	67805	45.2
46	सालघारी आमा समूह ट्रेस अधूरो	6	167263	150000	17263	150000	2078/10/03	2079/03/08	168769	150000	100
47	हिटया सामुदायिक भवन निर्माण	4	167733	150000	17733	150000	2078/10/04	2078/12/01	179900	150000	100

48	एकता मगर समाज भवन	3	2000000	2000000	0	2000000	2078/10/0 4	2079/03/0 2	2016536	200000 0	100
49	एकता मगर समाज सिमलटार	3	113207	100000	13207	100000	2078/10/0 5	2079/03/0 2	115313	100000	100
50	पसले लाङघाली मगर आमा समुह	3	224007	200000	24007	200000	2078/09/2 3	2078/12/2 4	225517	200000	100
51	ओटाङ्दी सामुदायिक भवन	4	112800	100000	12800	100000	2078/10/1 7	2079/01/1 5	116073	100000	100
52	चेतनिशाल आमा समुह भवन	6	500000	500000	0	500000	2078/10/1 8	2079/02/1 3	501680	500000	100
53	देवी दलित महिला समूहको भवन मर्मत	7	111542	100000	11542	100000	2078/10/2 0	2078/12/2 1	116869	100000	100
54	थर्पु क्रियापुत्री भवन निर्माण	4	845448	800000	45448	800000	2078/10/2 1	2079/02/2 5	847930	800000	100
55	श्री सुनारी राना कुल देवता मन्दिर निर्माण र वैठक भवन निर्माण	7	601782	601782	1782	601782	2078/10/2 5	2079/03/2 4	604177	600000	99.7
56	लङ्केश्वरा सामुदायिक भवन	4	113122	100000	13122	100000	2078/10/2 5	2079/03/2 1	124150	100000	100
57	स्वास्थ्य आमा समूह भवन निर्माण	7	501012	500000	1012	500000	2078/11/0 2	2079/03/1 4	501528	500000	100
58	कमलकोटे क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	111650	100000	11650	100000	2078/11/0 2	2079/03/2 2	111909	100000	100
59	घरेडी सामुदायिक भवन	5	166877	150000	16877	150000	2078/11/0 8	2079/03/2 3	166786	149918	99.95
60	खड्क देवी आमा समुह धारापानी किरियापुत्री भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	100000	2078/11/1 0	2078/12/2 5	118605	100000	100
61	स्याङ्दे आमा समूहको भवन ढलन तथा द्रष्ट निर्माण	7	55935	50000	5935	50000	2078/11/2 0	2079/02/2 7	58133	50000	100

62	अर्चले टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन	7	55910	50000	5910	50000	2078/11/2 2	2079/03/2 0	58983	50000	100
63	माथिल्लो साउनेपानी सामुदायिक भवन निर्माण	5	172872	150000	22872	150000	2078/11/2 2	2079/03/1 7	177500	150000	100
64	घुम्ती आमा समूह भवन निर्माण	4	1002279	1000000	2279	1000000	2078/11/2 3	2079/03/2 2	1006333	100000 0	100
65	घुम्ती टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	333527	300000	33527	300000	2078/11/2 3	2079/03/0 1	335695	300000	100
66	जनजौ कुमारी शाही प्रा.वि	7	51390	50000	1390	50000	2078/11/3 0	2079/03/2 4	43602	42423	84.85
67	नयाँ वस्ति क्षेत्रमा प्रतिकालय निर्माण	3	57556	50000	7556	50000	2078/12/0 4	2079/01/1 9	60354	50000	100
68	कोट कालिका आमा समुह भवन	4	167322	150000	17322	150000	2078/12/0 7	2079/03/2 4	171398	150000	100
69	पसले नेवार समाज भवन	3	501023	500000	1023	500000	2078/12/0 7	2079/03/2 3	502024	500000	100
70	नवदुर्गा आमा समूह भवन निर्माण (लागतसहभागिता)	1	1000000	1000000	0	1000000	2078/12/0 9	2079/03/2 4	1696820	169682 0	169.6 8
71	जलदेवी गुरुङ समाज भवन	1	160848	145000	15848	145000	2078/12/0 9	2079/02/2 0	160848	145000	100
72	दलित आमा समूहको अधुरो भवन सम्पन्न अर्चले	7	56057	50000	6057	50000	2078/12/1 0	2079/03/2 4	58097	50000	100
73	माथिल्लो गुणादी प्रा वि को भवन छाना तथा शौचालय मर्मत	2	450708	400000	50708	400000	2078/12/1 3	2079/01/1 9	451534	400000	100
74	शिवालय टोल विकास संस्था भवन	6	600000	600000	0	600000	2078/12/0 2	2079/03/2 3	609251	600000	100

75	चण्डीदेवी क्लव भवनको अपुरो भवन निर्माण	1	168743	150000	18743	150000	2078/12/2 2	2079/03/2 4	168148	149471	99.65
76	मिलिजुली प्रा.वि.	7	50549	50000	549	50000	2078/11/1 6	2079/01/0 4	50549	50000	100
77	कुलेचौर प्रतिक्षललय मर्मत	3	72924	65000	7924	65000	2078/12/2 9	2079/03/2 1	74961	65000	100
78	मिलिजुली आमा समूह २	3	115440	100000	15440	100000	2078/12/2 9	2079/03/1 4	115440	100000	100
79	वराहा सामुदायिक भवन	1	537211	450000	87211	450000	2079/01/0 5	2079/03/2 2	535875	448881	99.75
80	सार्की मिलन गुठी संस्था	7	59550	50000	9550	50000	2079/01/0 6	2079/03/2 3	48020	40353	80.71
81	चण्डिथान बाजे बज्यै मण्डलीथान मर्मत	3	83967	75000	8967	75000	2079/01/0 6	2079/02/1 2	86075	75000	100
82	मेलमिलाप आमा समूहको भवन	7	111354	100000	11354	100000	2079/01/0 9	2079/03/2 1	102807	92332	92.33
83	संगम टोल आमा समूहको भवन रंगरोगन तथा व्यवस्थापन	7	169438	150000	19438	150000	2079/02/1 1	2079/03/2 3	169438	150000	100
84	डुम्रीडाँडा आमा समूहको भवन निर्माण	2	277901	250000	27901	250000	2079/02/1 2	2079/03/1 4	279118	250000	100
85	तार्केश्वर शिवालय मन्दिर सरसंगत प्रतिक्षालय मर्मत तथा निर्माण	6	343174	308000	35174	308000	2079/02/1 6	2079/03/2 4	345834	308000	100
86	थानी भैरव टोल विकास संस्था ट्रष्ट भवन निर्माण	6	112781	100000	12781	100000	2079/02/1 7	2079/03/2 2	113655	100000	100
87	माझिलाड भावर टोल विकास संस्था अधुरो भवन निर्माण	7	112381	100000	12381	100000	2079/02/1 8	2079/03/2 4	114319	100000	100
88	चण्डीदेवी क्लव अपुरो भवन	1	118408	100000	18408	100000	2078/07/1 8	2079/03/1 4	118210	99833	99.83



	निर्माण											
89	वोहोरीबोट समाज भवन, जलदेवी टोल	6	139045	125000	14045	125000	2079/02/2 3	2079/03/1 5	139632	125000	100	
90	जनचेतना आमा समूह भवन	7	450502	400000	50502	400000	2079/02/2 7	2079/03/2 3	458489	400000	100	
91	चण्डीदेवी क्लव अधुरो भवन निर्माण	1	222600	200000	22600	200000	2079/02/2 7	2079/03/2 4	106359	95561	47.78	
92	उन्नती आमा समूह भवन निर्माण	1	221354	200000	21354	200000	2079/2/30	2079/03/2 3	194520	175755	87.88	
93	किल्चोक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	3	111213	100000	11213	100000	2079/03/0 1	2079/03/2 4	114300	100000	100	
94	माझिलाड सभाहल निर्माण	7	444886	400000	44886	400000	2079/03/0 1	2079/03/2 4	451512	400000	100	
95	काफलथोक क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	334944	300000	34944	300000	2079/03/0 3	2079/03/2 1	335112	300000	100	
96	नयाँ वस्ती सामुदायिक भवन निर्माण	5	254869	200000	54869	200000	2079/03/0 3	2079/03/2 3	258178	200000	100	
97	एकता मगर समाज भवन तथा शौचालय	5	338098	300000	38098	300000	2079/03/1 4	2079/03/2 3	339319	300000	100	
	<b>जम्मा</b>		<b>9869974 7</b>	<b>8922357 9</b>	<b>9174757</b>	<b>8922357 9</b>			<b>10458968 4</b>			

मिति 2078/04/1 देखि 2079/03/30 सम्पन्न र निर्माणधिन योजनाको विवरण

सि. न.	आयोजना प्रकार	योजना संख्या	अनुमानित लाभ वार संख्या	उपलब्धी (कि. मी, हे)	अनुमानित कुल रु.	अनुदान रु.	जनसह भागिता रु.	सम्पन्न संख्या	सम्पन्न कुल रकम रु.	सम्पन्न अनुदान रकम रु.	सम्पन्न जनसह भागिता रकम रु.	सम्पन्न खुद लाभ (परिवार)	सम्पन्न खुद लाभ (जनसंख्या)	सम्पन्न खुद लाभ (कि. मि, हे आदी )	योजना संख्या	भौतिक प्रगति %	निर्माणधिन (कुल रकम रु.)	निर्माणधिन (अनुदान रकम रु.)	निर्माणधिन (जनसह भागिता रकम रु.)
1	सडक	157	22195	156	48934263	43346248	5553030	152	44474933	42565415	4905563	21255	118583	151	0	96.82	0	0	647467
2	सिंचाई	14	409	14	3383523	3175000	208523	13	3161189	2836592	186189	393	1975	13	0	92.86	0	0	22334
3	उर्जा	4	377	4	273397	241500	31897	4	273397	236152	31897	377	1900	4	0	10.0	0	0	0
4	पुर्वाधार विकास	15	2660	16	3574484	3230500	343984	15	3574484	3209775	343984	2660	14955	16	0	10.0	0	0	0
5	खेलकुद तथा मनोरन्जन	13	1665	13	2876682	2496025	380657	13	2876682	2489956	380657	1665	8600	13	0	10.0	0	0	0
6	शिक्षा	9	2586	9	4421359	4407700	13659	8	820941	805820	13241	1786	8660	8	1	88.89	3600418	1000000	418
7	खानेपानी	48	4214	48	11591583	10274872	1260881	45	10919352	8425827	1188650	4094	16590	45	0	93.75	0	0	72231
8	संस्कृति प्रबर्द्धन	17	1954	17	2237529	2007300	230229	16	2047031	1835188	209731	1874	9680	16	0	94.12	0	0	20498
9	पुर्वाधार विकास अन्य	8	668	8	1815020	1660000	155020	7	1369171	1221595	109171	628	2930	7	0	87.5	0	0	45849

10	ढल व्यवस्था पन	2	75	2	12230 56	12000 00	23056	2	12230 56	1613 016	23056	75	430	2	0	10 0	0	0	0
11	कृषि विकास	4	107	4	32120 0	20000 0	12120 0	4	32120 0	2000 00	12120 0	107	535	4	0	10 0	0	0	0
12	सुचना प्रविधि	3	952	3	75049 9	75000 0	499	3	75049 9	7500 00	499	952	2500	3	0	10 0	0	0	0
13	जलउत्प न्न प्रकोप नियन्त्रण	5	160	5	70903 7	63500 0	74037	5	70903 7	6348 53	74037	160	850	5	0	10 0	0	0	0
14	झोलुङ्गेपु ल	1	150	1	25395 79	23817 68	84149	1	25395 79	4393 595	84149	150	750	1	0	10 0	0	0	0
15	भवन निर्माण	92	7152	90	27545 930	25794 782	15838 40	89	24307 771	2525 0457	12956 81	606 7	3015 4	87	3	96. 74	1169 643	1114 839	288159
16	विधुतिक रण	1	27	1	53768	53768	0	1	53768	5376 8	0	27	110	1	0	10 0	0	0	0
17	पक्की पुल	1	60	1	10000 00	10000 00	0	1	10000 00	9865 39	0	60	300	1	0	10 0	0	0	0
18	अन्य	2	100	2	16757 2	15000 0	17572	2	16757 2	1492 97	17572	100	196	2	0	10 0	0	0	0
19	फर्निचर	2	950	2	45830 0	45000 0	8300	2	45830 0	3376 59	8300	950	5500	2	0	10 0	0	0	0
20	तटवन्ध न	7	390	7	13609 60	12000 00	16096 0	7	13609 60	1001 559	16096 0	390	1975	7	0	10 0	0	0	0
21	शौचालय निर्माण	5	1585	5	50851 7	47542 4	33093	5	50851 7	4659 51	33093	158 5	4350	5	0	10 0	0	0	0

	जम्मा	41 0	4843 6	408	11574 6258	10512 9887	10284 586	39 5	10291 7439	9946 3014	33093	158 5	4350	5	0	10 0	0	0	0
--	-------	---------	-----------	-----	---------------	---------------	--------------	---------	---------------	--------------	-------	----------	------	---	---	---------	---	---	---

2078/79 सम्पन्न योजनाको विवरण												
सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	भर्लाटुम खानेपानी योजना	7	1681332	150000 0	181332	0	150000 0	2077/06/ 25	2079/03/ 24	2495950	22267 61	148.5
2	आयुर्वेद देखी फ्रट्स एग्रो फार्म	2	801731	800000	1731	0	800000	2077/11/ 25	2078/09/ 23	803660	80009 9	100
3	धेरौदी रिष्टेपानी म्याग्दे खोला कज्वे २	5	391615	350000	41615	0	350000	2078/02/ 19	2078/12/ 21	189207	16910 1	48.31
4	किल्चोक मानुङ मोटर (सडक बोर्ड)	2	1243312	960878	248662	33772	960878	2078/03/ 07	2078/11/ 25	1245706	96087 8	100
5	शिव पाञ्चायन मोटर मार्ग (सडक बोर्ड)	7	1611472	124467 7	322294	44501	124467 7	2078/03/ 08	2078/11/ 25	1611630	12446 77	100
6	रविचन्द्र प्राथमिक विद्यालय किल्चोक	3	100140	100000	140	0	100000	2078/06/ 05	2078/08/ 13	100576	10000 0	100
7	महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय देखी दिवु जाने मार्ग मर्मत	1	84724	60000	24724	0	60000	2078/06/ 07	2078/08/ 13	84335	59724	99.54
8	गुडादी बाराही आमा समूह भवन	1	110967	100000	10967	0	100000	2078/06/ 08	2078/10/ 16	110718	99775	99.78
9	पुरनडिही खानेपानी योजना	3	90506	80000	10506	0	80000	2078/06/ 12	2078/11/ 13	92814	80000	100
10	पँयैर खोलामा तटवन्ध गर्ने कार्य	1	515404	450000	65404	0	450000	2078/06/ 12	2078/10/ 17	511582	44666 3	99.26

11	पुरानो गाविस भवन हुँदै मानुड जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	35279	30000	5279	0	30000	2078/06/12	2078/08/13	35151	29891	99.64
12	हरियाली मोटर मार्ग सरसफाई	7	58843	50000	8843	0	50000	2078/06/12	2078/08/27	58843	50000	100
13	बडा न ६ को विभिन्न बाटोहरु सरसफाई योजना	6	303281	257789	45492	0	257789	2078/06/12	2078/07/16	304274	257789	100
14	चापगौहा आँपको बोट देखी झोलुडे पुन जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	24991	20000	4991	0	20000	2078/06/13	2078/08/13	24577	19669	98.34
15	ठूलोखेत कटुवा खानेपानी	1	55967	50000	5967	0	50000	2078/06/13	2078/09/21	45306	40476	80.95
16	ढुङ्गेपानी खानेपानी	2	111577	100000	11577	0	100000	2078/06/13	2078/09/13	111850	100000	100
17	पसले कोइरालाथोक सडक मर्मत पहिरो सरसफाई	3	74293	62000	12293	0	62000	2078/06/14	2078/09/13	75530	62000	100
18	जनज्योति मोटर मार्ग सरसफाई	7	194297	165000	29297	0	165000	2078/06/14	2078/08/06	197811	165000	100
19	दुर्गा मन्दिर हुँदै सामादी बाहिडी जाने बाटो मर्मत	1	25399	20000	5399	0	20000	2078/06/14	2078/07/15	25396	19998	99.99
20	छाड थर्पु मोटर मार्ग सरसफाई	4	228544	190000	38544	0	190000	2078/06/17	2078/08/06	229521	190000	100
21	पिपलटार छिम्मिलश्रौरा मोटर मार्ग सरसफाई	4	50464	42000	8464	0	42000	2078/06/17	2078/09/13	51510	42000	100
22	सामादी बाहिडी उकालो बाटो	1	112961	100000	12961	0	100000	2078/06/17	2078/10/16	112376	99482	99.48
23	सिस्नेरी हुर्चिलबास मोटर मार्ग सरसफाई	4	119215	100000	19215	0	100000	2078/06/17	2078/10/16	119215	100000	100
24	घ्याम्सिबास कृषि मोटर मार्ग	1	32067	25000	7067	0	25000	2078/06/19	2078/07/15	31840	24823	99.29

	मर्मत											
25	वडा न- ३ को सडक मर्मत र पहिरो सरसफाई	3	62913	53000	9913	0	53000	2078/06/19	2078/12/17	60925	51325	96.84
26	जनजागृती मोटर मार्ग सरसफाई	7	29992	25000	4992	0	25000	2078/06/19	2078/08/06	29992	25000	100
27	गुणादी खोला हुँदै बाख्रे जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	62935	50000	12935	0	50000	2078/06/20	2078/07/14	62652	49775	99.55
28	बाख्रे देखी ठूलो ढाव र हुग्दी जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	37431	30000	7431	0	30000	2078/06/20	2078/07/14	35842	30000	100
29	दुर्गा मन्दिर ठूलोचौर हुँदै दिवु दोभान जाने बाटो सरसफाई	1	24879	20000	4879	0	20000	2078/06/20	2078/07/15	24546	19732	98.66
30	मानुङ अनन्ती कुवा जाने बाटो सरसफाई	1	23560	20000	3560	0	20000	2078/06/20	2078/07/28	23354	19825	99.12
31	पिपलटार छिम्लीश्वारा मोटर मार्ग सरसफाई २	4	119461	100000	19461	0	100000	2078/06/20	2078/09/13	122425	100000	100
32	टाकराँड देखी वरच्याङ सम्मको बाटो मर्मत	1	35112	30000	5112	0	30000	2078/06/20	2078/07/15	34942	29855	99.52
33	थर्पु झ्यानडाँडा मोटर मार्ग	4	117758	100000	17758	0	100000	2078/06/20	2078/07/28	119515	100000	100
34	थर्पु युवा क्लव भवन निर्माण	4	170685	150000	20685	0	150000	2078/06/20	2078/08/27	170724	150000	100
35	जनज्योति मोटर मार्गको शाखा बाटोहरू सरसफाई	7	52996	45000	7996	0	45000	2078/06/24	2078/08/06	52996	45000	100
36	वडा न २ बाटो सरसफाई	2	183377	155000	28377	0	155000	2078/07/04	2078/10/26	183738	155000	100
37	वरच्याङ सामुदायिक भवन	1	442366	400000	42366	0	400000	2078/07/04	2078/11/02	435281	393594	98.4

38	सियाले हुँदै कुसुण्डे जाने बाटो मर्मत	1	25615	20000	5615	0	20000	2078/07/04	2078/09/07	24575	19188	95.94
39	वडा न - ५ का विभिन्न सडकहरु सरसफाई	5	412686	350000	62686	0	350000	2078/06/12	2078/09/23	417115	350000	100
40	सैनिक टोल चण्डी मन्दिर, भँयर थान संरक्षण	1	115706	100000	15706	0	100000	2078/07/07	2078/10/16	113262	97888	97.89
41	सिर्जनशिल आमा समूह (शौचालय निर्माण)	3	57431	50000	7431	0	50000	2078/07/08	2078/10/26	57582	50000	100
42	ठाँटी प्लटिड हुँदै उत्तरी रिडरोड जोड्ने बाटो स्तरोन्नती	3	179401	150000	29401	0	150000	2078/07/09	2079/02/11	179651	150000	100
43	दिर्वु रिडरोड सफाई	1	24387	20000	4387	0	20000	2078/07/09	2078/08/13	24090	19757	98.78
44	सियाले मोटर मार्ग कच्ची नाली निर्माण र बाटो चौडा	5	62904	50000	12904	0	50000	2078/07/09	2078/10/16	65576	50000	100
45	धँयेरे किल्चोक मार्ग नाली तथा अन्य निर्माण	3	1675045	1500000	175045	0	1500000	2078/07/10	2078/11/23	1957691	1499999	100
46	दम्सेरा हायुम पाईप	2	154673	138000	16673	0	138000	2078/07/10	2078/12/25	122535	109326	79.22
47	कोटकालिका मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	4	24515	24515	0	0	24515	2078/07/10	2078/07/10	24515	24515	100
48	भैरवथान मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	5	12785	12785	0	0	12785	2078/07/10	2078/07/10	12785	12785	100
49	गंगटे भार्तेखोलामा हायुम पाईप	2	81628	73000	8628	0	73000	2078/07/10	2079/03/21	81654	73000	100
50	थानी भैरव ट्रेस अधुरो	6	169802	150000	19802	0	150000	2078/07/11	2078/11/13	181048	150000	100
51	गौरीशंकर मन्दिर कोइरालाथोक	3	57431	50000	7431	0	50000	2078/07/12	2078/10/26	57318	50000	100

52	थानपति मन्दिर मोटर मार्ग	2	59311	50000	9311	0	50000	2078/07/ 14	2078/11/ 13	59597	50000	100
53	तार्केश्वर नेवा खल नेवारी पोशाक खरिद	2	25000	25000	0	0	25000	2078/07/ 14	2078/07/ 14	25000	25000	100
54	बडा कार्यालय परिसरमा ग्राभेल	1	58111	58111	0	0	58111	2078/06/ 18	2078/07/ 15	57077	57077	98.22
55	मान्हाँ खानेपानी योजना	1	425558	250000	175558	0	250000	2078/07/ 22	2078/09/ 13	425558	25000 0	100
56	पसले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो सरसफाई	3	46882	46882	0	0	46882	2078/07/ 23	2078/11/ 13	47113	46882	100
57	तल्लो छाडपाटन क्रियापुत्री ट्रष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/07/ 23	2078/11/ 01	119114	10000 0	100
58	कुमालगाउँ खानेपानी	4	84743	75000	9743	0	75000	2078/07/ 23	2078/09/ 13	86655	75000	100
59	सियाले हलेदी मोटर मार्ग सफाई	1	23427	20000	3427	0	20000	2078/07/ 23	2078/09/ 07	23033	19665	98.32
60	चण्डिदेवी प्राथमिक विद्यालय छााना मर्मत	1	112166	100000	12166	0	100000	2078/07/ 23	2078/11/ 01	112166	10000 0	100
61	जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय	5	100209	100000	209	0	100000	2078/07/ 23	2078/09/ 13	100229	10000 0	100
62	दिर्वु सामुदायिक भवन मर्मत	1	113178	100000	13178	0	100000	2078/07/ 23	2078/11/ 01	112366	99283	99.28
63	झिरडिही पधेरोकाो आडमा ट्रस सहितको भवन निर्माण	1	111058	100000	11058	0	100000	2078/07/ 23	2079/03/ 08	105629	95111	95.11
64	समिभन्ज्याड डाँडावारी झरलाडदी मोटर मार्ग	5	59636	50000	9636	0	50000	2078/07/ 26	2078/10/ 24	59733	50000	100
65	माथिल्लो छाडपाटन क्रियापुत्री ट्रष्ट भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/07/ 26	2078/11/ 29	117776	10000 0	100



66	जनकल्याण यूवा क्लव	5	9200	9200	0	0	9200	2078/07/26	2078/07/26	9200	9200	100
67	मुलवाराही मोटर मार्गमा कल्भर्ट बनाउने काम	6	241765	217588	24177	0	217588	2078/07/28	2078/10/16	244660	217588	100
68	राम कुवा मर्मत	6	89058	80000	9058	0	80000	2078/07/28	2078/10/18	90853	80000	100
69	रामकोट आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	6	169637	150000	19637	0	150000	2078/07/28	2078/10/16	166532	150000	100
70	गैरी कुवा सर्वलाड	6	77640	70000	7640	0	70000	2078/07/29	2078/09/13	79659	70000	100
71	वडा कार्यालय निर्माणाधीन जग्गा संरक्षण वडा नं ६	6	256135	230000	26135	0	230000	2078/08/01	2078/09/14	257043	230000	100
72	गन्धर्व जातिको तरवार नाच कार्यक्रम	3	25000	25000	0	0	25000	2078/08/02	2078/08/02	25000	25000	100
73	मनपाड ग्रामीण वस्ती विकास मोटर मार्ग	6	339075	300000	39075	0	300000	2078/08/02	2079/02/13	315900	279400	93.13
74	बौलाहा ओडार झोलुडे पुलको मुखमा तारजाली नियन्त्रण	5	222501	200000	22501	0	200000	2078/08/05	2078/09/16	216496	194603	97.3
75	गंगल धुँगे मन्दिर निर्माण	5	222511	200000	22511	0	200000	2078/08/05	2078/12/23	229480	200000	100
76	छाडपाटन सामुदायिक भवन	5	223269	200000	23269	0	200000	2078/08/05	2078/10/26	227100	200000	100
77	म्याग्दे खोला कुम्ले खोला दोभानमा तारजाली	5	171643	150000	21643	0	150000	2078/08/05	2078/10/21	185268	150000	100
78	बौलाहा ओडार नदी नियन्त्रण	5	113521	100000	13521	0	100000	2078/08/05	2078/10/21	112007	98666	98.67
79	कन्यादेवी मन्दिर संरक्षण	5	112273	100000	12273	0	100000	2078/08/05	2078/10/17	121594	100000	100

80	नमुना मगर समाजका लागि ट्रेस भवन निर्माण	1	190107	150000	40107	0	150000	2078/08/07	2078/10/17	185593	146438	97.63
81	थानपति भवन शौचालय निर्माण	2	168188	150000	18188	0	150000	2078/08/07	2078/12/24	168353	150000	100
82	जनजागृति मोटर मार्ग	7	338450	300000	38450	0	300000	2078/08/08	2078/12/24	342405	300000	100
83	क्रियापुत्री भवन वडहरे	2	111539	100000	11539	0	100000	2078/08/09	2078/12/21	112334	100000	100
84	भैरवथान मन्दिरमा सिँढी निर्माण	5	557335	500000	57335	0	500000	2078/08/13	2078/12/10	561007	500000	100
85	काफलथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	279990	250000	29990	0	250000	2078/08/13	2078/12/23	280431	250000	100
86	गैहावारी हुँदै दुलेपानी खानेपानी योजना	1	133810	120000	13810	0	120000	2078/08/13	2078/10/21	133580	119794	99.83
87	शान्तीराम मोटर मार्ग	6	567433	500000	67433	0	500000	2078/08/13	2078/11/18	567433	500000	100
88	कुरिनचौर क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	0	100000	2078/08/13	2078/12/16	112738	100000	100
89	सुन्तले मल्याड मोटर मार्ग	5	237969	200000	37969	0	200000	2078/08/13	2078/10/26	237972	200000	100
90	माथिल्लो गुणादी मोड समूह भवन	1	117328	100000	17328	0	100000	2078/08/14	2078/11/25	115384	98343	98.34
91	छाड सामुदायिक संस्था भवन	4	683497	675000	8497	0	675000	2078/08/14	2078/11/02	685245	675000	100
92	ठाडे खोला अमारेकुना लाल्टिन टोल जाने मोटर मार्ग	1	353193	300000	53193	0	300000	2078/08/15	2078/12/16	349426	296800	98.93
93	माझिलाड देखी पँयेर खोला हुँदै जनएकता कृषि मोटर मार्ग	7	177409	150000	27409	0	150000	2078/08/15	2078/09/21	184994	150000	100
94	पिपलचउर सियाले गैहावारी कुसुन्डे हुँदै चन्डी मन्दिर मोटर	1	119288	100000	19288	0	100000	2078/08/15	2078/09/13	119039	99791	99.79

	मार्ग											
95	जामुने देखि स्वास्थ्य चौकी जने बाटो मोटर मार्ग	2	809615	725000	84615	0	725000	2078/08/15	2079/03/08	809881	725000	100
96	प्रमुख प्रशासकीय भवन जाने बाटो	4	183532	156000	27532	0	156000	2078/08/16	2078/11/13	195283	156000	100
97	सियाले बौलाहा ओडार सामुदायिक भवन	5	169090	150000	-150000	0	150000	2078/08/16	2078/11/29	183251	150000	100
98	जनएकता कृषि मार्ग ग्राभेल	7	118387	100000	18387	0	100000	2078/08/17	2078/12/24	121275	100000	100
99	बेलडाँडा खानेपानी निर्माण	1	167589	150000	17589	0	150000	2078/08/19	2078/12/09	167494	149915	99.94
100	माथिल्लो गुणादी खेतको बाटो निर्माण	1	121762	100000	21762	0	100000	2078/08/20	2078/10/26	118309	97164	97.16
101	रिष्टेपानी लामिडाँडा मोटर मार्ग	6	111280	100000	11280	0	100000	2078/08/20	2078/10/16	111791	100000	100
102	घ्याम्सिवास खानेपानी	1	239724	200000	39724	0	200000	2078/08/21	2078/12/06	226791	189210	94.6
103	जामुने सामुदायिक भवन (कभर्ड हल)	2	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/08/22	2079/03/24	1805831	1802581	180.3
104	जामुने रिमले मोटर मार्ग नाली निर्माण	2	333608	300000	33608	0	300000	2078/08/22	2078/12/21	334501	300000	100
105	पिपलथोक चौतरा निर्माण	4	55934	50000	5934	0	50000	2078/08/22	2078/10/16	58692	50000	100
106	छविसे जौखोला धैरेनी मोटर मार्ग	6	355934	300000	55934	0	300000	2078/08/22	2078/10/21	363415	300000	100
107	मिलिजुली आमा समूह, भवन निर्माण	3	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/08/22	2078/12/24	1007659	1000000	100
108	हरियाली मोटर मार्ग	7	120064	100000	20064	0	100000	2078/08/22	2078/11/13	121056	100000	100

109	न्यूभिजन युथ क्लव (व्याडमिन्टन प्रतियोगिता)	2	40000	40000	0	0	40000	2078/08/23	2078/08/23	40000	40000	100	
110	गाउँघाँरा खानेपानी	2	222211	200000	22211	0	200000	2078/08/23	2078/12/28	222330	20000	0	100
111	रानाभाट / भाट समाज नेपाल नृत्य प्रतियोगिता	2	25000	25000	0	0	25000	2078/08/23	2078/08/23	25000	25000	100	
112	जामुने सेरा मोटर मार्ग	2	556670	500000	56670	0	500000	2078/08/23	2079/01/23	557021	50000	0	100
113	कुलेचौर शिवालय मन्दिर	3	114324	100000	14324	0	100000	2078/08/26	2079/02/24	115159	10000	0	100
114	सुन्तले आमा समूह भवन संरक्षण	6	56336	50000	6336	0	50000	2078/08/26	2079/01/15	57249	50000	100	
115	मानहुको अनन्ती कुवा संरक्षण	1	388308	300000	88308	0	300000	2078/08/28	2078/12/21	381872	29502	8	98.34
116	थर्पु पिपलथोक मोटरमार्ग	4	448531	400000	48531	0	400000	2078/08/28	2079/01/04	449083	40000	0	100
117	पानधारे खानेपानी	1	167682	150000	17682	0	150000	2078/08/28	2078/12/02	167469	14980	9	99.87
118	एकता मगर समाज भवन निर्माण	5	918106	900000	18106	0	900000	2078/08/28	2078/11/29	918241	90000	0	100
119	किल्चोक अकला मन्दिर पुर्वाधार निर्माण	3	1000418	900000	100418	0	900000	2078/08/28	2079/01/07	1008225	80000	0	88.89
120	बेलटार युवा क्लव	3	112680	100000	12680	0	100000	2078/09/04	2079/02/25	113293	10000	0	100
121	पसले बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन	3	112133	100000	12133	0	100000	2078/08/29	2078/11/25	112133	10000	0	100
122	धारादी रातापानी मोटरमार्ग निर्माण	5	236836	200000	36836	0	200000	2078/08/29	2078/10/26	236996	20000	0	100
123	अम्चुरे सिंचाई	6	222578	200000	22578	0	200000	2078/09/06	2078/12/25	226046	20000	0	100

124	फुलबारी शान्ति सामुदायिक भवन घर घडेरी	5	166877	150000	16877	0	150000	2078/09/07	2078/12/09	170903	150000	100
125	तिलाहारे खानेपानी टंकी जाने बाटो निर्माण	3	56508	50000	6508	0	50000	2078/09/07	2078/12/09	58366	50000	100
126	भिमाद पुलको मुखमा प्रतिकालय	5	111968	100000	11968	0	100000	2078/09/08	2079/01/04	163180	63180	63.18
127	उमादेवी क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	112597	100000	12597	0	100000	2078/09/08	2079/03/08	112670	100000	100
128	मुलबाराही मोटर मार्ग	6	176635	150000	26635	0	150000	2078/09/09	2078/10/18	177799	150000	100
129	कान्छि बाराही दाह संस्कार स्थल जाने बाटोमा कच्चे	5	167144	150000	17144	0	150000	2078/09/09	2078/11/25	170528	150000	100
130	कवादी मोटरमार्ग ग्राभल अधुरो	5	111375	100000	11375	0	100000	2078/09/09	2079/03/14	111870	100000	100
131	साउनेपानी पक्की नाला निर्माण	5	603724	600000	3724	0	600000	2078/09/09	2078/11/29	605471	600000	100
132	सगरमाथा सामुदायिक भवन मर्मत	5	59939	50000	9939	0	50000	2078/09/09	2078/11/29	60141	50000	100
133	धारापानी छाक्राक मोटरमार्ग निर्माण	5	59301	50000	9301	0	50000	2078/09/09	2079/02/24	60417	50000	100
134	फुलबारी सामुदायिक भवन फिनिसिड, रङ्गरोगन र शौचालय	5	168042	150000	18042	0	150000	2078/09/09	2078/11/29	175802	150000	100
135	हिरामणी प्रा.वि. रङ्गरोगन	5	50531	50000	531	0	50000	2078/09/09	2078/11/29	52108	50000	100
136	हिरामणी प्रा.वि. बसाई व्यवस्थापन	5	30160	30000	160	0	30000	2078/09/09	2078/12/21	30000	29820	99.4
137	तल्लो कुपनटोल दलित वस्तीमा तटबन्ध	5	56386	50000	6386	0	50000	2078/09/09	2078/10/17	61331	50000	100
138	लिमथान सिँचाई योजना	5	67319	60000	7319	0	60000	2078/09/09	2078/12/25	66362	59147	98.58

139	सिद्धी बाराही महिला समूहको भवन मर्मत	7	111632	100000	11632	0	100000	2078/09/18	2078/12/24	111632	100000	0	100
140	ठाँटीटार प्रतिभा टोल शिव मन्दिर	4	113512	100000	13512	0	100000	2078/09/19	2078/12/24	115895	100000	0	100
141	ठाँटीटार प्रतिभा टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	500000	500000	0	0	500000	2078/09/19	2078/12/24	503667	500000	0	100
142	दम्सेरा भैंसीखर्क मोटरमार्ग	2	333997	300000	33997	0	300000	2078/09/19	2079/01/19	327957	294575	5	98.19
143	जेष्ठ नागरिक भवन भद्राईथोक	3	111689	100000	11689	0	100000	2078/09/21	2078/11/25	113570	100000	0	100
144	घर्तेकुलो घर्तेपानी सिंचाई	6	167467	150000	17467	0	150000	2078/09/21	2078/12/01	169444	150000	0	100
145	अकला मगर समाज भवन	3	114750	100000	14750	0	100000	2078/09/22	2079/03/19	118560	100000	0	100
146	कालिका मन्दिर मर्मत सिमल्टार	3	56226	50000	6226	0	50000	2078/09/22	2079/03/01	59649	50000	0	100
147	ट्याम्के डाँडामा रिजब टंकी निर्माण	1	167438	150000	17438	0	150000	2078/09/22	2078/12/02	167274	149853	3	99.9
148	स्वास्थ्य प्रा. वि. को जग्गा संरक्षण	7	200989	200000	989	0	200000	2078/09/22	2078/11/29	203756	200000	0	100
149	नयाँपुल स्वारथोक मोटरमार्ग	1	343414	300000	43414	0	300000	2078/09/22	2079/01/22	326969	285634	4	95.21
150	कोइरालाथोक अन्नपूर्ण कृषक समूह	3	62500	50000	12500	0	50000	2078/09/23	2079/01/04	62120	50000	0	100
151	छिम्लीस्वाँरा मोटरमार्ग वडा नं. ४	4	8010053	7200000	810053	0	7200000	2078/09/25	2079/03/20	13459096	9720560	60	135
152	बाराही खानेपानी योजना वडा नं. १	1	2213406	2000000	213406	0	2000000	2078/09/25	2079/03/15	605218	546866	6	27.34
153	चोत्रे भित्री बाटो निर्माण	4	667560	650000	17560	0	650000	2078/09/27	2078/12/01	673870	650000	0	100

154	छाक्राक खोलादेखि बोटेनीटारसम्म नाला	5	223056	200000	23056	0	200000	2078/09/ 27	2079/01/ 07	228541	20000 0	100
155	छिम्लीस्वाँरा सिस्नेरी मोटरमार्ग	4	118901	100000	18901	0	100000	2078/09/ 27	2078/11/ 29	119298	10000 0	100
156	मिन मा. वि.	4	101500	100000	1500	0	100000	2078/09/ 28	2078/11/ 13	101500	10000 0	100
157	गंगटे भार्तेखोला मोटरमार्ग	2	55794	50000	5794	0	50000	2078/09/ 28	2079/03/ 22	55863	50000	100
158	महिला जागरण आमा समूह भवन	3	500000	500000	0	0	500000	2078/09/ 29	2079/01/ 22	503413	50000 0	100
159	गुडगुडे ठाँटीदेखि भट्टराईथोक मोटरमार्ग	3	223859	200000	23859	0	200000	2078/10/ 02	2079/02/ 12	197452	17640 7	88.2
160	सियाले पयरा खानेपानी योजना वडा न.१ र ७	7	1116364	100000 0	116364	0	100000 0	2078/10/ 02	2079/03/ 23	1445976	12952 55	129.5
161	मेनुका आमा समूह भवन शौचालय बाथरूम झ्यालको ग्रील	5	169459	150000	19459	0	150000	2078/10/ 03	2079/03/ 23	76601	67805	45.2
162	पसले उमाचोक मोटरमार्ग	2	559673	500000	59673	0	500000	2078/10/ 03	2079/03/ 21	559960	50000 0	100
163	गैहा भित्री बाटो निर्माण	4	112283	100000	12283	0	100000	2078/10/ 03	2078/11/ 18	114461	10000 0	100
164	बेलसोती छिद्रीबेसी मोटरमार्ग	6	222222	200000	22222	0	200000	2078/10/ 03	2078/12/ 01	223150	20000 0	100
165	चिमखान मोटरमार्ग	5	223320	200000	23320	0	200000	2078/10/ 03	2078/11/ 29	226865	20000 0	100
166	सालघारी आमा समूह ट्रेस अधूरो	6	167263	150000	17263	0	150000	2078/10/ 03	2079/03/ 08	168769	15000 0	100
167	रोपादी खोला तटबन्ध	4	57517	50000	7517	0	50000	2078/10/ 04	2078/11/ 29	57517	50000	100
168	फौजदार गाउँ पसले मोटरमार्ग ह्युम पाइप पुल निर्माण	2	1000000	100000 0	0	0	100000 0	2078/10/ 04	2079/03/ 21	986539	98653 9	98.65
169	डुम्रे सिंचाई	6	832616	800000	32616	0	800000	2078/10/ 04	2078/12/ 16	835126	80000 0	100

170	शान्ती टोल पक्की नाला	3	1000000	100000 0	0	0	100000 0	2078/10/ 04	2079/03/ 21	1413183	14130 16	141.3
171	हितया सामुदायिक भवन निर्माण	4	167733	150000	17733	0	150000	2078/10/ 04	2078/12/ 01	179900	15000 0	100
172	एकता मगर समाज भवन	3	2000000	200000 0	0	0	200000 0	2078/10/ 04	2079/03/ 02	2016536	20000 00	100
173	एकता मगर समाज सिमलटार	3	113207	100000	13207	0	100000	2078/10/ 05	2079/03/ 02	115313	10000 0	100
174	पसले आधारभूत विद्यालय (कक्षाकोठा एवं पिउने पानी)	3	70000	70000	0	0	70000	2078/10/ 06	2079/01/ 19	71510	70000	100
175	छविसेटार सिंचाई	6	55896	50000	5896	0	50000	2078/10/ 06	2079/03/ 24	46129	41263	82.53
176	पसले लाङघाली मगर आमा समुह	3	224007	200000	24007	0	200000	2078/09/ 23	2078/12/ 24	225517	20000 0	100
177	राधा मा.वि.प्राङ्गण ढलान	2	302550	300000	2550	0	300000	2078/10/ 07	2079/03/ 24	303136	30000 0	100
178	डडुवा -कोलडाँडा-पिपलथोक- धारादी खानेपानी योजना	4	1860980	168887 2	116278	55830	168887 2	2078/09/ 22	2079/03/ 24	1865191	16888 72	100
179	दक्षिणी रिडरोडमा कल्भर्ट बनाउने काम	1	223597	200000	23597	0	200000	2078/10/ 16	2079/01/ 04	222482	19900 2	99.5
180	तुरतुरे पिटेस्वाँरा मोटर मार्ग	6	334689	300000	34689	0	300000	2078/10/ 16	2079/03/ 24	335049	30000 0	100
181	चिसापानी कुवा मर्मत तुरतुरे	6	56044	50000	6044	0	50000	2078/10/ 16	2079/03/ 24	56100	50000	100
182	श्रीराम कृषि तथा पशु फर्मको लागि आकाशे पानी संकलन टंकी निर्माण	2	500000	500000	0	0	500000	2078/10/ 17	2079/03/ 21	501295	50000 0	100
183	तिनकुने स्कुल लाइन प्रगतीटोल नाली निर्माण	4	111987	100000	11987	0	100000	2078/10/ 17	2079/01/ 13	115282	10000 0	100
184	ओटाडदी सामुदायिक भवन	4	112800	100000	12800	0	100000	2078/10/ 17	2079/01/ 15	116073	10000 0	100



185	मल्लगाडे सौरा थानीथान मार्ग	3	106617	90000	16617	0	90000	2078/10/ 18	2079/02/ 12	109823	90000	100
186	जनजौ कुमारी स्कुल देखी पुरानो सडक	7	353394	300000	53394	0	300000	2078/10/ 18	2079/01/ 04	359591	30000 0	100
187	बाडेसाल मोटर मार्ग	6	354310	300000	54310	0	300000	2078/10/ 18	2078/12/ 16	357463	30000 0	100
188	चेतनिशाल आमा समुह भवन	6	500000	500000	0	0	500000	2078/10/ 18	2079/02/ 13	501680	50000 0	100
189	देवी दलित महिला समूहको भवन मर्मत	7	111542	100000	11542	0	100000	2078/10/ 20	2078/12/ 21	116869	10000 0	100
190	जामुने रिमले मोटर मार्ग पहिरोमा माटो फिलिड	2	118529	100000	18529	0	100000	2078/10/ 20	2079/02/ 11	118724	10000 0	100
191	थर्पु क्रियापुत्री भवन निर्माण	4	845448	800000	45448	0	800000	2078/10/ 21	2079/02/ 25	847930	80000 0	100
192	ध्यानथोक भित्री बाटो	4	139715	125000	14715	0	125000	2078/10/ 23	2079/01/ 04	125000	12500 0	100
193	कमलकोटे छतिवन डाडा मोटरमार्ग	2	177721	150000	27721	0	150000	2078/10/ 24	2078/12/ 25	179758	15000 0	100
194	कदमे खानेपानी योजना	7	167021	150000	17021	0	150000	2078/10/ 24	2078/12/ 25	169954	15000 0	100
195	जनजागृति मोटरमार्गको बडहरे गैरा देखी मोहनी डाडा सम्म स्तरन्नोती	7	111321	100000	11321	0	100000	2078/10/ 24	2079/01/ 04	114176	10000 0	100
196	वाधखोला खानेपानी योजना	7	111428	100000	11428	0	100000	2078/10/ 25	2079/03/ 24	111428	10000 0	100
197	मिन मा.वि.पछाडी वडा नं ४ र वडा नं ७ जोडनेवाटो मर्मत द्वारे खोला वाटो मर्मत	4	30790	25000	5790	0	25000	2078/10/ 25	2078/12/ 02	30790	25000	100

198	श्री सुनारी राना कुल देवता मन्दिर निर्माण र बैठक भवन निर्माण	7	601782	601782	1782	0	601782	2078/10/25	2079/03/24	604177	60000 0	99.7
199	टुक्का मोटर मार्ग	7	55872	50000	5872	0	50000	2078/10/25	2078/11/30	56209	50000	100
200	टाइगरखोर युवा क्लब खेल मैदान निर्माण	2	55960	50000	5960	0	50000	2078/10/25	2079/03/14	55983	50000	100
201	मणी प्रा.वि.	4	50000	50000	0	0	50000	2078/10/25	2079/03/22	50000	50000	100
202	लडकेश्वरा सामुदायिक भवन	4	113122	100000	13122	0	100000	2078/10/25	2079/03/21	124150	10000 0	100
203	मान्हौ सेती मोटर मार्ग	1	235447	200000	35447	0	200000	2078/10/26	2078/11/25	235361	19992 7	99.96
204	नव सिर्जनशिल युवा क्लब	3	59525	50000	9525	0	50000	2078/11/01	2079/03/14	61045	50000	100
205	तिलेटार बेलसोती मोटर मार्ग	7	118223	100000	18223	0	100000	2078/11/01	2078/12/28	119325	10000 0	100
206	शान्ति मोटरमार्ग	6	117748	100000	17748	0	100000	2078/11/01	2078/12/17	120659	10000 0	100
207	वडहरे शाखा रोड कालोपत्र	2	800020	800000	20	0	800000	2078/11/01	2078/12/07	800952	80000 0	100
208	श्री सिद्धेश्वर शिव पञ्चायन मन्दिर पसले	3	112201	100000	12201	0	100000	2078/11/01	2079/02/16	113547	10000 0	100
209	बेलसोती देखि छिद्रीवेशी मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/01	2079/03/21	59400	50000	100
210	हुलाकी मोटर मार्ग	7	176715	150000	26715	0	150000	2078/11/01	2079/02/13	179025	15000 0	100
211	मोहनी डाँडा जौखोला मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/01	2079/03/21	59474	50000	100
212	एकता मगर समाज १	3	10000	10000	0	0	10000	2078/11/01	2078/11/01	10000	10000	100
213	बोहोरिबोट जाम्दी मोटर मार्ग	6	236372	200000	36372	0	200000	2078/11/01	2079/03/05	237616	20000 0	100

214	एकता मगर समाज	3	36000	36000	0	0	36000	2078/11/02	2078/11/02	36000	36000	100
215	स्वास्थ्य आमा समूह भवन निर्माण	7	501012	500000	1012	0	500000	2078/11/02	2079/03/14	501528	500000	100
216	कमलकोटे क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	111650	100000	11650	0	100000	2078/11/02	2079/03/22	111909	100000	100
217	पोखरे बाँध	4	115826	100000	15826	0	100000	2078/11/02	2079/01/07	112617	97229	97.23
218	चण्डिथान ठाडो बाटो निर्माण	3	82943	70000	12943	0	70000	2078/11/02	2079/02/11	84947	70000	100
219	नव पसले युवा क्लब	3	56700	50000	6700	0	50000	2078/11/02	2079/02/16	56700	50000	100
220	न्यू अकला युवा क्लब किल्चोक	3	83607	70000	13607	0	70000	2078/11/02	2079/01/13	84893	70000	100
221	तिलाटार कुसुण्डे मोटर मार्ग	7	501380	500000	1380	0	500000	2078/11/03	2079/02/25	541119	500000	100
222	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	176470	150000	26470	0	150000	2078/11/03	2079/03/25	179073	150000	100
223	घरेडी सामुदायिक भवन	5	166877	150000	16877	0	150000	2078/11/08	2079/03/23	166786	149918	99.95
224	बौलाह ओडार झोलुडेपुलको मुखमा पक्की नाला निर्माण	5	222433	200000	22433	0	200000	2078/11/08	2079/03/23	223124	200000	100
225	पार्वती प्रा.वि.	4	75000	75000	0	0	75000	2078/11/08	2079/03/15	77963	75000	100
226	खड्क देवी आमा समुह धारापानी किरियापुत्री भवन निर्माण	5	113800	100000	13800	0	100000	2078/11/10	2078/12/25	118605	100000	100
227	म्याग्दे खोलाको पुरानो वही कायम	5	112827	100000	12827	0	100000	2078/11/10	2079/01/07	115606	100000	100
228	वडहरे टोल सडक वत्ती	2	102000	91500	10500	0	91500	2078/11/10	2079/01/07	102009	91500	100
229	कुलज्योति प्रा.वि.कम्पाउण्ड बाल	1	110872	100000	10872	0	100000	2078/11/12	2078/12/25	110093	99297	99.3

230	बडहरे कुलो निर्माण	4	112719	100000	12719	0	100000	2078/11/ 13	2079/01/ 07	113039	10000 0	100
231	थर्पु बेलसोती मोटर मार्ग	7	223689	200000	23689	0	200000	2078/11/ 13	2079/03/ 05	226209	20000 0	100
232	गाउँघाँरा खानेपानी	2	135600	122000	13600	0	122000	2078/11/ 13	2078/12/ 28	135600	12200 0	100
233	कुलेचौर मार्ग स्तरोन्नती	3	223658	200000	23658	0	200000	2078/11/ 13	2079/03/ 23	207880	18589 1	92.95
234	ऐसेलु चौर बाटो निर्माण	3	82582	70000	12582	0	70000	2078/11/ 18	2079/02/ 20	57224	48328	69.04
235	जनज्योति क्याम्पस बास्केट बल कोट	6	681115	613000	68115	0	613000	2078/11/ 20	2079/03/ 19	685322	61300 0	100
236	स्याङ्दे आमा समूहको भवन ढलन तथा ट्रष्ट निर्माण	7	55935	50000	5935	0	50000	2078/11/ 20	2079/02/ 27	58133	50000	100
237	अर्चले टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन	7	55910	50000	5910	0	50000	2078/11/ 22	2079/03/ 20	58983	50000	100
238	माथिल्लो साउनेपानी सामुदायिक भवन निर्माण	5	172872	150000	22872	0	150000	2078/11/ 22	2079/03/ 17	177500	15000 0	100
239	घुम्ती आमा समूह भवन निर्माण	4	1002279	100000 0	2279	0	100000 0	2078/11/ 23	2079/03/ 22	1006333	10000 00	100
240	घुम्ती टोल विकास संस्था भवन निर्माण	4	333527	300000	33527	0	300000	2078/11/ 23	2079/03/ 01	335695	30000 0	100
241	मुल वाराही मोटर मार्ग कल्भर्ट (बडाका विभिन्न सडक मर्मत)	6	315189	280000	35189	0	280000	2078/10/ 28	2078/12/ 01	316890	28000 0	100
242	श्री शान्ति प्रा.वि. विद्युत जडान	6	53768	53768	0	0	53768	2078/11/ 25	2079/03/ 01	53854	53768	100
243	छाड थर्पु मोटर मार्ग अन्तर्गत गैह्य देखी पाँडेथो सम्म नाली तथा ग्राभेल	4	1680837	150000 0	180837	0	150000 0	2078/11/ 25	2079/03/ 25	1682054	15000 00	100

244	बहपुर देखि बरच्याड सम्म बाटो स्तरोन्नती	2	1650162	140000 0	250162	0	140000 0	2078/08/ 16	2079/03/ 23	1333840	11316 32	80.83
245	ज्यान्टयाड कल्भर्ट हर्वले गौरा हुदै बरच्याड जाने मार्ग मर्मत	1	165222	140000	25222	0	140000	2078/11/ 27	2079/01/ 04	164607	13947 9	99.63
246	बरच्याड वगैचा खेल मैदान निर्माण	1	104808	89000	15808	0	89000	2078/11/ 27	2079/01/ 04	104331	88595	99.54
247	जनज्योति मोटर मार्ग देखि कृषि मोटर मार्ग जोड्ने माझिलाड खण्डमा ग्रभेल	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/ 29	2079/03/ 22	59565	50000	100
248	श्री जनप्रकाश प्रा.वि	4	100030	100000	30	0	100000	2078/11/ 29	2079/03/ 21	71921	71900	71.9
249	बालादेवी मोटर मार्ग	6	253741	220000	33741	0	220000	2078/11/ 30	2079/02/ 11	257682	22000 0	100
250	पुरन्डीही कुवा मर्मत	3	112282	100000	12282	0	100000	2078/12/ 28	2079/03/ 23	112584	10000 0	100
251	धैयेरे अधिकारीथोक खानेपानी योजना	3	90787	80000	10787	0	80000	2078/11/ 30	2079/02/ 26	90787	80000	100
252	जनजौ कुमारी शाही प्रा.वि	7	51390	50000	1390	0	50000	2078/11/ 30	2079/03/ 24	43602	42423	84.85
253	सिमलटार खानेपानी टंकी मर्मत	3	56688	50000	6688	0	50000	2078/11/ 30	2079/02/ 26	56885	50000	100
254	तिलाहारे पुरानो गल्ली बाटो स्तरोन्नती	3	61881	50000	11881	0	50000	2078/12/ 02	2079/01/ 19	61881	50000	100
255	समाज सेवी आमा समुहको भवन	7	111533	100000	11533	0	100000	2078/12/ 02	2079/02/ 25	111533	10000 0	100
256	पसले कोइरालाथोक माझिलाड कृषि मार्ग	3	335104	300000	35104	0	300000	2079/02/ 12	2079/03/ 21	360153	30000 0	100
257	सिस्नेरी हुर्चिलवास मोटरमार्ग	4	177027	150000	27027	0	150000	2078/12/ 04	2079/03/ 20	177845	15000 0	100

258	विश्वकर्मा मन्दिर	6	56281	50000	6281	0	50000	2078/12/04	2079/03/14	56756	50000	100
259	नयाँ वस्ति क्षेत्रमा प्रतिक्षालय निर्माण	3	57556	50000	7556	0	50000	2078/12/04	2079/01/19	60354	50000	100
260	गैरा झरलाडदी मोटर मार्ग	4	235362	200000	35362	0	200000	2078/12/06	2079/03/23	239134	200000	100
261	कोट कालिका आमा समूह भवन	4	167322	150000	17322	0	150000	2078/12/07	2079/03/24	171398	150000	100
262	पसले नेवार समाज भवन	3	501023	500000	1023	0	500000	2078/12/07	2079/03/23	502024	500000	100
263	मान्हौं सेती मोटर मार्ग	1	373855	300000	73855	0	300000	2078/12/08	2078/12/21	373364	299606	99.87
264	लंकेश्वर मोटर मार्ग	4	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/12/09	2079/03/24	1000871	1000000	100
265	नवदुर्गा आमा समूह भवन निर्माण (लागतसहभागिता)	1	1000000	1000000	0	0	1000000	2078/12/09	2079/03/24	1696820	1696820	169.7
266	जलदेवी मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण	1	167439	150000	17439	0	150000	2078/12/09	2079/02/24	166419	149086	99.39
267	जलदेवी गुरुड समाज भवन	1	160848	145000	15848	0	145000	2078/12/09	2079/02/20	160848	145000	100
268	बाख्रे चाप गैहा झोलुडे पुल जोड्ने मोटर मार्ग	1	140000	119000	21000	0	119000	2078/12/09	2079/02/24	139528	118599	99.66
269	तिर्से कुलो मर्मत	1	169342	150000	19342	0	150000	2078/12/09	2079/03/23	169342	150000	100
270	बोटेनीटार खानेपानी	5	112701	100000	12701	0	100000	2078/12/10	2079/03/23	114297	100000	100
271	तल्लोथर कजवे तटबन्धन	1	221265	200000	21265	0	200000	2078/12/10	2079/02/18	221102	199853	99.93
272	छाडपाटन सरसफाई व्यवस्थापन	5	55811	50000	5811	0	50000	2078/12/10	2079/03/23	56358	50000	100
273	दलित आमा समूहको अधुरो भवन सम्पन्न अर्चले	7	56057	50000	6057	0	50000	2078/12/10	2079/03/24	58097	50000	100

274	दभुडबेशी वरबोटे गुठी मन्दिर निर्माण	1	190498	170000	20498	0	170000	2078/12/10	2079/03/14	182033	162446	95.56
275	जनगणपति मा वि, प्राविधक शिक्षा	3	110000	100000	10000	0	100000	2078/12/10	2079/03/16	111000	100000	100
276	माथिल्लो गुणादी प्रा वि को भवन छाना तथा शौचालय मर्मत	2	450708	400000	50708	0	400000	2078/12/13	2079/01/19	451534	400000	100
277	सेरा सडक बत्ती	2	56097	50000	6097	0	50000	2078/12/14	2079/01/19	50096	44652	89.3
278	शिवालय टोल विकास संस्था भवन	6	600000	600000	0	0	600000	2078/12/02	2079/03/23	609251	600000	100
279	शिव पाञ्जायन मोटर मार्ग	7	334227	300000	34227	0	300000	2078/12/16	2079/02/18	339562	300000	100
280	जामुने खानेपानी भवन संरक्षण	2	500000	500000	0	0	500000	2078/12/16	2079/03/24	500582	500000	100
281	दिर्घु सिंचाई बाँध निर्माण	1	113454	100000	13454	0	100000	2078/12/16	2079/03/23	87935	77507	77.51
282	अन्य पूर्वाधार निर्माण ठेका प्रभावित क्षेत्र	5	559925	500000	59925	0	500000	2078/12/20	2079/02/13	562544	500000	100
283	पिपलडिही सिंचाई	2	500000	500000	0	0	500000	2078/12/20	2079/03/23	464383	464383	92.88
284	पिपलडिही कृषि मार्ग	2	166674	150000	16674	0	150000	2078/12/20	2079/03/23	167257	150000	100
285	ठकुरी दर्शन युवा क्लव खेलकुद कार्यक्रम	7	27825	27825	0	0	27825	2078/12/22	2078/12/22	27825	27825	100
286	दुर्गा मन्दिर भतेरी ठुलाचौर हुँदै दिर्घु दोभान मोटर मार्ग	1	167037	150000	17037	0	150000	2078/12/22	2079/02/11	165552	148666	99.11
287	चण्डीदेवी क्लव भवनको अपुरो भवन निर्माण	1	168743	150000	18743	0	150000	2078/12/22	2079/03/24	168148	149471	99.65
288	कुलेचौर जिम्लडाँडा मोटर मार्ग	4	29566	25000	4566	0	25000	2078/12/22	2079/03/21	29694	25000	100

289	जनगणपति मा. वि. इ लाइवेरी फर्निचर	3	150290	150000	290	0	150000	2078/12/23	2079/01/19	150290	150000	100
290	श्री जनगणपति मा.वि. (प्रविधिक शिक्षा)	3	500000	500000	0	0	500000	2078/12/23	2079/01/19	500000	500000	100
291	जामुनेटार खेल मैदान निर्माण	3	1185646	1000000	185646	0	1000000	2078/12/23	2079/03/19	1193650	1000000	100
292	कालिका मोटर मार्ग	7	224869	200000	24869	0	200000	2078/12/23	2079/03/24	231304	200000	100
293	स्याडदे खोला बाँध कुलो निर्माण	3	137015	115000	22015	0	115000	2078/12/23	2079/03/25	64483	47063	40.92
294	मिलिजुली प्रा.वि.	7	50549	50000	549	0	50000	2078/11/16	2079/01/04	50549	50000	100
295	अन्नती कुवा संरक्षणको लागि छाना छाउने	1	169317	150000	19317	0	150000	2078/12/23	2079/03/14	169132	149836	99.89
296	माथिल्लो कुपनटोल दलित वस्तिमा तटबन्धन	5	57067	50000	7067	0	50000	2078/11/16	2079/02/13	59456	50000	100
297	रविचन्द्र प्रा.वि.किल्चोक घेरावार	3	225500	225500	0	0	225500	2078/12/25	2079/2/30	227688	225500	100
298	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	55853	50000	5853	0	50000	2078/12/25	2079/03/15	56080	50000	100
299	सयपत्री युवा क्लव	5	25000	25000	0	0	25000	2078/12/28	2078/12/28	25000	25000	100
300	कालिका मन्दिर हुँदै धँयरे जोड्ने मार्ग	3	82500	70000	12500	0	70000	2078/12/28	2079/02/25	83976	70000	100
301	माझिलाड खोप केन्द्र	7	57411	50000	7411	0	50000	2078/12/29	2079/03/22	58361	50000	100
302	निर्मल वस्ती सि सि टि भी क्यामरा हेलोजिन लाइट तथा प्रवेशद्वार निर्माण	2	389802	350000	39802	0	350000	2078/12/29	2079/03/14	380531	341675	97.62
303	थर्पु व्याडमिन्टन कभर्ड हल	4	51000	45000	6000	0	45000	2078/12/29	2079/02/11	51000	45000	100



304	कुलेचौर प्रतिक्षलय मर्मत	3	72924	65000	7924	0	65000	2078/12/ 29	2079/03/ 21	74961	65000	100
305	कोईरालथोक गौरीशंकर मन्दिरबाट पूर्व बगैचा सम्म	3	59342	50000	9342	0	50000	2078/12/ 29	2079/02/ 13	59627	50000	100
306	मिलिजुली आमा समूह २	3	115440	100000	15440	0	100000	2078/12/ 29	2079/03/ 14	115440	10000 0	100
307	अकला क्षेत्रेभन्ज्याड मोटर मार्ग	6	236159	200000	36159	0	200000	2078/12/ 30	2079/03/ 24	220597	18682 1	93.41
308	कुलेचौर सुन्तले मोटर मार्ग	4	1173219	115000 0	23219	0	115000 0	2079/01/ 04	2079/03/ 23	111084	96194	8.36
309	जामुनेटार धोन्ड्रे मोटर मार्ग	4	177890	150000	27890	0	150000	2079/01/ 04	2079/02/ 18	180192	15000 0	100
310	वाग्लेटार कुलो निर्माण	7	168251	150000	18251	0	150000	2079/01/ 04	2079/03/ 22	169779	15000 0	100
311	वडहरे मोटरमार्ग	4	82406	70000	12406	0	70000	2079/01/ 05	2079/02/ 18	82894	70000	100
312	गणेश मा.वि. शौचालयको सेफ्टी टंकी ढलान	4	25424	25424	0	0	25424	2079/01/ 05	2079/01/ 05	50848	25424	100
313	बराहा सामुदायिक भवन	1	537211	450000	87211	0	450000	2079/01/ 05	2079/03/ 22	535875	44888 1	99.75
314	टुक्का मोटर मार्ग वडा तर्फको	7	55690	50000	5690	0	50000	2079/01/ 04	2079/01/ 22	51394	46143	92.29
315	पसले स्वास्थ्य चौकी कोइरालाथोक कृषि मार्ग	3	70620	60000	10620	0	60000	2079/01/ 06	2079/02/ 11	72600	60000	100
316	राधा माध्यामिक विद्यालय शौचालय निर्माण	2	200063	200000	63	0	200000	2079/01/ 06	2079/03/ 25	190587	19052 7	95.26
317	सार्की मिलन गुठी संस्था	7	59550	50000	9550	0	50000	2079/01/ 06	2079/03/ 23	48020	40353	80.71
318	शान्ति युवा क्लवको खेलकुद मैदान	7	60860	50000	10860	0	50000	2079/01/ 06	2079/03/ 24	60860	50000	100
319	चण्डिथान बाजे बज्यै मण्डलीथान	3	83967	75000	8967	0	75000	2079/01/ 06	2079/02/ 12	86075	75000	100

	मर्मत													
320	श्री पार्वति आधारभूत विद्यालय छााना छाउने काम	4	132700	132700	0	0	132700	2079/01/09	2079/02/12	131000	131000	131000	0	98.72
321	मेलमिलाप आमा समुहको भवन	7	111354	100000	11354	0	100000	2079/01/09	2079/03/21	102807	102807	92332	0	92.33
322	भर्लाडडी खानेपानी योजना च्यावर निर्माण	5	55998	50000	5998	0	50000	2079/01/13	2079/02/26	56905	56905	50000	0	100
323	हरियाली मोटर मार्ग	7	445892	400000	45892	0	400000	2079/01/13	2079/02/25	446766	446766	400000	0	100
324	जामुने पञ्चे बाजा समूह बाजा खरिद	2	30000	25000	5000	0	25000	2079/01/13	2079/03/21	30000	30000	25000	0	100
325	कान्छी बाराही मन्दिर तारजाली गेट	5	111183	100000	11183	0	100000	2078/12/17	2079/02/18	108285	108285	97393	0	97.39
326	धरौदी बतासे जगनपुर मोटर मार्ग	5	757047	680000	77047	0	680000	2078/12/02	2079/02/27	801166	801166	680000	0	100
327	भुलभुले मोटर मार्ग	7	176824	150000	26824	0	150000	2078/11/25	2079/02/12	179025	179025	150000	0	100
328	वडा कार्यालय निर्माणस्थल जग्गा संरक्षण तथा तटवन्धन कार्य	6	206556	185000	21556	0	185000	2079/02/11	2079/03/14	206556	206556	185000	0	100
329	साँगे खोला लामेरह झोलुडेपुल	6	2539579	2381768	84149	73662	2381768	2078/10/17	2079/03/24	4085555	4085555	3843595	0	161.4
330	श्री अकलादेवी किल्चोक	3	444767	400000	44767	0	400000	2078/11/25	2079/02/20	444898	444898	400000	0	100
331	जानसहयोगी मोटर मार्ग	7	178102	150000	28102	0	150000	2079/02/11	2079/03/24	178927	178927	150000	0	100
332	गंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नती	6	170594	150000	20594	0	150000	2079/02/11	2079/03/03	170886	170886	150000	0	100
333	संगम टोल आमा समूहको भवन रंगरोगन तथा व्यवस्थापन	7	169438	150000	19438	0	150000	2079/02/11	2079/03/23	169438	169438	150000	0	100

334	माझगल्ली चापको बोट मडुवा हुँदै सालघारी सडक	3	119892	100000	19892	0	100000	2079/02/12	2079/03/08	119763	99892	99.89
335	डुम्रीडाँडा आमा समूहको भवन निर्माण	2	277901	250000	27901	0	250000	2079/02/12	2079/03/14	279118	250000	100
336	राहुलडाँडा धैरेनी खानेपानी योजना	6	611204	550000	61204	0	550000	2079/02/13	2079/03/24	613962	550000	100
337	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	112660	100000	12660	0	100000	2079/02/13	2079/03/24	113016	100000	100
338	फलाम्दी बाराही मन्दिर निर्माण	4	113490	100000	13490	0	100000	2079/02/13	2079/03/14	115110	100000	100
339	तार्केश्वर शिवालय मन्दिर सरसंगत प्रतिकालय मर्मत तथा निर्माण	6	343174	308000	35174	0	308000	2079/02/16	2079/03/24	345834	308000	100
340	श्री व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोष	3	155000	155000	0	0	155000	2079/02/16	2079/02/16	155000	155000	100
341	थानी भैरव टोल विकास संस्था ट्रष्ट भवन निर्माण	6	112781	100000	12781	0	100000	2079/02/17	2079/03/22	113655	100000	100
342	माझिलाड भावर टोल विकास संस्था अधुरो भवन निर्माण	7	112381	100000	12381	0	100000	2079/02/18	2079/03/24	114319	100000	100
343	चण्डीदेवी क्लव अपुरो भवन निर्माण	1	118408	100000	18408	0	100000	2078/07/18	2079/03/14	118210	99833	99.83
344	सिस्नेरी खानेपानी मुहान संरक्षण	4	106589	90000	16589	0	90000	2078/11/25	2079/03/16	106589	90000	100
345	सिमलटार टोल सडक बत्ती	3	59150	50000	9150	0	50000	2079/02/19	2079/03/01	59150	50000	100
346	जनजागृति मोटर मार्ग	6	471811	400000	71811	0	400000	2079/02/19	2079/03/15	473606	400000	100
347	वोहोरीबोट समाज भवन, जलदेवी	6	139045	125000	14045	0	125000	2079/02/23	2079/03/15	139632	125000	100

	टोल											
348	पहिरो नियन्त्रण पिपलडिही	2	55671	50000	5671	0	50000	2079/02/ 23	2079/03/ 24	52439	47097	94.19
349	४ नं. वडा कार्यालय जग्गा व्यवस्थापन	4	118418	100000	18418	0	100000	2079/02/ 23	2079/03/ 22	118813	10000 0	100
350	थर्पु प्रहरी चौकी सम्म नाली तथा ग्राभेल	4	125669	110000	15669	0	110000	2079/02/ 23	2079/03/ 14	126984	11000 0	100
351	कालिका मोटर मार्ग	7	449738	400000	49738	0	400000	2079/02/ 24	2079/03/ 24	456174	40000 0	100
352	आदर्श युवा क्लव मनहरी खेल मैदान	4	666835	600000	66835	0	600000	2079/02/ 24	2079/03/ 24	671028	60000 0	100
353	नयाँ बजार पसले खानेपानी	3	89891	80000	9891	0	80000	2079/02/ 25	2079/03/ 21	90748	80000	100
354	सस्कृति प्रवद्धन म्याग्दे मुल वाराही मन्दिर	2	55552	50000	5552	0	50000	2079/02/ 25	2079/03/ 23	56411	50000	100
355	धँयेरे आधिकारीथोक कृषक समूह	3	98000	50000	48000	0	50000	2079/02/ 26	2079/03/ 15	98000	50000	100
356	ध्यानथोक भित्रि बाटो निर्माण	4	168748	150000	18748	0	150000	2079/02/ 26	2079/03/ 24	164325	14606 8	97.38
357	मनपाड स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा बाटो मर्मत	6	555734	500000	55734	0	500000	2079/02/ 26	2079/03/ 23	557564	50000 0	100
358	करौंदी बाँध कुलो निर्माण	6	166957	150000	16957	0	150000	2079/02/ 27	2079/03/ 23	167769	15000 0	100
359	पसले कृषक समूह	3	98000	50000	48000	0	50000	2079/02/ 27	2079/03/ 05	50000	50000	100
360	जनचेतना आमा समूह भवन	7	450502	400000	50502	0	400000	2079/02/ 27	2079/03/ 23	458489	40000 0	100
361	धँयेरे शान्तिटोल मार्ग उपकार चोक सम्म	3	77947	70000	7947	0	70000	2079/02/ 27	2079/03/ 23	85311	70000	100
362	चण्डीदेवी क्लव अधुरो भवन	1	222600	200000	22600	0	200000	2079/02/	2079/03/	106359	95561	47.78

	निर्माण							27	24			
363	मिन माध्यमिक विद्यालय फर्निचर	4	402500	400000	2500	0	400000	2079/2/3 0	2079/03/ 25	287659	28765 9	71.91
364	पाँडेथोक धारापानी खानेपानी	4	55878	50000	5878	0	50000	2079/2/3 0	2079/03/ 24	28238	25268	50.54
365	अनन्ती कुवा जाने मार्ग विस्तार र कुवा संरक्षण	1	77487	70000	7487	0	70000	2079/2/3 0	2079/03/ 16	76773	69355	99.08
366	कुलेचौर खानेपानी इन्टेक मर्मत	3	89634	80000	9634	0	80000	2079/2/3 0	2079/03/ 23	83081	74151	92.69
367	उचित टोल सडक वती	3	56150	50000	6150	0	50000	2079/2/3 0	2079/03/ 20	56450	50000	100
368	उन्नती आमा समूह भवन निर्माण	1	221354	200000	21354	0	200000	2079/2/3 0	2079/03/ 23	194520	17575 5	87.88
369	स्वास्थ्य इकाईबाट कोइरालाथोक कृषि मार्ग जोड्ने बाटो	3	59466	50000	9466	0	50000	2079/2/3 0	2079/03/ 24	58669	49330	98.66
370	उदाउने ढुङगा खोल्सी खानेपानी निर्माण	7	56065	50000	6065	0	50000	2079/2/3 0	2079/03/ 24	50678	45196	90.39
371	बेल्टार कृषक आमा समूह	3	62700	50000	12700	0	50000	2079/2/3 0	2079/03/ 15	61500	50000	100
372	शिव पञ्चायन मन्दिर बेल्टार	3	167021	150000	17021	0	150000	2079/2/3 1	2079/03/ 24	167910	15000 0	100
373	फर्निचर खरिद न्यू भिजन युथ क्लब	2	55800	50000	5800	0	50000	2079/2/3 1	2079/03/ 25	55800	50000	100
374	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	337215	300000	37215	0	300000	2079/2/3 1	2079/03/ 25	337513	30000 0	100
375	थर्पु बेलसोति मोटरमार्ग	4	280478	250000	30478	0	250000	2079/2/3 1	2079/03/ 24	283574	25000 0	100
376	माथिल्लो कामीटारी खानेपानी योजना	3	56581	50000	6581	0	50000	2079/2/3 1	2079/03/ 24	57673	50000	100
377	शिवालय टोल विकास शौचालय निर्माण चेतनशिल आमा समुह	6	223068	200000	23068	0	200000	2079/2/3 1	2079/03/ 24	214812	19259 8	96.3

378	न्यु अकला युवा क्लब खेल मैदान किल्चोक	3	590147	500000	90147	0	500000	2079/2/3 1	2079/03/ 23	593982	50000 0	100
379	किल्चोक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	3	111213	100000	11213	0	100000	2079/03/ 01	2079/03/ 24	114300	10000 0	100
380	शान्तीटोल मार्ग स्तरोन्नती	3	177263	150000	27263	0	150000	2079/03/ 01	2079/03/ 23	177471	15000 0	100
381	माझिलाड सभाहल निर्माण	7	444886	400000	44886	0	400000	2079/03/ 01	2079/03/ 24	451512	40000 0	100
382	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	278853	250000	28853	0	250000	2079/03/ 01	2079/03/ 25	277981	24921 8	99.69
383	कालीखोला खानेपानी योजना	4	27787	25000	2787	0	25000	2079/03/ 02	2079/03/ 22	26839	24147	96.59
384	धुलपुरे देखी भुलभुले मोटरमार्ग जोड्न (तुरतुरे धारा जाने बाटो निर्माण)	5	57541	50000	7541	0	50000	2079/03/ 02	2079/03/ 23	58911	50000	100
385	भुडेखोला तारजाली नियन्त्रण	5	111322	100000	11322	0	100000	2079/03/ 02	2079/03/ 23	113009	10000 0	100
386	काफ्लेथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	557127	500000	57127	0	500000	2079/03/ 03	2079/03/ 24	488694	43858 4	87.72
387	घुम्ती टोल विकास संस्था जाने बाटो	4	116028	100000	16028	0	100000	2079/03/ 03	2079/03/ 23	116028	10000 0	100
388	काफ्लेथोक क्रियापुत्री भवन निर्माण	2	334944	300000	34944	0	300000	2079/03/ 03	2079/03/ 21	335112	30000 0	100
389	धारादी खानेपानी	4	113000	100000	13000	0	100000	2079/03/ 03	2079/03/ 20	113000	10000 0	100
390	नयाँ बस्ती सामुदायिक भवन निर्माण	5	254869	200000	54869	0	200000	2079/03/ 03	2079/03/ 23	258178	20000 0	100

391	जनज्योति मोटर मार्ग (रानीटारी देखी घुम्टी सडक निर्माण)	7	511648	450000	61648	0	450000	2079/03/05	2079/03/24	518986	450000	100
392	हटिया देखि फूलवारी मोटर मार्ग मर्मत तथा ग्राभेल कच्ची नाली निर्माण	5	127410	100000	27410	0	100000	2079/03/07	2079/03/23	127740	100000	100
393	मझकोटी कुवा निर्माण	7	67876	61000	6876	0	61000	2079/03/09	2079/03/24	68492	61000	100
394	रिदी खोलामा ग्याविन जाली	4	335306	300000	35306	0	300000	2079/03/09	2079/03/25	121646	108837	36.28
395	गुडगुडे कुवा मर्मत	3	27855	25000	2855	0	25000	2079/03/09	2079/03/21	27865	25000	100
396	माथिल्लो गुणादी कलभट संरक्षण	1	66618	60000	6618	0	60000	2079/03/09	2079/03/15	66618	60000	100
397	अकला स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन	6	169647	150000	19647	0	150000	2079/03/13	2079/03/24	171510	150000	100
398	उमादेवी युवा क्लब खेल मैदान	2	47209	40000	7209	0	40000	2079/03/13	2079/03/24	40046	33931	84.83
399	थानसिङ पधेरो मर्मत	2	44471	40000	4471	0	40000	2079/03/14	2079/03/23	44778	40000	100
400	एकता मगर समाज भवन तथा शौचालय	5	338098	300000	38098	0	300000	2079/03/14	2079/03/23	339319	300000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>108646901</b>	<b>98288564</b>	<b>9983264</b>	<b>207765</b>	<b>98288564</b>			<b>115266090</b>		

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा संस्कृति प्रबर्द्धन अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि. न.	योजना/कार्यक्रम को नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	चण्डिदेवी मन्दिर निर्माण	7	124685	100000	24685	100000	2077/1 1/13	2078/0 3/30	128525	100000	100
2	सैनिक टोल चण्डी मन्दिर, भँयर थान संरक्षण	1	115706	100000	15706	100000	2078/0 7/07	2078/1 0/16	113262	97888	97.89
3	कोटकालिका मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	4	24515	24515	0	24515	2078/0 7/10	2078/0 7/10	24515	24515	100
4	भैरवथान मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	5	12785	12785	0	12785	2078/0 7/10	2078/0 7/10	12785	12785	100
5	तार्केश्वर नेवा खल नेवारी पोशाक खरिद	2	25000	25000	0	25000	2078/0 7/14	2078/0 7/14	25000	25000	100
6	गन्धर्व जातिको तरवार नाच कार्यक्रम	3	25000	25000	0	25000	2078/0 8/02	2078/0 8/02	25000	25000	100
7	रानाभाट / भाट समाज नेपाल नृत्य प्रतियोगिता	2	25000	25000	0	25000	2078/0 8/23	2078/0 8/23	25000	25000	100
8	कुलेचौर शिवालय मन्दिर	3	114324	100000	14324	100000	2078/0 8/26	2079/0 2/24	115159	100000	100



9	किल्चोक अकला मन्दिर पुर्वाधार निर्माण	3	1000418	900000	100418	900000	2078/0 8/28	2079/0 1/07	1008225	800000	88.89
10	ठाँटीटार प्रतिभा टोल शिव मन्दिर	4	113512	100000	13512	100000	2078/0 9/19	2078/1 2/24	115895	100000	100
11	कालिका मन्दिर मर्मत सिमल्टार	3	56226	50000	6226	50000	2078/0 9/22	2079/0 3/01	59649	50000	100
12	श्री सिद्धेश्वर शिव पञ्चायन मन्दिर पसले	3	112201	100000	12201	100000	2078/1 1/01	2079/0 2/16	113547	100000	100
13	विश्वकर्मा मन्दिर	6	56281	50000	6281	50000	2078/1 2/04	2079/0 3/14	56756	50000	100
14	जामुने पञ्चे बाजा समूह बाजा खरिद	2	30000	25000	5000	25000	2079/0 1/13	2079/0 3/21	30000	25000	100
15	फलाम्दी बाराही मन्दिर निर्माण	4	113490	100000	13490	100000	2079/0 2/13	2079/0 3/14	115110	100000	100
16	सस्कृति प्रवद्धन म्याग्दे मुल बाराही मन्दिर	2	55552	50000	5552	50000	2079/0 2/25	2079/0 3/23	56411	50000	100
17	शिव पञ्चायन मन्दिर वेल्टार	3	167021	150000	17021	150000	2079/2 /31	2079/0 3/24	167910	150000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>107009278</b>	<b>96678679</b>	<b>10029188</b>	<b>96678679</b>			<b>112732295</b>		

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा सडक अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण												
सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागीता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	वरडाँडा ठाडो बाटो सिडि निर्माण योजना	3	560347	500000	60347	0	500000	2077/08/29	2078/03/30	395686	252331	50.47
2	सेराफाँट मुलवाराही मोटर मार्ग	6	113721	100000	13721	0	100000	2077/10/28	2078/03/30	110843	97469	97.47
3	निर्मल वस्ती थानसिँड मोटर मार्ग	2	447738	400000	47738	0	400000	2077/11/04	2078/03/30	442867	395648	98.91
4	आयुर्वेद देखी फ्रट्स एग्रो फार्म	2	801731	800000	1731	0	800000	2077/11/25	2078/09/23	803660	800099	100.01
5	जामुने सार्कीढाप मोटर मार्ग	2	117649	100000	17649	0	100000	2077/12/04	2078/03/30	118027	100000	100
6	छाड थर्पु मोटर मार्ग स्तरोउन्नती	4	1725110	1500000	225110	0	1500000	2078/02/16	2078/03/30	1742237	1500000	100
7	जामुने देखि स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो मोटर मार्ग (मातृ तथा नवशिशु स्याहार कार्यक्रम)	2	447653	400000	47653	0	400000	2078/2/30	2078/03/30	112550	100569	25.14
8	सिमलटार कालिका मन्दिरबाट धँयेरे सम्म जोड्ने कच्ची बाटो	3	59218	50000	9218	0	50000	2078/2/31	2078/03/30	41231	34813	69.63
9	धँयेरे किल्चोक मोटर मार्ग	3	113265	100000	13265	0	100000	2078/2/31	2078/03/30	113435	100000	100
10	छिम्लीश्वारा मोटर मार्ग ( हयुम पार्इप)	4	226955	200000	26955	0	200000	2078/2/31	2078/03/30	226955	200000	100
11	किल्चोक मानुड मोटर (सडक बोर्ड)	2	1243312	960878	248662	33772	960878	2078/03/07	2078/11/25	1245706	960878	100
12	शिव पाञ्चायन मोटर मार्ग (सडक)	7	1611472	1244677	322294	44501	1244677	2078/03/08	2078/11/25	1611630	1244677	100

	बोर्ड)												
13	छिम्लीश्वारा मोटर मार्ग (बाटो सरसफाई)	4	100074	85000	15074	0	85000	2078/2/3 1	2078/03/ 30	100074	85000	100	
14	द्वारेखोला दोभान मोटरेवल पुल योजना	4	42645	35000	7645	0	35000	2078/2/3 1	2078/03/ 30	43080	35000	100	
15	महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय देखी दिवु जाने मार्ग मर्मत	1	84724	60000	24724	0	60000	2078/06/ 07	2078/08/ 13	84335	59724	99.54	
16	पुरानो गाविस भवन हुँदै मानुड जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	35279	30000	5279	0	30000	2078/06/ 12	2078/08/ 13	35151	29891	99.64	
17	हरियाली मोटर मार्ग सरसफाई	7	58843	50000	8843	0	50000	2078/06/ 12	2078/08/ 27	58843	50000	100	
18	वडा न ६ को विभिन्न बाटोहरु सरसफाई योजना	6	303281	257789	45492	0	257789	2078/06/ 12	2078/07/ 16	304274	257789	100	
19	चापगौहा आँपको बोट देखी झोलुडे पुन जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	24991	20000	4991	0	20000	2078/06/ 13	2078/08/ 13	24577	19669	98.34	
20	पसले कोइरालाथोक सडक मर्मत पहिरो सरसफाई	3	74293	62000	12293	0	62000	2078/06/ 14	2078/09/ 13	75530	62000	100	
21	जनज्योति मोटर मार्ग सरसफाई	7	194297	165000	29297	0	165000	2078/06/ 14	2078/08/ 06	197811	165000	100	
22	दुर्गा मन्दिर हुँदै सामादी वाहिडी जाने बाटो मर्मत	1	25399	20000	5399	0	20000	2078/06/ 14	2078/07/ 15	25396	19998	99.99	
23	छाड थर्पु मोटर मार्ग सरसफाई	4	228544	190000	38544	0	190000	2078/06/ 17	2078/08/ 06	229521	190000	100	
24	पिपलटार छिम्लीश्वारा मोटर मार्ग सरसफाई	4	50464	42000	8464	0	42000	2078/06/ 17	2078/09/ 13	51510	42000	100	

25	सामादी बाहिडी उकालो बाटो	1	112961	100000	12961	0	100000	2078/06/ 17	2078/10/ 16	112376	99482	99.48
26	सिस्नेरी हुर्चिलबास मोटर मार्ग सरसफाई	4	119215	100000	19215	0	100000	2078/06/ 17	2078/10/ 16	119215	100000	100
27	घ्याम्सिवास कृषि मोटर मार्ग मर्मत	1	32067	25000	7067	0	25000	2078/06/ 19	2078/07/ 15	31840	24823	99.29
28	वडा न- ३ को सडक मर्मत र पहिरो सरसफाई	3	62913	53000	9913	0	53000	2078/06/ 19	2078/12/ 17	60925	51325	96.84
29	जनजागृती मोटर मार्ग सरसफाई	7	29992	25000	4992	0	25000	2078/06/ 19	2078/08/ 06	29992	25000	100
30	गुणादी खोला हुँदै बाख्रे जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	62935	50000	12935	0	50000	2078/06/ 20	2078/07/ 14	62652	49775	99.55
31	बाख्रे देखी ठूलो ढाव र हुग्दी जाने मोटर मार्ग मर्मत	1	37431	30000	7431	0	30000	2078/06/ 20	2078/07/ 14	35842	30000	100
32	दुर्गा मन्दिर ठूलोचौर हुँदै दिवु दोभान जाने बाटो सरसफाई	1	24879	20000	4879	0	20000	2078/06/ 20	2078/07/ 15	24546	19732	98.66
33	पिपलटार छिम्लीश्रौरा मोटर मार्ग सरसफाई २	4	119461	100000	19461	0	100000	2078/06/ 20	2078/09/ 13	122425	100000	100
34	टाकराँड देखी वरच्याड सम्मको बाटो मर्मत	1	35112	30000	5112	0	30000	2078/06/ 20	2078/07/ 15	34942	29855	99.52
35	थर्पु झ्यानडाँडा मोटर मार्ग	4	117758	100000	17758	0	100000	2078/06/ 20	2078/07/ 28	119515	100000	100
36	जनज्योति मोटर मार्गको शाखा बाटोहरु सरसफाई	7	52996	45000	7996	0	45000	2078/06/ 24	2078/08/ 06	52996	45000	100
37	वडा न २ बाटो सरसफाई	2	183377	155000	28377	0	155000	2078/07/ 04	2078/10/ 26	183738	155000	100

38	सियाले हुँदै कुसुण्डे जाने बाटो मर्मत	1	25615	20000	5615	0	20000	2078/07/04	2078/09/07	24575	19188	95.94
39	वडा न - ५ का विभिन्न सडकहरु सरसफाई	5	412686	350000	62686	0	350000	2078/06/12	2078/09/23	417115	350000	100
40	ठाँटी प्लटिड हुँदै उत्तरी रिडरोड जोड्ने बाटो स्तरोन्नती	3	179401	150000	29401	0	150000	2078/07/09	2079/02/11	179651	150000	100
41	दिर्वु रिडरोड सफाई	1	24387	20000	4387	0	20000	2078/07/09	2078/08/13	24090	19757	98.78
42	सियाले मोटर मार्ग कच्ची नाली निर्माण र बाटो चौडा	5	62904	50000	12904	0	50000	2078/07/09	2078/10/16	65576	50000	100
43	धँयेरे किल्चोक मार्ग नाली तथा अन्य निर्माण	3	167504 5	150000 0	175045	0	150000 0	2078/07/10	2078/11/23	195769 1	149999 9	100
44	गंगटे भार्तेखोलामा हायूम पाईप	2	81628	73000	8628	0	73000	2078/07/10	2079/03/21	81654	73000	100
45	थानपति मन्दिर मोटर मार्ग	2	59311	50000	9311	0	50000	2078/07/14	2078/11/13	59597	50000	100
46	वडा कार्यालय परिसरमा ग्राभेल	1	58111	58111	0	0	58111	2078/06/18	2078/07/15	57077	57077	98.22
47	पसले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो सरसफाई	3	46882	46882	0	0	46882	2078/07/23	2078/11/13	47113	46882	100
48	सियाले हलेदी मोटर मार्ग सफाई	1	23427	20000	3427	0	20000	2078/07/23	2078/09/07	23033	19665	98.32
49	समिभन्ज्याड डाँडावारी झरलाडदी मोटर मार्ग	5	59636	50000	9636	0	50000	2078/07/26	2078/10/24	59733	50000	100
50	मुलवाराही मोटर मार्गमा कल्भर्ट बनाउने काम	6	241765	217588	24177	0	217588	2078/07/28	2078/10/16	244660	217588	100
51	मनपाड ग्रामीण वस्ती विकास	6	339075	300000	39075	0	300000	2078/08/02	2079/02/13	315900	279400	93.13

	मोटर मार्ग											
52	बौलाहा ओडार झोलुडे पुलको मुखमा तारजाली नियन्त्रण	5	222501	200000	22501	0	200000	2078/08/05	2078/09/16	216496	194603	97.3
53	जनजागृति मोटर मार्ग	7	338450	300000	38450	0	300000	2078/08/08	2078/12/24	342405	300000	100
54	काफलथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	279990	250000	29990	0	250000	2078/08/13	2078/12/23	280431	250000	100
55	शान्तीराम मोटर मार्ग	6	567433	500000	67433	0	500000	2078/08/13	2078/11/18	567433	500000	100
56	सुन्तले मल्याड मोटर मार्ग	5	237969	200000	37969	0	200000	2078/08/13	2078/10/26	237972	200000	100
57	ठाडे खोला अमारेकुना लाल्टिन टोल जाने मोटर मार्ग	1	353193	300000	53193	0	300000	2078/08/15	2078/12/16	349426	296800	98.93
58	माझिलाड देखी पँयेर खोला हुँदै जनएकता कृषि मोटर मार्ग	7	177409	150000	27409	0	150000	2078/08/15	2078/09/21	184994	150000	100
59	पिपलचउर सियाले गैहावारी कुसुन्डे हुँदै चन्डी मन्दिर मोटर मार्ग	1	119288	100000	19288	0	100000	2078/08/15	2078/09/13	119039	99791	99.79
60	जामुने देखि स्वास्थ्य चौकी जने बाटो मोटर मार्ग	2	809615	725000	84615	0	725000	2078/08/15	2079/03/08	809881	725000	100
61	प्रमुख प्रशासकीय भवन जाने बाटो	4	183532	156000	27532	0	156000	2078/08/16	2078/11/13	195283	156000	100
62	जनएकता कृषि मार्ग ग्राभेल	7	118387	100000	18387	0	100000	2078/08/17	2078/12/24	121275	100000	100
63	माथिल्लो गुणादी खेतको बाटो निर्माण	1	121762	100000	21762	0	100000	2078/08/20	2078/10/26	118309	97164	97.16
64	रिष्टेपानी लामिडाँडा मोटर मार्ग	6	111280	100000	11280	0	100000	2078/08/20	2078/10/16	111791	100000	100

65	जामुने रिमले मोटर मार्ग नाली निर्माण	2	333608	300000	33608	0	300000	2078/08/22	2078/12/21	334501	300000	100
66	छविसे जौखोला धैरेनी मोटर मार्ग	6	355934	300000	55934	0	300000	2078/08/22	2078/10/21	363415	300000	100
67	हरियाली मोटर मार्ग	7	120064	100000	20064	0	100000	2078/08/22	2078/11/13	121056	100000	100
68	जामुने सेरा मोटर मार्ग	2	556670	500000	56670	0	500000	2078/08/23	2079/01/23	557021	500000	100
69	थर्पु पिपलथोक मोटरमार्ग	4	448531	400000	48531	0	400000	2078/08/28	2079/01/04	449083	400000	100
70	धारादी रातापानी मोटरमार्ग निर्माण	5	236836	200000	36836	0	200000	2078/08/29	2078/10/26	236996	200000	100
71	मुलबाराही मोटर मार्ग	6	176635	150000	26635	0	150000	2078/09/09	2078/10/18	177799	150000	100
72	कान्छि बाराही दाह संस्कार स्थल जाने बाटोमा कच्चे	5	167144	150000	17144	0	150000	2078/09/09	2078/11/25	170528	150000	100
73	कवादी मोटरमार्ग ग्राभल अधुरो	5	111375	100000	11375	0	100000	2078/09/09	2079/03/14	111870	100000	100
74	साउनेपानी पक्की नाला निर्माण	5	603724	600000	3724	0	600000	2078/09/09	2078/11/29	605471	600000	100
75	धारापानी छाक्राक मोटरमार्ग निर्माण	5	59301	50000	9301	0	50000	2078/09/09	2079/02/24	60417	50000	100
76	दम्सेरा भैसीखर्क मोटरमार्ग	2	333997	300000	33997	0	300000	2078/09/19	2079/01/19	327957	294575	98.19
77	नयाँपुल स्वारथोक मोटरमार्ग	1	343414	300000	43414	0	300000	2078/09/22	2079/01/22	326969	285634	95.21
78	छिम्लीस्वाँरा मोटरमार्ग बडा नं. ४	4	801005 3	720000 0	810053	0	720000 0	2078/09/25	2079/03/20	134590 96	972056 0	135.0 1
79	चोक्ने भित्री बाटो निर्माण	4	667560	650000	17560	0	650000	2078/09/27	2078/12/01	673870	650000	100
80	छिम्लीस्वाँरा सिस्नेरी मोटरमार्ग	4	118901	100000	18901	0	100000	2078/09/27	2078/11/29	119298	100000	100

81	गंगटे भर्तेखोला मोटरमार्ग	2	55794	50000	5794	0	50000	2078/09/ 28	2079/03/ 22	55863	50000	100
82	गुडगुडे ठाँटीदेखि भट्टराईथोक मोटरमार्ग	3	223859	200000	23859	0	200000	2078/10/ 02	2079/02/ 12	197452	176407	88.2
83	पसले उमाचोक मोटरमार्ग	2	559673	500000	59673	0	500000	2078/10/ 03	2079/03/ 21	559960	500000	100
84	गैहा भित्री बाटो निर्माण	4	112283	100000	12283	0	100000	2078/10/ 03	2078/11/ 18	114461	100000	100
85	बेलसोती छिद्रीबेसी मोटरमार्ग	6	222222	200000	22222	0	200000	2078/10/ 03	2078/12/ 01	223150	200000	100
86	चिमखान मोटरमार्ग	5	223320	200000	23320	0	200000	2078/10/ 03	2078/11/ 29	226865	200000	100
87	दक्षिणी रिडरोडमा कल्भर्ट बनाउने काम	1	223597	200000	23597	0	200000	2078/10/ 16	2079/01/ 04	222482	199002	99.5
88	तुरतुरे पिटेस्वाँरा मोटर मार्ग	6	334689	300000	34689	0	300000	2078/10/ 16	2079/03/ 24	335049	300000	100
89	तिनकुने स्कुल लाइन प्रगतीटोल नाली निर्माण	4	111987	100000	11987	0	100000	2078/10/ 17	2079/01/ 13	115282	100000	100
90	मल्लगाडे सौरा थानीथान मार्ग	3	106617	90000	16617	0	90000	2078/10/ 18	2079/02/ 12	109823	90000	100
91	जनजौ कुमारी स्कुल देखी पुरानो सडक	7	353394	300000	53394	0	300000	2078/10/ 18	2079/01/ 04	359591	300000	100
92	बाडेसाल मोटर मार्ग	6	354310	300000	54310	0	300000	2078/10/ 18	2078/12/ 16	357463	300000	100
93	जामुने रिमले मोटर मार्ग पहिरोमा माटो फिलिड	2	118529	100000	18529	0	100000	2078/10/ 20	2079/02/ 11	118724	100000	100
94	ध्यानथोक भित्री बाटो	4	139715	125000	14715	0	125000	2078/10/ 23	2079/01/ 04	125000	125000	100
95	कमलकोटे छतिवन डाडा मोटरमार्ग	2	177721	150000	27721	0	150000	2078/10/ 24	2078/12/ 25	179758	150000	100



96	जनजागृति मोटरमार्गको बडहरे गैरा देखी मोहनी डाडा सम्म स्तरन्नोती	7	111321	100000	11321	0	100000	2078/10/ 24	2079/01/ 04	114176	100000	100
97	मिन मा.वि.पछाडी वडा नं ४ र वडा नं ७ जोडनेवाटो मर्मत द्वारे खोला वाटो मर्मत	4	30790	25000	5790	0	25000	2078/10/ 25	2078/12/ 02	30790	25000	100
98	टुक्का मोटर मार्ग	7	55872	50000	5872	0	50000	2078/10/ 25	2078/11/ 30	56209	50000	100
99	मान्हौ सेती मोटर मार्ग	1	235447	200000	35447	0	200000	2078/10/ 26	2078/11/ 25	235361	199927	99.96
100	तिलेटार बेलसोती मोटर मार्ग	7	118223	100000	18223	0	100000	2078/11/ 01	2078/12/ 28	119325	100000	100
101	शान्ति मोटरमार्ग	6	117748	100000	17748	0	100000	2078/11/ 01	2078/12/ 17	120659	100000	100
102	वडहरे शाखा रोड कालोपत्र	2	800020	800000	20	0	800000	2078/11/ 01	2078/12/ 07	800952	800000	100
103	बेलसोती देखि छिद्रीवेशी मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/ 01	2079/03/ 21	59400	50000	100
104	हुलाकी मोटर मार्ग	7	176715	150000	26715	0	150000	2078/11/ 01	2079/02/ 13	179025	150000	100
105	मोहनी डाँडा जौखोला मोटर मार्ग	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/ 01	2079/03/ 21	59474	50000	100
106	बोहोरिबोट जाम्दी मोटर मार्ग	6	236372	200000	36372	0	200000	2078/11/ 01	2079/03/ 05	237616	200000	100
107	चण्डिथान ठाडो बाटो निर्माण	3	82943	70000	12943	0	70000	2078/11/ 02	2079/02/ 11	84947	70000	100
108	न्यू अकला युवा क्लव किल्चोक	3	83607	70000	13607	0	70000	2078/11/ 02	2079/01/ 13	84893	70000	100
109	तिलाटार कुसुण्डे मोटर मार्ग	7	501380	500000	1380	0	500000	2078/11/ 03	2079/02/ 25	541119	500000	100
110	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	176470	150000	26470	0	150000	2078/11/ 03	2079/03/ 25	179073	150000	100

111	बौलाह ओडार झोलुडेपुलको मुखमा पक्की नाला निर्माण	5	222433	200000	22433	0	200000	2078/11/08	2079/03/23	223124	200000	100
112	थर्पु बेलसोती मोटर मार्ग	7	223689	200000	23689	0	200000	2078/11/13	2079/03/05	226209	200000	100
113	कुलेचौर मार्ग स्तरोन्नती	3	223658	200000	23658	0	200000	2078/11/13	2079/03/23	207880	185891	92.95
114	ऐसेलु चौर बाटो निर्माण	3	82582	70000	12582	0	70000	2078/11/18	2079/02/20	57224	48328	69.04
115	मुल वाराही मोटर मार्ग कल्भर्ट (वडाका विभिन्न सडक मर्मत)	6	315189	280000	35189	0	280000	2078/10/28	2078/12/01	316890	280000	100
116	छाड थर्पु मोटर मार्ग अन्तर्गत गैह्य देखी पाँडेथो सम्म नाली तथा ग्रभेल	4	168083 7	150000 0	180837	0	150000 0	2078/11/25	2079/03/25	168205 4	150000 0	100
117	वहपुर देखि वरच्याड सम्म बाटो स्तरोन्नती	2	165016 2	140000 0	250162	0	140000 0	2078/08/16	2079/03/23	133384 0	113163 2	80.83
118	ज्यान्टयाड कल्भर्ट हर्वले गौरा हुदै बरच्याड जाने मार्ग मर्मत	1	165222	140000	25222	0	140000	2078/11/27	2079/01/04	164607	139479	99.63
119	वरच्याड वगैचा खेल मैदान निर्माण	1	104808	89000	15808	0	89000	2078/11/27	2079/01/04	104331	88595	99.54
120	जनज्योति मोटर मार्ग देखि कृषि मोटर मार्ग जोड्ने माझिलाड खण्डमा ग्रभेल	7	58905	50000	8905	0	50000	2078/11/29	2079/03/22	59565	50000	100
121	बालादेवी मोटर मार्ग	6	253741	220000	33741	0	220000	2078/11/30	2079/02/11	257682	220000	100
122	तिलाहारे पुरानो गल्ली बाटो स्तरोन्नती	3	61881	50000	11881	0	50000	2078/12/02	2079/01/19	61881	50000	100
123	समाज सेवी आमा समुहको भवन	7	111533	100000	11533	0	100000	2078/12/02	2079/02/25	111533	100000	100

124	पसले कोइरालाथोक माझिलाड कृषि मार्ग	3	335104	300000	35104	0	300000	2079/02/12	2079/03/21	360153	300000	100
125	सिस्नेरी हुर्चिलवास मोटरमार्ग	4	177027	150000	27027	0	150000	2078/12/04	2079/03/20	177845	150000	100
126	गैरा झरलाडदी मोटर मार्ग	4	235362	200000	35362	0	200000	2078/12/06	2079/03/23	239134	200000	100
127	मान्हौं सेती मोटर मार्ग	1	373855	300000	73855	0	300000	2078/12/08	2078/12/21	373364	299606	99.87
128	लंकेश्वर मोटर मार्ग	4	100000 0	100000 0	0	0	100000 0	2078/12/09	2079/03/24	100087 1	100000 0	100
129	बाखे चाप गैहा झोलुडे पुल जोड्ने मोटर मार्ग	1	140000	119000	21000	0	119000	2078/12/09	2079/02/24	139528	118599	99.66
130	शिव पाञ्चायन मोटर मार्ग	7	334227	300000	34227	0	300000	2078/12/16	2079/02/18	339562	300000	100
131	पिपलडिही कृषि मार्ग	2	166674	150000	16674	0	150000	2078/12/20	2079/03/23	167257	150000	100
132	दुर्गा मन्दिर भतेरी ठुलाचौर हुँदै दिर्वु दोभान मोटर मार्ग	1	167037	150000	17037	0	150000	2078/12/22	2079/02/11	165552	148666	99.11
133	कुलेचौर जिम्लडाँडा मोटर मार्ग	4	29566	25000	4566	0	25000	2078/12/22	2079/03/21	29694	25000	100
134	कालिका मोटर मार्ग	7	224869	200000	24869	0	200000	2078/12/23	2079/03/24	231304	200000	100
135	कालिका मन्दिर हुँदै धँयरे जोड्ने मार्ग	3	82500	70000	12500	0	70000	2078/12/28	2079/02/25	83976	70000	100
136	कोइरालथोक गौरीशंकर मन्दिरबाट पूर्व बगैँचा सम्म	3	59342	50000	9342	0	50000	2078/12/29	2079/02/13	59627	50000	100
137	अकला क्षेत्रेभन्ज्याड मोटर मार्ग	6	236159	200000	36159	0	200000	2078/12/30	2079/03/24	220597	186821	93.41
138	कुलेचौर सुन्तले मोटर मार्ग	4	117321 9	115000 0	23219	0	115000 0	2079/01/04	2079/03/23	111084	96194	8.36
139	जामुनेटार धोन्डे मोटर मार्ग	4	177890	150000	27890	0	150000	2079/01/04	2079/02/18	180192	150000	100

140	वागलेटार कुलो निर्माण	7	168251	150000	18251	0	150000	2079/01/ 04	2079/03/ 22	169779	150000	100
141	वडहरे मोटरमार्ग	4	82406	70000	12406	0	70000	2079/01/ 05	2079/02/ 18	82894	70000	100
142	टुक्का मोटर मार्ग वडा तर्फको	7	55690	50000	5690	0	50000	2079/01/ 04	2079/01/ 22	51394	46143	92.29
143	पसले स्वास्थ्य चौकी कोइरालाथोक कृषि मार्ग	3	70620	60000	10620	0	60000	2079/01/ 06	2079/02/ 11	72600	60000	100
144	हरियाली मोटर मार्ग	7	445892	400000	45892	0	400000	2079/01/ 13	2079/02/ 25	446766	400000	100
145	धरौदी बतासे जगनपुर मोटर मार्ग	5	757047	680000	77047	0	680000	2078/12/ 02	2079/02/ 27	801166	680000	100
146	भुलभुले मोटर मार्ग	7	176824	150000	26824	0	150000	2078/11/ 25	2079/02/ 12	179025	150000	100
147	जानसहयोगी मोटर मार्ग	7	178102	150000	28102	0	150000	2079/02/ 11	2079/03/ 24	178927	150000	100
148	गंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नती	6	170594	150000	20594	0	150000	2079/02/ 11	2079/03/ 03	170886	150000	100
149	माझगल्ली चापको बोट मडुवा हुँदै सालघारी सडक	3	119892	100000	19892	0	100000	2079/02/ 12	2079/03/ 08	119763	99892	99.89
150	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	112660	100000	12660	0	100000	2079/02/ 13	2079/03/ 24	113016	100000	100
151	जनजागृति मोटर मार्ग	6	471811	400000	71811	0	400000	2079/02/ 19	2079/03/ 15	473606	400000	100
152	थर्पु प्रहरी चौकी सम्म नाली तथा ग्राभेल	4	125669	110000	15669	0	110000	2079/02/ 23	2079/03/ 14	126984	110000	100
153	कालिका मोटर मार्ग	7	449738	400000	49738	0	400000	2079/02/ 24	2079/03/ 24	456174	400000	100
154	मनपाड स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा बाटो मर्मत	6	555734	500000	55734	0	500000	2079/02/ 26	2079/03/ 23	557564	500000	100

155	धैरे शान्तिटोल मार्ग उपकार चोक सम्म	3	77947	70000	7947	0	70000	2079/02/27	2079/03/23	85311	70000	100
156	अनन्ती कुवा जाने मार्ग विस्तार र कुवा संरक्षण	1	77487	70000	7487	0	70000	2079/2/30	2079/03/16	76773	69355	99.08
157	स्वास्थ्य इकाईबाट कोइरालाथोक कृषि मार्ग जोड्ने बाटो	3	59466	50000	9466	0	50000	2079/2/30	2079/03/24	58669	49330	98.66
158	छाड थर्पु मोटर मार्ग	4	337215	300000	37215	0	300000	2079/2/31	2079/03/25	337513	300000	100
159	थर्पु वेलसोति मोटरमार्ग	4	280478	250000	30478	0	250000	2079/2/31	2079/03/24	283574	250000	100
160	शान्तीटोल मार्ग स्तरोन्नती	3	177263	150000	27263	0	150000	2079/03/01	2079/03/23	177471	150000	100
161	जामुने दलाली डाँडा पक्की नाला निर्माण	2	278853	250000	28853	0	250000	2079/03/01	2079/03/25	277981	249218	99.69
162	धुलपुरे देखी भुलभुले मोटरमार्ग जोडन (तुरतुरे धारा जाने बाटो निर्माण)	5	57541	50000	7541	0	50000	2079/03/02	2079/03/23	58911	50000	100
163	काफ्लेथोक शिव मन्दिर बाघको खोर पक्की नाली निर्माण	2	557127	500000	57127	0	500000	2079/03/03	2079/03/24	488694	438584	87.72
164	घुम्ती टोल विकास संस्था जाने बाटो	4	116028	100000	16028	0	100000	2079/03/03	2079/03/23	116028	100000	100
165	जनज्योति मोटर मार्ग (रानीटारी देखी घुम्ती सडक निर्माण)	7	511648	450000	61648	0	450000	2079/03/05	2079/03/24	518986	450000	100
166	हटिया देखि फूलवारी मोटर मार्ग मर्मत तथा ग्राभेल कच्ची नाली निर्माण	5	127410	100000	27410	0	100000	2079/03/07	2079/03/23	127740	100000	100
	<b>जम्मा</b>		<b>52085823</b>	<b>46044925</b>	<b>5962625</b>	<b>78273</b>	<b>46044925</b>			<b>55992177</b>	<b>55992177</b>	

आर्थिक वर्ष 2078/79 मा सिंचाई अन्तर्गत सम्पन्न योजनाको विवरण											
सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङकन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
1	करादी कुलो निर्माण	4	332185	300000	32185	300000	2078/2/31	3/30/2078	310137	280088	93.36
2	सेराफाँट सिंचाई	6	111440	100000	11440	100000	2078/2/31	3/30/2078	102396	91885	91.88
3	बत्तिसेटार सिंचाई	6	166149	150000	16149	150000	2078/2/31	3/30/2078	158605	143189	95.46
4	अम्चुरे सिंचाई	6	222578	200000	22578	200000	9/6/2078	12/25/2078	226046	200000	100
5	लिमथान सिंचाई योजना	5	67319	60000	7319	60000	9/9/2078	12/25/2078	66362	59147	98.58
6	घर्तेकुलो घर्तेपानी सिंचाई	6	167467	150000	17467	150000	9/21/2078	12/1/2078	169444	150000	100
7	डुम्रे सिंचाई	6	832616	800000	32616	800000	10/4/2078	12/16/2078	835126	800000	100
8	छविसेटार सिंचाई	6	55896	50000	5896	50000	10/6/2078	3/24/2079	46129	41263	82.53
9	श्रीराम कृषि तथा पशु फर्मको लागि आकाशे पानी संकलन टंकी निर्माण	2	500000	500000	0	500000	10/17/2078	3/21/2079	501295	500000	100
10	पोखरे बाँध	4	115826	100000	15826	100000	11/2/2078	1/7/2079	112617	97229	97.23
11	बडहरे कुलो निर्माण	4	112719	100000	12719	100000	11/13/2078	1/7/2079	113039	100000	100
12	तिसेँ कुलो मर्मत	1	169342	150000	19342	150000	12/9/2078	3/23/2079	169342	150000	100
13	दिर्वु सिंचाई बाँध निर्माण	1	113454	100000	13454	100000	12/16/2078	3/23/2079	87935	77507	77.51
14	पिपलडिही सिंचाई	2	500000	500000	0	500000	12/20/2078	3/23/2079	464383	464383	92.88
15	स्याडदे खोला बाँध कुलो निर्माण	3	137015	115000	22015	115000	12/23/2078	3/25/2079	64483	47063	40.92

16	कराँदी बाँध कुलो निर्माण	6	166957	150000	16957	150000	2/27/2079	3/23/2079	167769	150000	100
	जम्मा		55856786	49569925	6208588	49569925			59587285		

पशु सेवा शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

क्र.सं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	इकाई	गत महिना . प्रगती	यस महिना . प्रगती	हाल सम्मको . प्रगती	बार्षिक प्रगती
१	उपचार सेवा					
१.१	गाई/गोरु	संख्या	१४५	१	१४६	१४६
१.२	भैसि	संख्या	३६३	१९	३८२	३८२
१.३	वाखा	संख्या	३०५२	६४	३११६	३११६
१.४	सुंगुर बंगुर	संख्या	३९२		३९२	३९२
१.५	कुखुरा	संख्या	८२१	९	८३०	८३०
१.६	कुकुर/विरालो/खरायो	संख्या	१४		१४	१४
	जम्मा		४७८७	९३	४८८०	४८८०
२	सर्जिकलउपचार					
२.१	गाई/गोरु	संख्या	१५		१५	१५
२.२	भैसि	संख्या				
२.३	वाखा	संख्या	२४	३	२७	२७
२.४	सुंगुर बंगुर	संख्या	२४		२४	२४
२.५	कुखुरा	संख्या				
२.६	कुकुर/विरालो	संख्या				
	जम्मा		६३	३	६६	६६
३	गाइनोक्लोजिकलउपचार					
३.१	गाई/गोरु	संख्या	२७		२७	२७
३.२	भैसि	संख्या	५०		५०	५०
३.३	वाखा	संख्या	२९		२९	२९
३.४	सुंगुर बंगुर	संख्या	४		४	४



३.५	कुखुरा	संख्या				
३.६	कुकुर	संख्या				
	जम्मा		११०		११०	११०
४	कृतिम गर्भाधानकार्यक्रम					
४.१	गाई	संख्या	२८६	३४	३२०	३२०
४.२	भैसि	संख्या	३०२	१७	३१९	३१९
	जम्मा		५८८	५१	६३९	६३९
५	प्रयोगशाला परिक्षण (गोवर परिक्षण)					
५.१	गाई	संख्या	२२	१	२३	२३
५.२	भैसि	संख्या	१४	१	१५	१५
५.३	वाखा	संख्या	२३		२३	२३
	जम्मा		५९	२	६१	६१
	कुलजम्मा		५६०७	१४९	५७५६	५७५६

६	जम्मा सेवाग्रहीको संख्या	जवान	५१५	२५	५४०	५४०
६.१	जनजातिमहिला	"	५१	४	५५	५५
६.२	जनजातिपुरुष	"	१३३	६	१३९	१३९
६.३	दलितमहिला	"	४९	२	५१	५१
६.४	दलितपुरुष	"	५९	१	६०	६०
६.५	अन्यमहिला	"	७७	५	८२	८२
६.६	अन्यपुरुष	"	१५६	७	१६३	१६३
७	राजश्व संकलन	नगद रु.	१३५६५	२१६०	१५७२५	१५७२५
८	बितरण कार्यक्रम					
८.१	जै घासको विउखरिद	के.जि	११००		११००	११००
९	औषधिखरिद	पटक	१	१	२	२
१०	प्रदेश स्तरिय ३ दिने तालिम					
१०.१	बाखापालनतालिम	जवान	४		४	४
१०.२	बंगुर तालिम	जवान	३		३	३
१०.३	कुखुरा तालिम	जवान	४		४	४
१०.४	गाई/भैसि तालिम	जवान	३		३	३
११	अनुदानवितरण कार्यक्रम					
११.१	गाई/भैसि/गोठ सुधार	जवान	१०		१०	१०
११.२	लेयर्स कुखुरा खोरसुधार (अण्डा आत्मानिर्भर )	जवान	३		३	३
११.३	मासु पसल सुधार	जवान	१		१	१
१३.४	माछा पोखरी निर्माण	जवान	५		५	५

११.५	प्रजननबोकावितरण (वोयर क्रस)	संख्या	७		७	७
११.६	बाखाखोर सुधार	जवान	१३		१३	१३
११.७	सुगुर/वंगुर खोर सुधार	जवान	१५		१५	१५
११.८	अनुवांसिकश्रोत संरक्षण लोकलकुबुरा खोर निर्माण	जवान	३		३	३
११.९	उत्कृष्ट कृषक सम्मान पुरस्कार	जवान	७		७	७
१२	अनुगमनमल्याडकन	पटक	१४		१४	१४
१३	समितिको बैठक	पटक	७		७	७
१४	भ्याक्सीनेसन कार्यक्रम					
१४.१	गाई/गोरु ( H.S+BQ F.M.D. )	संख्या	२६०१		२६०१	२६०१
१४.२	भैसि (H.S.+BQ. F.M.D. )	संख्या	३८०४		३८०४	३८०४
१४.३	बाखा(P.P.R. )	संख्या	२२९८७		२२९८७	२२९८७
१४.४	बंगुर/सुंगुर (Swin fiver F.M.D.)	संख्या	६५७६		६५७६	६५७६
१४.५	कुकुर (Rabis )	संख्या	९७६		९७६	९७६
	जम्मा		३६९४४		३६९४४	३६९४४
१५	परजिवि नियन्त्रण घुम्ति शिविर	पटक				२ पटक
	गाई/गोरु	संख्या	१४८		१४८	१४८
	भैसि		२२५		२२५	२२५
	बाखा		१९७९		१९७९	१९७९
	बंगुर		२८७		२८७	२८७
	कुबुरा		२१६५		२१६५	२१६५
	कुकुर		३		३	३
	हास		३५		३५	३५

	बन्ध्याकरण बोका		८		८	८
	जम्मा		४८४९		४८४९	४८४९
१५.१	लाभान्वीत सेवाग्राही		२२६		२२६	२२६
	महिला		११७		११७	११७
	पुरुष		१०९		१०९	१०९
१६	वर्षे, बहुवर्षे घास सुपर नेपियर वितरण	सेटस		४००००	४००००	४००००
१६.१	किम्बु घास वितरण	गोटा		२२००	२२००	२२००
१७	दुध उत्पादनमा अनुदान (प्रति लि.रु.३.५९)	लि.		१३९११७	१३९११७	१३९११७
१८	सुत्केरी गाई/भैसि पोषण खर्च (प्रति गाई/भैसि रु.२०००)	संख्या		९९	९९	९९
१९	जुनोटिक रोग सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	पटक		१	१	१
२०	गा.पा. स्तरिय ३ दिने तालिम (कुखरा,बंगुर)	पटक		२	२	२

### कृषि शाखाको आ.व २०७८/७९ को प्रगति विवरण

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	हाल सम्मको प्रगति	बजेट विनियोजन	खर्च रकम	कैफियत
१	आलु बिउ वितरण ५० % अनुदान	वितरण कार्य सम्पन्न	१२,५०,०००	१२,४६,२१५	
२	मौरी घर (खालि) वितरण ५०% अनुदान	वितरण कार्य सम्पन्न	१,५०,०००/-	१,२३,०००	
३	कुटनी पिसानी मेशिन ५०% अनुदान	वितरण कार्य सम्पन्न	२,००,०००/-	२,००,०००	
४	निलो तुथो तथा चुना वितरण १०० अनुदान	१११ के जी निलो तुथो १४६ के जी चुना वितरण	१,००,०००/-	९८,०००/-	
५	माटो परिक्षण		३,००,०००/-	३,००,०००/-	

६	कृषि सम्बन्धी ढुवानी		२,००,०००/-	३३,०००/-	
७	हाते ट्रयाक्टर ५०% अनुदान	४६ थान वितरण	१५,००,०००/-	१५,००,०००/-	
८	सिंचाईका लागि मोटर वितरण ५०% अनुदान	१३ थान वितरण	३,००,०००/-	१,०१,०७५/-	
९	कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम		१,००,०००/-	१,००,०००/-	श्री जनसेवा सहकारी सं लिको सहकार्यमा
१०	उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार		५०,०००/-	५०,०००/-	श्री जनसेवा सहकारी सं लिको सहकार्यमा
११	तरकारी पकेट क्षेत्रमा नमुना तरकारी नर्सरी निर्माण (८०% अनुदान )	तरकारी रिरिदम पशु तथा कृषि फर्ममा सपन्न	१,६०,०००/-	१,३२,०००/-	भीसीडीपीको आर्थिक सहयोगमा
१२	बेमौसमी तरकारी खेति तालिम	सम्पन्न	२५,०००/-		भीसीडीपीको आर्थिक सहयोगमा
१३	फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिने तालिम	सम्पन्न	२५,०००/-		भीसीडीपीको आर्थिक सहयोगमा
१४	बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले गरेको फर्ममा भकारो सुधार कार्यक्रम	संज्ञासुवालाई प्रति व्यक्ति रु २०,०००/- को दरले	१,००,०००/-	१,००,०००/-	भीसीडीपीको आर्थिक सहयोगमा
१५	कृषक भ्रमण सम्पन्न	१,२,३,४ का तरकारी त फलफुल खेति गरिरहेका	६६,४०५/-	६६,४०५/-	भीसीडीपीको आर्थिक सहयोगमा

		२४ जना कृषकलाई नेपा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले,कास्कीमा भ्रमण सम्पन्न			
१६	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा		१,००,०००/-	८९,०००/-	
१७	फलफुल बिरुवा ५०% अनुदानमा वितरण	आँप, १००० लिची, ४५०एवोकाडो, ३०० क र १३२८ बिजु सुन्तला, ७२५ कलमी र ८५० बिजु कागतीका बिरुवा वितरण सम्पन्न	५,००,०००/-		

### शिक्षा शाखा अन्तर्गत

### आन्तरीक स्रोत बाट विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च प्रतिशत
1	प्रारम्भिक बालविकास स.का. विद्यालय कर्मचारीहरुलइ थप अनुदान	1586000	1564500	98.64
2	प्रारम्भिक बालविकास स.का. विद्यालय कर्मचारीहरुलइ थप अनुदान	2100000	2100000	100
3	प्र.अ. बैठक व्यवस्थापन	50000	50000	100
4	एकिकृत पाठ्यक्रम तालिम	150000	0	0
5	विषयगत शिक्षक तालिम	400000	375000	93.99
6	ICT, SIP तालिम	150000	109910	73.27
7	अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन	150000	6444	4.30
8	कक्षा ८ परिक्षा संचालन	400000	348813	87.20

9	शिक्षा दिवस लक्षित कार्यक्रम	100000	0	0
10	शैक्षिक सामाग्री प्रदर्शनी	150000	0	0
11	स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन	300000	300000	100
12	खेलकुद सामाग्री वितरण	200000	200000	100
13	लेखा व्यवस्थापन तालिम	150000	146345	97.56
14	शैक्षिक योजना निर्माण	500000	0	0
15	विद्यालय स्काउट गठन र परिचालन	100000	0	0
	<b>जम्मा</b>	<b>6486000</b>	<b>5201662</b>	<b>80.19</b>

**शशर्त बाट विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट**

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च प्रतिशत
1	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दी शिक्षक, राहात अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान	63600	63467	99.8
2	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहात अनुदान शिक्षकको लागि तलब भत्ता अनुदान	21300	21300	100
3	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन थप समेत	7131	7121	99.8
4	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्य पुस्तक अनुदान	2007	1843.7	91.8
5	तोकीएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान	5646	4536.2	80.3
6	विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	1860	1658	89.1
7	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	600	600	100
8	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्यसम्पादनमा अधारीत प्रोत्साहान अनुदान	2850	2761	96.8
9	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाइ निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन	836	500	59.8
10	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामाग्री एवम् कक्षा ८ को परिक्षा व्यवस्थापन अनुदान	1124	977.2	86.9
11	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितीमा सिकाइ सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	400	372.1	93
12	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ती	813	586.4	72.1
13	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दी शिक्षक, राहात अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान थप	10375	10375	100
14	विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम	1427	1398	98
15	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार	6050	6050	100
	<b>जम्मा</b>	<b>126019</b>	<b>123545.6</b>	<b>98.03</b>

अपाड.गताका विवरण

क्र.सं.	अपाड.गताको विवरण	क वर्ग पूर्ण अशक्त (रातो)		ख वर्ग अति अशक्त (निलो)		ग वर्ग मध्यम अशक्त पहेलो		घ वर्ग सामान्य अशक्त सेतो		जम्मा	कै
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		
१	शारीरिक अपाडंगता	१	७	८	१७	९	२८	१८	२१	१०९	
२	दृष्टिविहीन	०	०	४	४	०	०	०	०	८	
३	पूर्ण दृष्टिविहीन	०	०	५	२	०	०	०	०	७	
४	न्यून दृष्टियुक्त	०	०	०	०	१	१	०	०	२	
५	बहिरा	०	०	१६	१५	०	०	०	०	३१	
६	सुस्त श्रवण	०	०	०	०	२	०	२	२	६	
७	बौद्धिक अपाड.गता	६	३	३	८	५	५	०	०	३०	
८	स्वर वा बोलाई सम्बन्धि अपाड.गता	०	०	०	०	१	३	०	१	५	
९	श्रवण देष्टिविहीन	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	अनूवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया)	०	०	०	१	०	०	०	०	१	
११	अटिज्म (autism)	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	मनोसाजिक अपाड.गता	१	०	०	०	०	०	०	१	२	
१३	बहुअपाड.गता	४	११	५	४	१	०	०	०	२५	
	यस महिनाको कूल जम्मा	१२	२१	४१	५१	१९	३७	२०	२५	२२६	

नोट अ.प.न. २१६ को डकूमेन्ट नपूगेकाले गणना नगरिएको

यस म्याग्दे गाउँपालिकामा २०७४ चैत्र महिना बाट ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्य शुरू गरिएको हो ।

वितरित ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रको २०७४/०७५ देखि ०७८/७९ असार मसान्त सम्मको प्रगती विवरण

क्र.सं.	गत आ.व. २०७७/७८ सम्मको			यस आ.व २०७८/७९को मात्र			हाल सम्मको कूल जम्मा		
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
१	१७५	१३८	३१३	७१	७९	१५०	२४६	२१७	४६३



महिला तथा बालबालिका २०७८/७९ स्वीकृत कार्यक्रम र प्रगती विवरण			
कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक		
	वजेट रु हजार	खर्च	बाकी
अपाड.गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अभिमूखि करण एवं सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा परिचय पत्र वितरणका लागि सेवा प्रवाह (वडा स्तरमा)	२१०	२१००००	०
अपाड.गता सरोकार समिति परिचालन तथा बैठक	३०	१५८५०	१४१५०
एकल महिला , पिछडिएका,, विपन्न दलित तथा अपागंता भएका व्यक्तहरुका लागि व्यवसायिक सिपविकास तालिम तथा व्यवसायीक वस्तुगत टेवा	२७०	९९०००	१७१०००
वडागत रुपमा बालकलव गठन तथा परिचालन	२१०	२१००००	०
समूदायमा विद्यमान हिंसा न्युनिकरण का लागि सरोकारवाला हरु विच अन्तरपुस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम एवं ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण तथा (ज्येष्ठ नागरिक दिवस)	१५०	५९३६६	९०६३४
ज्येष्ठ नागरिक मन्च परिचालन तथा बैठक	२०	०	२००००
ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालन	१००	९५९४५	४०५५
समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसा तथा घरेलूहिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम (नियमित रुपमा गर्ने समूदाय वा वडा स्तरमा) र १६ दिने अभियान समेत	२००	१९९४३९	५६१
असहाय, हिंसा पिडित महिला, तथा बालबालिकाका लागि सहायत कोष स्थापना	५०	०	५००००
किशोरावस्थाका समस्य र चुनौती तथा मानव बेचबिखन ,वाल विवाह रोक थाम वारे सचेतना अभिवृद्धि तालिम एवं गाउपालिका स्तरीय किशोरिहरुका विकास सञ्जाल गठन (२ दिने )	१००	९९६०९	३९१
समूदायका अगुवाहरुका लागि न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र वर्तमान कानूनवारे सचेतना मूलक कार्यक्रम	१००	४२९००	५७१००
महिलाहरुका लागि नेतृत्व विकास तालिम	१००	१०००००	०
एकल पुरुषहरुको गाउपालिका स्तरीय सञ्जाल गठन	६०	०	६००००
लागूऔषध दूव्यसनी विरुद्ध गाउपालिका स्तरीय सरोकार समिति गठन तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम	१००	७९८८०	२०१२०
तिज विशेष कार्यक्रम	१००	९८०००	२०००
महिला दिवस	१००	१०००००	०
विद्यालय तथा समूदायमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यशाला २ स्थान	१००	१०००००	०
	२०००	१५०९९८९	४९००११

उद्यम विकाश शाखा (मेड्पा कार्यक्रम) तर्फ :

क्र.सं	विवरण	लक्ष्य	तालिम लिनेको संख्या	पुरुष	महिला	वडागत रुपमा
१.	नयाँ उद्यमी सृजना तर्फ	६० जना	९२ जना			
२	होम स्टे तथा पुष्प व्यवसाय सिपमुलक तालिम		३०	३	२९	म्याग्दे ७
३	व्यवसायीक अचार बनाउने तालिम		२०		२०	म्याग्दे ३
४.	हाते टयाक्टर मर्मत तालिम		१२	१२		म्याग्दे २
५.	पशुपालन तथा कृषि तालिम		१५	१	१४	म्याग्दे १
६.	गुडीया तथा सजावट तालिम		१५		१५	म्याग्दे १

➤ लक्ष्य : ६० जना

➤ प्रगति : ९२ जना

स्तरउन्नती तर्फ :

क्र.सं	विषय	तालिम लिनेको संख्या	महिला	पुरुष	ठेगाना
१	व्युटीपार्लर तालिम	१४	१४		म्याग्दे ४
२.	गुडीया तथा सजावट निर्माण	१४	१४		म्याग्दे ४
३.	गुडीया तथा सजावट निर्माण	१०	१०		म्याग्दे ५
४.	सिलाई कटाई	१२	१२		म्याग्दे ६

➤ लक्ष्य : ५० जना

➤ प्रगति : ५० जना

पूर्वाधार शाखा

भवन निर्माण तर्फ								
सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	ठेक्का नं.	सम्झौता मिति	ठेक्का स्विकृत रकम	कामको प्रगति बिबरण	फर्म	कैफियत
१	वडा भवन निर्माण	३,४	१४,१५,२०७ ७।०७८	२०७७।११।१०	४५,३०,९२४.० ०	सम्पन्न	देउरालि बिल्डर्स, व्यास-३	
२	वडा भवन निर्माण	६,७	१६,१७ ,२०७७।०७८	२०७७।११।१०	४५,३०,९२४.० १	८०-८५ % सम्पन्न	देउरालि बिल्डर्स, व्यास-४	
३	गाउँपालिका को प्रशासकिय भवन( DPR Est.amt =9,97,48,184 .04)	४	18- 2077/078	2077.12.12	4,34,81,158.20(E stimated amount=7,48,08, 948.13)	४०( COLUMN को काम सुरु)	M/S Worldwide/ Sushan J/V Ranibari-3, Kathmandu	
४	गाउँपालिका को सभाहल भवन( DPR=9,79,57,044.3)	३	१९- २०७७/०७८		२,९८,७२,६७१।४ ( Est. amt. 5,95,85,499.42)	४० % काम सम्पन्न	surya/MNC/Loy al JV,लेखनाथ नेपाल	
५	थर्पु स्वास्थ्य चौकिलाइ १० शैयाको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माण	४	22- 2077/078	२०७८।०२।३०	Estimated amount= 105042275.03( Tender amount=7,34,50, 196.77)	COLUMN 30-40%	Rishishakti- Homniraman j/v	
६	Landfield Site Management and Treatment Plant	२	१९- २०७८।०७९	२०७९।०२।२४	१,४०,९५,१४७.२०	काम सुरु	श्री ए.बि निर्माण सेवा	

७	Construction of Motorable Bridge connecting Myagde-5 and shuklaganda ki-7	५	23-2077/78	2078.03.01(Notice)	2,12,90,001.17(including VAT) contract Amount 1,40,43,145.7	सम्झौता भएर काम सुरु फाउन्डेसन को काम सकेर wall को काम सुरु	kasyap Nirman Sewa and Suppliers	
---	---	---	------------	--------------------	---	---	----------------------------------	--

क्र. स.	योजनाको किसिम	एका ई	वडा न १	वडा न २	वडा न ३	वडा न ४	वडा न ५	वडा न ६	वडा न ७	जम्मा
१	नया ट्राक खन्ने काम	मि	१९५०	६४०	९४७	८००	२५०	३००	१०९१	५९७८
२	पक्क नाला बनाउने काम	मि	९०	५१३	७९६	१४२५	३३०	३८०	३३१	३८६५
३	ग्राबलको काम	मि	७२८	२०००	११४७	१८२३	३७५	१८००	१४८४	९३५७
४	आर.सि.सि तथा पि.सि.सि को काम	मि	५३	७३	०	५३५	५५	६०	५७	८३३
५	कालोपत्रेको काम	मि	०	१०५	८०५	४४	०	०	०	९५४
६	हयुम पाईपको काम	प्रति	३५	११	०	७	०	७	४४	१०४
७	खानेपानिको पाइपलाइन बिस्तारको काम	मि	२२००	८४३	५००	३०००	४५०	१२००	४००	८५९३
८	खानेपानि ट्याङ्कि निर्माण	प्रति	७	४	१	५	१	१	३	२२
९	सामुदायिक भवन, शौचालय, मन्दिर आदि निर्माण तथा मर्मत	प्रति	३	१०	१८	१३	१५	११	७	७०
१०	गाबियनको काम	घ. मि	३७०	१०४	११२	७३१	१२०	२००	२४	१६६१
११	रिटेनिङ्ग बालको काम	मि	०	६१	८	१३	२५	०	५१	१५८
१२	पुल ।कल्भट निर्माण	मि	१	१	०	१	१	४	१	९

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शाखा

- कुल अख्तियारी १३ लाख रुपैया मात्र
- कुल खर्च रकम रुमात्र रुपैया ५८०हजार ६१लाख १२ .
- बचत रकम रु रुपैया मात्र ४२०हजार ३८ .

## सामाजिक सुरक्षा भत्ता

- कुल अखितयारी ११ करोड ३ लाख ४५ हजार ८ सय ५६ रुपैया मात्र
- कुल खर्च १० करोड ९७ लाख १८ हजार ६१० रुपैया
- बचत रकम ६ लाख २७ हजार २४६ रुपैया
- मृत्युबाट फिर्ता भएको रकम ४ लाख ६६ हजार ७९२ रुपैया

## व्यक्तिगत घटना दर्ता (२०७८ बैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म)

- जन्म दर्ता ७८२ -
- मृत्यु दर्ता ३०५ -
- विवाह दर्ता ३४४ -
- बसाईसराई दर्ता
  - सरि आएको ३० -९
  - सरि जाने - ४३३
- सम्बन्ध विच्छेद दर्ता - ३६
- कुल जम्मा १६५२ घटना दर्ता भएको

## शाखाबाट भएका कार्यक्रम

- म्याग्दे गाउँपालकाको टोल टोलमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता दर्ता शिविर अभियान कार्य सम्पन्न ।
- ७ वटै वडामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन कार्य सम्पन्न ।
- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, वडा सहायक कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता र डिजिटलजेशन वारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
- नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, बैकका शाखा प्रबन्धक, वडा कार्यालयका सहायक कर्मचारी र कार्यक्रम संग सम्बन्धित व्यक्तहरूलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
- म्याग्दे गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण टोल विकास संस्था पदाधिकारी, महिला स्वास्थ्य स्वसेविका विद्यालय शिक्षकहरूका लाई सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि अधिमुखिकरण कार्यक्रम तथा जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- बैशाख १ गतेदे देखि ७ गते सम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सप्ताह कार्यक्रम म्याग्दे गाउँपालिकाका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा निवन्ध प्रतियोगिता सम्पन्न भएको ।
- सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचना लगातार रेडियो माध्यमबाट प्रसारण भई रहेको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहको परिचयपत्र नविकरण कार्य सम्पन्न ।
- त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकास समयमा नै निकास ।
- बार्षिक व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन विभागमा पठाईएको ।
- सम्पूर्ण बैक संग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमका साथै वितरण सम्बन्धि सम्झौता भएको ।

## १ नं वडा कार्यालय गुणादी तनहुँ

आ.व.२०७८/०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीको विवरण:-

क्र.स	किस्ता (त्रैमासिक)	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग (पूर्ण अपाङ्ग)		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
		संख्य	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	संख्या	रकम
१	प्रथम	२१४	२५३२९१०	६९	५४५३००	५६	४४६८८०	४५	३५३७८०	४	४७८८०	१२	७६६०८	६७	९६६०१	४६७	४०,९९,४५९
२	दोश्रो	२१२	२५३४६६०	७०	५५३२८०	५४	४३०९२०	४८	३७३९९६	४	४७८८०	१२	७६६०८	७५	११२०३२	४७५	४१,२९,३७६
३	तेश्रो	२१६	२५७३६५१	६९	५४७९६०	५५	४३८९००	५०	३७७७२०	५	५५८६०	१२	७६६०८	७७	११३८०१	४८४	४१,८४,५००
४	चौथो	२२६	२६६५३००	७२	५६१२६०	५२	४१४९६०	५१	४०१६६०	५	५९८५०	१२	७६६०८	७३	११४४८६	४९१	४२,९४,१२४
जम्मा:-			१०३०६५२१		२२०७८००		१७३१६६०		१५०७५५६		२११४७०		३०६४३२		४३६९२०		१,६७,०७,४५९

आ.व.२०७८/०७९ मा भएका सिफारिस तथा राजश्वको विवरण:-

विवरण ( सिफारिस )	श्रावण		भाद्र		आश्विन		कार्तिक		मार्ग		पौष		माघ		फागुन		चैत्र		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ		जम्मा रकम रु			
	सं ख्य	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम	सं	रकम
घरवाटो सिफारिस	१ ४	१०१ १०	१ ४	८४ ८०	७	४०५ ०	१३	७९४ ५	१६	६९२ ५	१	१०८ ००	५	३६९ ५	१९	१७९ ९०	८	४३१ ५	४	१९१ ०	६	२९७ ५	१	९९५ ०	१३	४ ४५	१३	८९,१
चारकिल ला सिफारिस	१ ४	७९९ ५	१३	८१९ ०	६	४४ ००	९	५२७ ०	७	२८० ०	१२	७३१ ०	१	४०८ ०	६	२०७ ५	६	३४२ ०	३	१७८ ०	१	४४ ००	४	१६६ ०	१०	१ ५२,५	१०	५२,५
नागरिक ता सिफारिस	२२	३४० ०	१३	१५० ०	११	१९० ०	२	५६० ०	२६	५२० ०	२	३४० ०	८	१४० ०	२	५४० ०	१	३२० ०	१७	२४० ०	२	४७० ०	२	४२ ००	२४	५	४२,३	४२,३
पेन्सन सिफारिस	४	५५० ०	-	-- -	-	-- -	-	---	५	२२० ०	-	---	४	१६० ०	२	१४० ०	-	-- -	-	-- -	१	९००	-	---	१४	११,६०	०	११,६०
आयश्रोत प्रमाणित	-	-- -	३	३०० ०	५	६०० ०	१	१०० ०	२	२०० ०	१	१०० ०	१	३९० ०	३	११५ ००	४	८० ००	२	२१९ ००	७	१३५ ००	१	१५० ०	३०	७३,३०	०	७३,३०
व्यवसाय दर्ता	२	१०० ०	४	३८० ०	३	१५० ०	४	९००	-	-- -	१	२००	-	---	-	-- -	१	२००	१	३००	-	-- -	-	---	१६	७,९०	०	७,९०
सर्जमिन मुचुल्का	२	८० ०	२	८००	४	१४० ०	-	---	१	३००	-	---	१	३००	२	६००	२	१०० ०	२	८० ०	-	-- -	१	५००	१७	६,५०	०	६,५०
अन्यसिप	१	५३७	२	९६६	२	११४	२	६६०	१३	१०८	३६	१०६	७	३७०	१५	७६०	१	१९६	१	९३६	३३	१७८	३६	५९	२५	११८,६	११८,६	

गरिस	८	०	९	०	५	५६	०	०	३०	२०	०	०	७	०६	८	०	८०	४७	७	२९								
व्यक्तिगत घटनादरता	२४	५४०	१०	२८०	१२	२७०	२४	७३०	२७	८९०	२६	९१०	१३	३६०	४०	७२०	११	४०	२	११०	२२	८३०	२	७६०	२३	७०	३	७०
नाता प्रमाणित	१०	३००	५	१९०	४	१४०	८	२८०	९	३३०	११	३५०	२	८००	३६	१४६	१	३८०	४	१६०	१२	५५०	७	२५०	११	४४	७	००
जम्मा	११०	४१७	९३	४०१	७	३४८	१०	३७४	७	४२४	१२	४५९	५	२३०	१	६८३	७	४७५	७	५१०	१२	५८१	१	३३८	११	५२४	११	५५४
भूमिकर / मालपोत	१०	३२०	९	२२८	४	११८	५	२२९	४	१२५	७	२९५	३	१३३	७	२५१	३	२४	२१	९६२	५	१५३	१	३२९	७४	२५	२	९६
कुल जम्मा	२१	७३	१	६२	११	४६	१६	६०	११	५५	१	७५	७	३६	२२	९३	११	७१	१	६०	१७	७३	२१	६६	१९	७७	२	५०

		गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय																
		स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय																
		म्याग्दे गाउँपालिका															वडा न १	
		तनहुँ																
स.न.	विवरण	लिङ्ग	वैशाख	जेष्ठ	असार	साउन	जम्मा	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	जम्मा	पुष	माघ	फागुन	चैत्र	जम्मा	कुल जम्मा
१	जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	२६	१	०	७	३४	६	३	१०	६	२५	७	७	२	३	१९	७८



			पुरुष	23	0	1	6	30	1	5	5	9	20	3	2	3	1	9	59
2	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या		महिला	2	0	0	2	4	0	0	1	2	3	0	1	2	2	5	12
			पुरुष	3	2	2	2	9	2	0	1	3	6	1	2	8	0	11	26
3	विवाह दर्ता सङ्ख्या			11	0	1	6	18	1	0	6	4	11	8	4	10	5	27	56
4	बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको दर्ता सं		1	0	0	1	2	0	0	1	1	2	1	1	3	0	5	9
		गएको दर्ता सं		0	1	0	1	2	0	0	1	2	3	4	5	1	1	11	16
5	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या			0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	3	0	5	7
	जम्मा			<b>66</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>263</b>
	३५ दिन भित्र दर्ता भएको			5	1	1	5	12	3	3	3	5	14	4	12	14	3	33	59
	१ वर्ष भित्र दर्ता भएको			14	2	2	8	26	3	4	3	9	19	1	3	8	4	16	61
	१ वर्ष पछि दर्ता भएको			47	1	1	13	62	4	2	19	13	38	19	9	10	5	43	143
	जम्मा			<b>66</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>263</b>
	बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको सदस्य सं	महिला	4	0	0	0	4	0	0	2	2	4	5	3	5	1	14	22
			पुरुष	4	0	0	2	6	0	0	3	2	5	5	2	4	2	12	23
		गएको सदस्य सं	महिला	0	3	0	2	5	0	0	2	3	5	7	9	5	0	19	29
			पुरुष	0	3	0	1	4	0	0	2	3	5	8	10	1	0	19	28

बडा नं २ को २०७८/०७९ आन्तरिक राजश्व

आय														
संके त नं.	श्रोत/शीर्षक	साउन	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	असार	जम्मा
<b>१. आन्तरिक स्रोत</b>														
१.१	स्थानीय कर तर्फ													
१.१ .१	मालपोत तथा भूमि कर	६१,४४५ .००	३५,०७५. ००	२१,७२० .००	२२,८०० .००	२१,८३० .००	३४,०८५ .००	२७,६८० .००	२५,१७०. ००	२२,७७५ .००	१४,५४० .००	३०,८७५ .००	१७,७०० .००	३,३५,६९ ५.००
१.१ .२	घरजग्गा कर													-
१.१ .३	बहाल कर	३,२४०. ००	१४,२०० .००	३,६००. ००	११,५००. ००		७,७२०. ००	७२०.० ०	६००.००		२०,००० .००		६०,६२७. ००	१,२२,२ ०७.००
१.१ .४	विटौरी कर													-
१.१ .५	व्यवसाय कर													-
१.१ .६. १	वक्यौता	१७,५०५. ००	१७,९०२. ००	६,५१३.० ०	१५,१४४. ००	२६,०९२ .००	४,५१७. ००	११,९५१ .००	१०,८५८ .००	१०,२११. ००	३,४७६. ००	१,७९०. ००	७,१०३.० ०	१,३३,०६ २.००
१.१ .६. २	पटके सवारी कर													-
१.१ .७	एकीकृत सम्पत्ति कर	३६,७४०. ००	२३,६२०. ००	१५,५४० .००	८,५६०. ००	१०,४३५ .००	११,०६०. ००	६,१३०. ००	१८,४५० .००	१२,७५० .००	१७,००० .००	२४,६५० .००	१३,१५०. ००	१,९८,० ८५.००
१.१ .९	विज्ञापन कर													-
जम्मा स्थानीय कर		१,१८,९३ ०.००	९०,७९७ .००	४७,३७३ .००	५८,००४ .००	५८,३५७ .००	५७,३८२ .००	४६,४८ १.००	५५,०७८ .००	४५,७३६ .००	५५,०१६ .००	५७,३१५. ००	९८,५८ ०.००	७,८९,० ४९.००











	जम्मा	17	4	15	13	59	33	3	1	43	12	1	1	20	0	182		
	३५ दिन भित्र दर्ता भएको	4	2	8	7	21	13	1	0	3	11	37	3	1	4	10	18	76
	१ वर्ष भित्र दर्ता भएको	2	5	4	4	15	5	7	6	7	25	5	4	7	2	18	58	
	१ वर्ष पछि दर्ता भएको	11	7	3	2	23	15	1	3	8	25	61	5	11	8	8	32	116
	जम्मा	17	4	15	13	59	33	3	1	43	12	1	1	20	68	250		

म्याग्दे गाउँपालिका २०७८/०७९ योजना प्रगति	
योजनाको संख्या	५१
सम्झौता भएका योजनाको संख्या	४९
काम सम्पन्न भएका योजनाको संख्या	४९
काम सम्पन्न नभएका योजनाको संख्या	२

म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं २ कार्यालय सञ्चालन खर्च आ.व. २०७८/०७९								
क्र.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजन रकम	प्रथम	दोस्रो	तेस्रो	चौथो	जम्मा रकम	बाँकी रकम
१	पानी तथा विजुली	२००००	6630	1820	720	10830	20000	0
२	विविध	१८००००	49900	27570	54130	48400	180000	0
३	मेसिनरी तथा औजार मर्मत तथा सम्भार सञ्चालन खर्च	२००००	10000	5300		4700	20000	0



४	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	८००००	43030	18580		18390	80000	0
५	जम्मा	३०००००	109560	53270	54850	82320	300000	0

### ३ नं. वडा कार्यालय

#### आ.व.०७८/०७९को श्रावण देखि अषाढ ३२ गते सम्मको आम्दानी विवरण

महिना	एकिकृत कर तर्फ	नगदी तर्फ	जम्मा	महिना	एकिकृत कर तर्फ	नगदी तर्फ	जम्मा	महि ना	एकिकृत कर तर्फ	नगदी तर्फ	जम्मा	कुल जम्मा
साउन	१११३९०	५२०६५	१६३४५ ५	मसीर	५८६८८	६२५२०	१२१२० ८	चैत्र	२०५२ २	३५८५०	५६३७२	३४१०३५
भदौ	६७८५५	३९४००	१०७२५ ५	पौष	४४१८२	४४५२०	८८७०२	वैशा ख	९६१३	५६८५५	६६४६८	२६२४२५
असोज	४३६८६	३२८७६	७६५६२	माघ	३१३८४	५२६३५	८४०१९	जेष्ठ	१८९० ७	२८९५५	४७८६२	२०८४४३
कार्ति क	३९०११	३८९१०	७७९२१	फागुण १	४२५४४	६४०५९	१०६६० ३	आषा ढ	२९२५ २	२९१८०	५८४३२	२४२९५६
जम्मा	२६१९४ २	१६३२५ १	४२५१९ ३	जम्मा	१७६७९ ८	२२३७३४	४००५३ २	जम्मा	७८२९४	१५०८४०	२२९१३ ४	१०५४८५ ९

आ.व.078/079 को श्रावणदेखि अषाढ ३२ गते सम्म वितरणभएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विवरण

सि न	लक्षित वर्ग	प्रथम त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तृतीय त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		कुल जम्मा रकम	कै
		लाभग्राही संख्या	रकम	लाभग्रा ही संख्या	रकम	लाभग्रा ही संख्या	रकम	लाभग्रा ही संख्या	रकम		
१	जेष्ठ नागरिक	१३०	१५५७३२०	१३०	१५५६०० ०	१३०	१५५६०० ०	१३३	१५७५७७ २	६२४५०९२	
२	जेष्ठ दलित	१९	१४५५५२	१९	१५१६२०	१९	१५१६२०	२१	१६२२६०	६११०५२	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२४	१९१५२०	२४	१८५००८	२४	१८५००८	२४	१९१५२०	७५३०५६	
४	विधवा	३८	३०३२४०	३९	३११२२०	३९	३११२२०	३९	३११२२०	१२३६९००	
५	पूर्ण अपाङ्ग	९	१०७७३०	९	१०७७३०	९	१०७७३०	९	१०७७३०	४३०९२०	
६	आशिक अपाङ्ग	१०	६३८४०	१२	७२३५२	१२	७२३५२	१२	७६६०८	२८५१५२	
७	दलित बालबालिका	४०	५८७८६	३८	५८२४२	३८	५८२४२	३६	५६४६१	२३१७३१	
	जम्मा	२७०	२४२७९८८	२७१	२४४२१७ २	२७१	२४४२१७ २	२७४	२४८१५७ १	९७९३९० ३	

मिति २०७७ श्रावण देखि २०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण

सि.नं.	विवरण	लिङ्ग											
1	जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	जम्मा	मसरि	पौष	माघ	फाल्गुण	जम्मा	
		पुरुष	7	4	4	3	18	2	9	2	4	17	
2	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या	महिला	1	4	1	0	6	3	10	3	2	18	
		पुरुष	1	1	1	3	6		2	1	2	5	
3	विवाह दर्ता सङ्ख्या		0	1	1		2		2	0	1	3	
4	बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको दर्ता सं	5	2	1	2	10	1	1	1	5	8	
		गएको दर्ता सं	1	0	1	1	3	3	1	1	4	9	
5	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या		0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	
	जम्मा		0				0	0	0	0	0	0	
	३५ दिन भित्र दर्ता भएको		15	12	9	10	46	11	25	8	19	63	
	१ वर्ष भित्र दर्ता भएको		2	4	1	6	13	4	0	4	12	20	
	१ वर्ष पछि दर्ता भएको		3	2	2	2	9	4	5	0	3	12	
	जम्मा		10	6	6	2	24	3	20	4	4	31	
			15	12	9	10	46	11	25	8	19	63	

विवरण	लिङ्ग																कुल जम्मा	
		वैशाख	जेठ	असार	साउन	जम्मा	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	जम्मा	पुष	माघ	फागुन	चैत्र	जम्मा		
जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	4	1	3	7	15	4	4	3	2	13	19	2	4	6	31	59	
	पुरुष	4	1	0	1	6	4	1	0	3	8	0	3	2	3	8	22	
मृत्यु दर्ता सङ्ख्या	महिला	0	1	0	1	2	1	1	0	0	2	2	1	2	0	5	9	
	पुरुष	1	0	1	0	2	1	1	3	0	5	2	0	1	1	4	11	
विवाह दर्ता सङ्ख्या		5	2	2	5	14	2	1	2	5	10	1	1	5	1	8	32	
बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको दर्ता सं	0	0	0	1	1	0	1	1	3	5	1	1	4	2	8	14	
	गएको दर्ता सं	1	0	0	1	2	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	8	
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या																		
<b>जम्मा</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>155</b>	
३५ दिन भित्र दर्ता भएको		3	1	0	2	6	4	1	7	5	17	0	4	11	5	20	43	
१ वर्ष भित्र दर्ता भएको		2	3	1	3	9	2	2	1	5	10	5	0	3	0	8	27	
१ वर्ष पछि दर्ता भएको		10	1	5	11	27	6	6	2	5	19	2	4	5	1	39	85	
<b>जम्मा</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>155</b>	
बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको सदस्य सं	महिला	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	1	1	17	4	23	32
		पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	2	3	9	5	19
	गएको सदस्य सं	महिला	1	0	0	1	2	0	0	2	3	5	0	0	4	4	8	15
		पुरुष	2	0	0	5	7	0	0	2	4	6	0	0	3	2	5	18

सि.नं.	कुल योजना संख्या	उपभोक्ता समिति गठन भई योजना संभौताको लागि सिफारिस गरिएका योजना संख्या	लागत ईस्टिमेट तयार भई संभौता भएका योजना संख्या	कार्य सम्पन्न भएका योजना संख्या	निर्माणधिन योजना संख्या	सुरु नभएका योजना संख्या	कैफियत
1	58	58	58	57		1	एक योजनाको भुक्तानी लिन नआएको
	जम्मा	58	58	57		1	

सि.नं.	विवरण	महिन I प्रथम चौमासिक					दोश्रो चौमासिक					तेश्रो चौमासिक					कुल जम्मा
		साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	जम्मा	मंसिर	पुष	माघ	फागुन	जम्मा	चैत्र	बैशाख	जेठ	आसार	जम्मा	
1		2	1	2	2	7	2	3	3	2	10	2	0	2	2	6	23
	वहा समितिको वंठक																
	जम्मा	2	1	2	2	7	2	3	3	2	10	2	0	2	2	6	23

मिति २०७८ श्रावण देखि २०७८ आषाढ ३२ गते सम्म गरिएका विभिन्न सिफारिस विवरण

सि. नं.	विवरण	महिना	पंथम चौमासिक (मंसिर-फाल्गुण)अवधिमा भएको कार्य प्रगती					देश्रे चौमासिक (मंसिर-फाल्गुण)अवधिमा भएको कार्य प्रगती					तेश्रे चौमासिक (चैत्र-आषाढ)अवधिमा भएको कार्य प्रगती					कैफियत
			साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	जम्मा	मंसिर	पुष	माघ	फागुन	जम्मा	चैत्र	बैशाख	जेठ	आषाढ	जम्मा	
1	धुमीकर तथा मालपोत	149	96	61	65	371	62	89	63	71	285	40	15	30	15	100	756	
2	घर बहाल कर	2	0	2	0	4	1	1	0	1	3	1	0	0	1	2	9	
3	सिफारिस (चार किल्ला,घरबाटो ना.प्र.आदी.	86	68	59	68	281	70	78	82	59	289	38	28	50	25	141	711	
4	व्यतिगत घटना दर्ता	11	9	7	11	38	6	10	6	9	31	13	9	14	6	42	111	
5	नाता प्रमाणित	4	7	4	3	18	3	3	5	3	14	6	4	1	1	12	44	
6	अन्या सिफारिस	4	6	4	3	17	3	7	7	5	22	12	2	1	0	15	54	
	जम्मा	256	186	137	150	729	145	188	163	148	644	110	58	96	48	312	1685	

म्याग्दे गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालय

१. यस म्याग्दे गाउँपालिका ४ नं. वडाका जनप्रतिनिधीहरूको विवरण

क्र.सं.	पदाधिकारीको नामथर	पद	सम्बन्धित पार्टी	सम्पर्क नम्बर	कैफियत
१	दिपक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	नेपाली काँग्रेस	९८०४१८९९९८	
२	बद्रिका भट्टराई	वडा सदस्य	नेपाली काँग्रेस	९८४६१७६०७२	
३	डोल वहादुर सुनार	वडा सदस्य	नेपाली काँग्रेस	९८५६००६३६७	
४	बम वहादुर मस्राङ्गी	वडा सदस्य	नेपाली काँग्रेस	९८४६३७५४९८	
५	श्री माया नेपाली	वडा सदस्य	नेपाली काँग्रेस	९८१४११५५६५	

१. यस म्याग्दे गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

	नामथर	पद	ठेगाना	सम्पर्क नम्बर	कैफियत
१	सरिता सुवेदी	वडा सचिव	चापाकोट-३ स्याङ्गजा	९८६१११३५११	
२	गंगा नाथ मिश्र	सव. इन्जिनियर	व्यास-२, तनहुँ	९८४१३७२९१२	
३	एश्वर्य आले	कार्यालय सहायक	म्याग्दे-४, तनहुँ	९८४६१७२८६९	
२	सविता सैयाजु श्रेष्ठ	कार्यालय सहयोगी	म्याग्दे-४, तनहुँ	९८०५८५९६६३	

२. आ.व. २०७८/०७९ सिफारीसहरूको विवरण

क्र.स.	सिफारीस	सिफारीसको संख्या	कैफियत
१	म्याग्दे गाउँपालिकाको कार्यालय	३८९	
२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ	९१	
३	मालपोत कार्यालय तनहुँ	२१४	
४	चारकिल्ला प्रमाणित	११४	
५	नाता प्रमाणित	१२२	
६	अन्य	८३४	
	जम्मा	१७६४	

३. मिति २०७८ श्रावण देखि २०७९ असार मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण

सि.नं.	विवरण	लिङ्ग														जम्मा
			साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पुष	माघ	फागुन	चैत	वैशाख	जेठ	असार		
1	जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	4	3	5	6	११	2	6	6	२	३	४	३	५५	
		पुरुष	5	4	0	6	५	२	6	7	०	१	१	१	३७	
2	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या	महिला	3	2	2	2	२	१	३	६	४	१	२	२	३१	
		पुरुष	2	3	0	2	२	२	२	४	२	१	३	१	२५	
3	विवाह दर्ता सङ्ख्या		४	८	४	३	९	३	१	८	५	१	४	५	५२	
4	बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको दर्ता सं	०	०	०	०	०	३	१	०	०	१	०	०	५	
		गएको दर्ता सं	०	०	१	2	३	५	०	२	३	०	३	२	२२	
5	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या	0	१	0	1	०	०	२	१	१	०	१	०	७	७	
	<b>जम्मा</b>		<b>१८</b>	<b>२१</b>	<b>1२</b>	<b>२२</b>	<b>३२</b>	<b>१८</b>	<b>२१</b>	<b>३४</b>	<b>१७</b>	<b>८</b>	<b>१८</b>	<b>१४</b>	<b>२३४</b>	
	३५ दिन भित्र दर्ता भएको		५	३	५	८	५	३	४	८	३	४	८	७	३७	
	१ वर्ष भित्र दर्ता भएको		८	७	२	५	१०	५	४	१७	४	१	२	४	३३	
	१ वर्ष पछि दर्ता भएको		५	1१	५	९	१७	१०	१२	९	१०	१	८	३	६३	
	<b>जम्मा</b>		<b>१८</b>	<b>२१</b>	<b>१२</b>	<b>२२</b>	<b>३२</b>	<b>१८</b>	<b>२१</b>	<b>३४</b>	<b>१७</b>	<b>८</b>	<b>१८</b>	<b>१४</b>	<b>२३४</b>	



४. म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. ४ को आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व विवरण

क्र.सं.	विवरण	कर / शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
1	भुमि तथा मालपोत कर - 11314	2,36,100.00	0	3,940.00	2,40,040.00
2	सम्पत्ति कर - 11313	1,11,450.00	0	55	1,11,505.00
3	अन्य कर - 11691	400	0	0	400
4	अन्य दस्तुर - 14249	59,110.00	0	0	59,110.00
5	अन्य सेवा शुल्क - 14219	2,400.00	0	0	2,400.00
6	अन्य सिफारिस - 14243	35,200.00	0	0	35,200.00
7	घर बहाल कर - 11321	1,57,175.00	0	0	1,57,175.00
8	घरबाटो सिफारिस - 14243	1,37,955.00	0	0	1,37,955.00
9	चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिस - 14243	1,37,665.00	0	0	1,37,665.00
10	नक्सापास दस्तुर - 14242	1,000.00	0	0	1,000.00
11	नागरिकता सिफारिस दस्तुर - 14243	59,500.00	0	0	59,500.00
12	नाता प्रमाणित दस्तुर - 14245	57,800.00	0	0	57,800.00
13	नामसारी सिफारिस - 14243	8,600.00	0	0	8,600.00
14	पेन्सन सिफारिस - 14243	10,000.00	0	0	10,000.00
15	पार्कीङ शुल्क - 14241	400	0	0	400
16	बक्यौता -	68,884.00	0	0	68,884.00
17	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - 14244	87,000.00	0	0	87,000.00
18	सर्जमिन मुचुल्का -	5,900.00	0	0	5,900.00
19	सिफारिस दस्तुर - 14243	2,27,230.00	0	0	2,27,230.00
जम्मा		14,03,769.00	0	3,995.00	14,07,764.00

**५. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सामाजिक सुरक्षा विवरण**

लक्षित वर्ग	प्रथम चौमासिक		दोस्रो चौमासिक		तेस्रो चौमासिक		चौथो चौमासिक	
	लाभग्राही संख्या	रकम	लाभग्राही संख्या	रकम	लाभग्राही संख्या	रकम	लाभग्राही संख्या	रकम
जेष्ठ नागरिक	२११	२५०४६४७	२११	२४९५८१६	२१५	२५०६७७३	२१७	२५७७३२०
जेष्ठ दलित	७६	५९३१८०	७९	६२२४४०	८३	६४३८९८	८४	६५३५०२
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	६९	५४५३००	७०	५४५७४०	७०	५५८६००	७१	५५२७६५
विधवा	६३	५०००८०	६४	५०५४००	६४	४८८८९०	६२	४८९४४०
पूर्ण अपाङ्ग	३	३५९१०	३	३५९१०	३	३५९१०	३	३५९१०
आशिक अपाङ्ग	१३	८२९९२	१७	१०००१६	१६	१०२१४४	१६	१०२१४४
दलित बालबालिका	७९	१२२८४७	८९	१३०८०१	९४	१४०८३८	९४	१४०८३८
<b>जम्मा</b>	<b>५१४</b>	<b>४३८४९५६</b>	<b>५३३</b>	<b>४४३६१२६</b>	<b>५४३</b>	<b>४४७७०५३</b>	<b>५४७</b>	<b>४५५४४०४</b>

**६. आर्थिक वर्ष ०७८ | ०७९ मा सञ्चालित योजनाहरु**

योजनाको किसिम	परिमाण	एकाई	कैफियत
<b>भवन सम्बन्धि-भौतिक संरचना निर्माण</b>			
आमा समुह भवन/टोल बिकास संस्था भवन, प्रतिक्षालय/पाटि-पौवा/चौतारो मन्दिर आदि निर्माण तथा मर्मत	13	सङ्ख्या	नयाँ निर्माण/ अधुरो सम्पन्न
<b>सडक सम्बन्धि काम</b>			
नयाँ ट्रयाक खन्ने काम	800	मिटर	
सडकको चौडाई बढाउने काम	3,384	मिटर	
कच्चि नालि खन्ने काम	2,348	मिटर	
पाईप लाईन खन्ने काम	50	मिटर	
पक्कि नालि बनाउने काम	1,425	मिटर	
पक्कि सडक निर्माण- आर.सि.सि. ढलान	207	मिटर	
पि.सि.सि ढलान (बाटो)	326	मिटर	

ग्राबेल गर्ने काम	1,823	मिटर	
कालो पत्रे बाटो	43	मिटर	
बाटो मर्मत	180	मिटर	
पुल/कल्भर्ट/कजवे -आर.सि.सि	1	सङ्ख्या	
ह्युम पाईप	7	थान	
पहिरो तथा सडक सरसफाइ	9,657	मिटर	
<b>सिंचाई सम्बन्धि काम</b>			
सिंचाई कुलो-पक्कि	-	मिटर	
सिंचाई बाँध	-	सङ्ख्या	
<b>संरचना संरक्षण(रिटेनिड स्टक्चर)</b>			
<b>सम्बन्धि काम</b>			
रिटेनिड स्टक्चर-ग्याबिन जालि	731	घ.मि.	
रिटेनिड बाल	13	मि.	
तारजाली घेराबार	2	ब.मि.	
<b>खानेपानि सम्बन्धि काम</b>			
कुवा/पंधेरो/धारा/इनार निर्माण/ मर्मत	3	सङ्ख्या	
पाईप खरिद	200	मिटर	
फर्निचर खरिद	1	सङ्ख्या	
मोटर /ईन्भटर ब्याट्री खरिद	3	सङ्ख्या	
पानि ट्याङ्कि निर्माण	3	सङ्ख्या	
<b>अन्य-</b>			
खरको छानो बिस्थापन कार्यक्रम	-	घर सङ्ख्या	
बिपत् प्रभावितलाई पुर्नस्थापना	-	घर सङ्ख्या	

**आ.वं. ०७८।०७९ मा सञ्चालित योजनाहरु**

जम्मा योजनाहरु संख्या:	४२
सम्पन्न योजनाहरु संख्या: :	४२
शंसोधन भएका योजनाहरु संख्या:रु :	३

## ७.आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का मा सञ्चालित कार्याक्रमहरु

जम्मा कार्याक्रम संख्या:	९
सम्पन्न भएका कार्याक्रमहरु :	७
शंसोधन भएका कार्याक्रमहरु :	२

### सम्पन्न भएका कार्याक्रमहरु

जेष्ठ नागरीक सम्मान

अपांग व्यक्तिहरुको सम्मान

पर्यटन प्रवर्द्धन कार्याक्रम

आदिवासि जनजाती कार्याक्रम

दलित लक्षित कार्यक्रम

युवा क्षमता विकास कार्याक्रम

म्याग्दे साहित्य समाज

### यस म्याग्दे गाउँपालिका ४ नं. वडा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण देखि असार मसान्त सम्म भएका वडा समितिको बैठक विवरण

क्र.सं.	महिना	बैठक संख्या	कैफियत
१	साउन	२	
२	भदौ	२	
३	असोज	२	
४	कार्तिक	२	
५	मंसिर	२	
६	पुस	२	
७	माघ	२	
८	फागुन	२	
९	चैत	२	

१०	बैशाख	२	
११	जेठ	२	
१२	असार	२	
जम्मा		३६	

यस म्याग्दे गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट प्रदान भएका सेवाहरूको विवरण

क्र.सं.	विवरण	जिम्मेवार व्यक्ति	लाग्ने समय	कैफियत
१	विभिन्न सिफारिसहरू	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी	सोही दिन	सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढिमा ३ दिन
२	नाता/चारकिल्ला/घरबाटो प्रमाणित	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी	सोही दिन	सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढिमा ३ दिन
२	व्यक्तिगत घटना दर्ता	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी	सोही दिन	सर्जिमिन गर्नुपर्ने भए बढिमा ३ दिन
३	एकिकृत सम्पती कर अशुल	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी	सोही दिन	
४	राजध्व अशुल	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी	सोही दिन	

## ९. बजेट भन्दा फरक गैरबजेटरी कामहरूको विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	लक्षित समूह	मुख्य उपलब्धी	कै
१	बस्ती / टोल स्तरीय योजना छनौट अभिमुखिकरण कार्यक्रम	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू	योजना छनौट सम्बन्धी जानकारी भएको	

### अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू

- वडाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाहरू सबै असार गते भित्र सम्पन्न भएको । 21
- वडाका सम्पूर्ण योजनाहरू काम सम्मन्न भएको ।
- वडामा संकलन हुने राजस्व पछिल्लो पछिल्लो हप्ता भित्र नै बैंक दाखिला भएको ।
- मासिक प्रगती विवरण ५ गते सम्ममा पेश भएको ।
- योजना छनौट देखि कार्यान्वयन सम्म वडाको सर्वसम्मत निर्णय बाट सम्पन्न भएको ।
- योजनाको निरन्तर अनुगमनमा वडा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकी प्रगती पेश गर्न लगाइएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको नामावली कार्यविधि बमोजिम नविकरण र दर्ता गर्ने कार्य भएको ।
- कृषकहरूलाई विभिन्न समयमा कृषि ज्ञानकेन्द्र मार्फत अनुदानामा कृषि सामग्री तथा बिउबिजन मगाई सहूलियत दरमा वितरण गरिएको ।
- कोभिड महामारीलाई रोकथाम गर्न टोल विकास संस्था तथा नागरिकहरूलाई चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको साथै कोभिड बाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई आर्थिक सहयोगको लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गरिएको ।
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरका छाना विस्थापित कार्यक्रमको लागि वडा रहेका सेवान्ग्राहीहरूको पहिचान गरी गाउँपालिकामा सिफारिस गरि रकम निकासी
- प्राकृतिक विपत व्यवस्थापन तथा पिडितलाई आर्थिक सहयोगको लागि गाउँपालिका तथा अन्य निकायमा सिफारिस गरिएको ।
- व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ताको लागि पुर्ण रुपमा अनलाईन प्रणाली लागु गरिएको ।
- वडाका विभिन्न टोलहरूमा घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दर्ता शिविर सञ्चालन गरिएको ।
- पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यस वडामा रहेका सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भए नयाँ भवनबाट सेवा वितरण सुरुवात भएको
- जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको।

वडा समिति द्वारा वडामा रहेका विभिन्न टोलहरू तथा उपभोक्ताहरू सग अन्तरक्रिया मार्फत आ व ०७९।०८० को लागि योजनाहरू सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएको ।



14	1424 1	पार्किङ्ग शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1424 2	नक्सापास दस्तुर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1424 3	सिफारिस दस्तुर	471	12873 0	458	119362. 5	250	11999 5	1151	368087. 5
17	1424 4	व्यक्तिगत घटना दर्ता	32	13100	48	17600	28	18100	108	48800
18	1424 5	नाता प्रमाणित दस्तुर	24	8200	28	10200	31	11700	83	30100
19	1422 3	शिक्षा सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1161 3	व्यवसाय कर	7	3500	5	2500	3	1500	15	7500
21	1424 9	अन्य दस्तुर	33	14700	85	16900	55	13000	173	44600
22	1431 1	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1431 2	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1452 9	अन्य राजश्व	0	0	0	0	0	0	15	0
hDdf			568	30118 0	626	228172. 5	370	20530 5	1551	734657. 5



सि. नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	प्रथम चौमाशिक	दोस्रो चौमाशिक	तेस्रो चौमाशिक	कुल जम्मा	कैफियत
1	एकता मगर समाज भवन	150000	0	150000	0	150000	
2	कवादी मोटरमार्ग ग्रावेल	100000			100000	100000	
3	कान्छि वाराहि इर्ना प्रवद्धन कार्यक्रम	500000			500000	500000	
4	कान्छि वाराहि मोटर मार्ग	22900		22900		22900	गा.पा.
5	कान्छिवाराहि मन्दिरमा खानेपानी ट्याङ्कि र धारा निर्माण	50000		50000		50000	
6	काफलस्वारा आमा समुह अधुरो भवन निर्माण	200000			200000	200000	
7	काफलस्वारा देखी डाँडावारी विद्युत नाङ्गोतार खरिद	50000		50000		50000	
8	कालभैरव मन्दिर रेलिङ्ग	300000		300000		300000	
9	भैरवथान मन्दिर	200000		200000		200000	
10	कुपन टोल दलित वस्तिका लागि तटवन्ध	50000		50000		50000	
11	गगल धुंगे देवी थान पुल निर्माण	100000		100000		100000	
12	घरेडी फुलवारी सामुदायिक भवन	200000		200000		200000	
13	घडेरी सामुदायिक भवन	150000		150000		150000	
14	चिमखान मोटरमार्ग	100000		100000		100000	
15	चौतारो निर्माण अधुरो क्रियापुत्री भवन	संसोधन	0	0	0	0	भुङ्गेखोला तार जाली
16	छाङ्गपाटन नयाँवस्ती झिरुवास मोटरमार्ग	3500000		350000		350000	
17	छाङ्गपाटन नयाँवस्ती मुलावारी झिरुवास मोटरमार्ग	300000		300000		300000	
18	छाङ्गपाटन मगर समाज भवन कम्पाउन्ड र गेट	500000		500000		500000	
19	छाङ्गपाटन वाटो सडक पुलको मुख देखि वैकुण्ठे सम्म पक्कि नाली र ग्राभल	200000		200000		200000	
20	छाङ्गपाटन शिवालय मन्दिर निर्माण	150000		150000		150000	
21	टार मोटरमार्ग	100000		100000		100000	

22	तल्लो छाङ्गपाटन सडक वाटो ग्राभल	100000		100000		100000	
23	थानीदेवी मन्दिर शौचालय निर्माण	100000		100000		100000	
24	देवी स्थान मन्दिर मोटर मार्ग	50000	0	0	0	0	काम हुन नसकेको
25	धारापानी छाक्राक मोटरमार्ग पहरा कटिङ्ग	150000		150000		150000	
26	धारापानी छाक्राक सामुदायिक भवन	1000000			1000000	1000000	ससद विकास कोष बाट
27	धारापानीमा शौचालय निर्माण	100000			100000	100000	
28	धेरौंदी मोटरमार्ग स्तरउन्नती	250000		250000		250000	
29	नँयावस्ती घडेरी मोटरमार्ग तारजाली	100000	0	0	0	0	काम हुन नसकेको
30	नँयावस्ती घडेरी मोटरमार्ग स्तरउन्नती	200000		200000		200000	
31	वडा नं. 5 अन्य पूर्वाधार निर्माण (ठेक्का प्रभावित क्षेत्र)	500000			500000	500000	
32	फुलवारी सामुदायिक भवन	100000		100000		100000	
33	भर्लाङ्गदी खानेपानी योजना सोलार मोटर मार्मत	100000		100000		100000	
34	भुङ्गेखोला तारजाली नियन्त्रण	150000			150000	150000	
35	माथिल्लो साउनेपानी सामुदायिक भवन	150000			150000	150000	
36	मेनका सामुदायिक भवन	150000		150000		150000	
37	म्याग्दे खोला बौलाहा ओडार तारजाली नियन्त्रण	300000		300000		300000	
38	रिट्टेपानी धेरौंदी कल्भर्ट निर्माण	300000		300000		300000	
39	रिट्टेपानी धेरौंदी कल्भर्ट निर्माण	1500000			1500000	1500000	
40	वडा नं. 5 अन्तर्गतका सडकहरु सरसफाई	145000	145000			145000	
41	विद्युत तार खरिद	60000		60000		60000	
42	वोटेनीटार मोटरमार्ग पक्की नाला निर्माण	200000		200000		200000	
43	वोटेनीटार वस्तिमा पक्की नाला निर्माण	600000		600000		600000	लागत सहभागिता
44	वोटेनी रातापानी धारादी मोटरमार्ग	100000		100000		100000	

45	वोटेनी शिवालय मन्दिर सिँडि ट्रष्ट निर्माण	150000		150000		150000	
46	वोटेनीटारमा तटबन्धका लागि जाली	50000			50000	50000	
47	बौलाहा ओडार झोलुङ्गे पुलको मुखमा पक्की नाला निर्माण	150000			150000	150000	
48	ब्रह्माछाप नारायणपुर सामुदायिक भवन	50000		50000		50000	
49	शिव मन्दिर झकास फुलवारी	500000		500000		500000	
50	शिव मन्दिर निर्माण चिमखान	100000			100000	100000	
51	शेराखोला खानेपानी मुहान संरक्षण	50000		50000		50000	
52	समिभञ्ज्याङ्ग डाँडावारी झरलाङ्गदी मोटरमार्ग	100000		100000		100000	
53	साउनेपानी खानेपानी मुहानमा च्याम्बर निर्माण	50000			500000	500000	
54	सारुखोला खानेपानी योजना	600000			6000000	6000000	लागत सहभागिता
55	सारुखोला पानीट्याङ्की तारवार	50000		50000		50000	
56	सिँयालेर बौलाहा ओडारमा सामुदायिक भवन निर्माण	650000		650000		650000	लागत सहभागिता
57	सिँयाले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	50000			50000	50000	
58	सुन्तले मल्याङ्ग मोटरमार्ग पहरा कटिङ्ग	150000		150000		150000	
59	तार जाली ग्याभिङ्ग सूर्य नेपाल पछाड	2082505		2082505		2082505	
60	हिरामणि प्रा. वि. गेट निर्माण	100000		100000		100000	सानातिना पुर्वाधार
61	कृषि पर्वधन कार्यक्रम	50000		50000		50000	संसोधन गरि कृषक भ्रमण
62	बंगुरको बच्चा वितरण कार्यक्रम	50000					कोभिडको कारण हुन नसकेको
63	अपङ्ग सम्बन्धि कार्यक्रम	60000					कोभिडको कारण हुन नसकेको

64	आरान सामाग्री खरिद	50000			50000		
65	खेलकुद विकास कार्यक्रम	100000			500000		५०००० बाकी
66	छात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	100000			100000		
67	छात्र सिकाई केन्द्र	50000			50000		
68	जेष्ठ नागरिक सम्मान	50000	50000				
69	दलित सम्बन्धी कार्यक्रम	60000			60000		
70	म्याग्दे साहित्य संस्कृति सम्वर्दन	20000			20000		
71	मलिला सिप विकास तालिम कार्यक्रम	100000		100000			
72	विद्यार्थिहरुलाई भोला वितरण	50000		50000			
73	सार्वजनिक सुनवाई	50000			50000		
74	संस्कृति पर्यटन प्रवर्दन	100000		100000			
<b>जम्मा</b>		<b>19100405</b>				<b>20810405</b>	

आ. ब. 2077/078 को योजनाहरु सम्बन्धि प्रगति विवरण

क्र.सं.	राजस्व शिर्षक	प्रगति विवरण	एकाइ	कैफियत
1	पक्की सडक	1140.00	मिटर	
2	नयाँ सडक निर्माण/पुरानो मर्मत तथा स्तरोन्नती	8838.70	मिटर	
3	सडक ग्राभल	989.50	मिटर	
4	कच्ची नाला	410.00	मिटर	
5	पक्की नाला	1538.50	मिटर	
6	खानेपानी ट्याङ्की	3.00	गोटा	
7	खानेपानी पाईपलाईन	5900.00	मिटर	
8	खानेपानी मोटर खरिद मर्मत	1.00	गोटा	
9	शौचालय	4.00	गोटा	
10	सामुदायिक भवन निर्माण/मर्मत तथा टूट्ट निर्माण	13.00	गोटा	
11	ग्याबीन जाली	59.00	गोटा	
12	खोला नियन्त्रण पर्खाल	32.00	मिटर	
13	पुल कल्भर्ट	2.00	गोटा	
14	सिडि तथा रेलिङ्ग	169.46	मिटर	
15	विद्युत तार	1412.00	मिटर	
16	गेट निर्माण	2.00	गोटा	
17	मन्दिर निर्माण	3.00	गोटा	

सि.नं.	विवरण		३५ दिन भित्र		१ वर्षभित्र		१ वर्षपछि		जम्मा घटना दर्ता संख्या		जम्मा संख्या	कैफियत	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष			
1	जन्म दर्ता सङ्ख्या		3	5	11	5	24	26	38	36	74		
2	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या		5	4	5	3	0	7	10	14	24		
3	विवाह दर्ता सङ्ख्या		3	3	4	4	15	15	22	22	22		
4	बसाइँसराइ	दर्ता सङ्ख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		आएको परिवार सं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गएको परिवार सं	8		0	0	0	0	0	8		8	
		आएको सदस्य सं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		गएको सदस्य सं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या	0	3		0	0	0	0		0	3		
	जम्मा घटना दर्ता संख्या		22	12	20	12	1	48	78	72	131	0	

६ नं. वडा कार्यालय

न्यायदे गाउँपालिका

वडा नं. ६ को कार्यालय,

छाङ्ग, तनहुँ

विषय : घटना दर्ता विवरण ।

मिति २०७८ श्रावण देखि २०७९ असार मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण

सि.नं.	विवरण	लिंग	साउन	भदौ	असोज	कात्तिक	मंसिर	पुष	माघ	फागुन	चैत	वैशाख	जेठ	असार	जम्मा
			५	४	२	१०	९	६	४	३	९	२	४	४	४
१	जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	५	४	२	१०	९	६	३	९	२	४	४	४	६२
		पुरुष	६	८	०	८	७	४	४	७	४	१	१	३	५
२	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या	महिला	१	०	४	६	३	०	१	३	४	५	२	३	३१
		पुरुष	४	३	०	७	२	१	३	२	१	२	५	५	०
३	विवाह दर्ता सङ्ख्या		६	७	२	४	१३	६	१	१३	७	२	४	६	७२
४	सम्बन्ध विच्छेद		०	१	१	२	०	०	१	०	०	१	१	०	७
५	बसाइगाह दर्ता सङ्ख्या	आफ्नो दर्ता स	१	०	०	०	१	०	०	१	२	०	०	१	६
		गाफ्नो दर्ता स	१	३	१	३	१	७	४	४	२	०	०	३	२

न्यायदे गाउँपालिका  
६ नं. वडा कार्यालय, तनहुँ  
छाङ्ग, प्रदेश, नेपाल  
२०७२

*(Signature)*

हिरा लाल गुरुङ  
वडा अध्यक्ष

म्याग्दे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, छात्र, तनहुँ  
विषय : आन्तरिक आम्दानी समन्वयमा ।

सि.न	आम्दानी शीर्षक न	आम्दानी शीर्षक	माप		कारण		वैय		वैय		अन्त		अन्त	
			उम्मा कटौत/रु	रकम	उम्मा कटौत/रु	रकम	उम्मा कटौत/रु	रकम	उम्मा कटौत/रु	रकम	उम्मा कटौत/रु	रकम	उम्मा कटौत/रु	रकम
१	११२१३	व्यापारिक कर			५८	२११७५/-	१०	३८८५/-			३०	१०२२०/-	३३	१२०८०/-
२	११२१४	सिमापार कर			१	८३५/-								
३	११२१५	भवन निर्माण कर												
४	११२१६	भवन निर्माण कर												
५	११२१७	भवन निर्माण कर												
६	११२१८	भवन निर्माण कर												
७	११२१९	भवन निर्माण कर												
८	११२२०	भवन निर्माण कर												
९	११२२१	भवन निर्माण कर												
१०	११२२२	भवन निर्माण कर												
११	११२२३	भवन निर्माण कर												
१२	११२२४	भवन निर्माण कर												
१३	११२२५	भवन निर्माण कर												
१४	११२२६	भवन निर्माण कर												
१५	११२२७	भवन निर्माण कर												
१६	११२२८	भवन निर्माण कर												
१७	११२२९	भवन निर्माण कर												
१८	११२३०	भवन निर्माण कर												
१९	११२३१	भवन निर्माण कर												
२०	११२३२	भवन निर्माण कर												
२१	११२३३	भवन निर्माण कर												
२२	११२३४	भवन निर्माण कर												
			०	५५,८२०.०	०	५५,८२०.०	५३	८१,३२५.०	५३	८१,३२५.०	१०६	२०,८२०.०	१०६	२०,८२०.०
				५५,८२०.०		५५,८२०.०								९,३३,३१०.०

म्याग्दे गाउँपालिका  
६ नं वडा कार्यालय, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

*(Signature)*

हिरा लाल गुरुङ  
वडा अध्यक्ष



म्याग्दे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, छात्र, तनहुँ  
विषय : आन्तरिक आम्दानी सम्बन्धमा ।

सि न	आम्दानी शीर्षक न	आम्दानी शीर्षक	क्षेत्र		भदौ		असार		कात्तिक		मंसिर		पौष	
			अम्मा करदाता	रकम	अम्मा करदाता	रकम	अम्मा करदाता	रकम	अम्मा करदाता	रकम	अम्मा करदाता	रकम	अम्मा करदाता	रकम
१	११२१२	सर्पति कर	१०३	४५०६२०/-	५१	२०३२४०/-	३७	२५४३९०/-	३९	१८४२५०/-	३९	२५४३९०/-	३९	२५४३९०/-
२	११२१४	शुभिकर	१	२००००/-	१	१०८०००/-								
३	११२१५	घर ब्याज कर												
४	११२१६	ब्याज विदेशी कर												
५	११२१७	भैरवा पक्. पम्. सम्बन्धित रकम												
६	११२१८	शुभिक माना सवारी माधुन कर												
७	११२१९	अन्य माधुनिक कर												
८	११२२०	परिवहन शुल्क												
९	११२२१	व्यापिक रकम												
१०	११२२२	विद्युत सेवा शुल्क												
११	११२२३	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री												
१२	११२२४	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क												
१३	११२२५	किताब लेखनी आम्दानी												
१४	११२२६	पाकिड शुल्क												
१५	११२२७	नस्मापान रकम												
१६	११२२८	निकासित रकम	४१	२८८२४०/-	३८	२०३१००/-	६६	२२४००/-	६६	४३३५०/-				
१७	११२२९	खानिजन शुल्क	१२	४००००/-	१९	११२०००/-	४	४००००/-	२४	१२९०००/-				
१८	११२३०	माना प्रमाणित रकम	४	२००००/-	१८	७१०००/-	८	२४०००/-	२०	१०२०००/-				
१९	११२३१	किताब सेवा												
२०	११२३२	कारवाज कर												
२१	११२३३	अन्य रकम												
२२	११२३४													
		जम्मा	१९३	९२,९९७०/-	१०७	९,२७,४४०/-	११६	९,६२,९९०/-	१६९	२४,३९,०००/-	०	८,९३,७९०/-	०	८२,४०,९००/-
				९,२९,९७०/-		९,२९,९७०/-		९,६२,९९०/-		२४,३९,०००/-		८,९३,७९०/-		८२,४०,९००/-

म्याग्दे गाउँपालिका  
६ नं. वडा कार्यालय, तनहुँ  
नगडकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

*(Signature)*

हिरा लाल गुरुङ  
वडा अध्यक्ष

मिति २०७८ श्रावण ०१ गते देखि २०७९ असार ३० गते सम्म भएका सिफारिसहरुको विवरण

क्र.सं.	सिफारिस	सिफारिसको संख्या	कैफियत
१	म्याग्दे गाउँपालिकाको कार्यालय	३९९	
२	जिल्लाप्रशासनकार्यालय तनहुँ	३९१	
३	मालपोत कार्यालय तनहुँ	१००	
४	नेपालविद्युतप्रधिकरण	९	
५	चार किल्ला प्रमाणित	९१	
६	घरवाटो सिफारिस	१०३	
७	नाता प्रमाणित	१३७	
८	अन्य	६४८	
	जम्मा	१८७८	

*(Handwritten Signature)*

**हिरा लाल गुरुङ**  
वडा अध्यक्ष

म्याग्दे गाउँपालिका  
६ नं. वडा कार्यालय तनहुँ  
अड्डाको प्रमुख नेपाल  
२०७३

म्यारदे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
छाह्र, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
योजनाहरूको क्षेत्रगत कार्यसम्पादनको अवस्था, बडा नं.-६  
आ.व. २०७८/०७९

योजनाको किसिम	परिमाण	एकाई	कैफियत
भवन सम्बन्धि-भौतिक संरचना निर्माण			
सभाहल, आमा समूह भवन, टोल विकास संस्था भवन, प्रतिशालय, पाटि-पौवा, मन्दिर आदि ।	११	सङ्ख्या	नयाँ निर्माण/अधुरो सम्पन्न
सडक सम्बन्धि काम			
नयाँ ट्रयाक खनने काम	३००	मिटर	
सडकको चौडाई बढाउने काम	३,०००	मिटर	
कच्ची नालि खनने काम	२,५००	मिटर	
पक्की नालि बनाउने काम	३८०	मिटर	
पक्की सडक निर्माण- आर.सि.सि. ढलान	६०	मिटर	
ग्राभेल गर्ने काम	१,८००	मिटर	
पुल/कल्भर्ट/कजवे -आर.सि.सि	४	सङ्ख्या	
ह्युम पाईप	७	थान	
पहिरो तथा सडक सरसफाइ	४,०००	मिटर	
सिंचाई सम्बन्धि काम			
सिंचाई कुलो-पक्की	५०	मिटर	
सिंचाई बाँध	२	सङ्ख्या	
संरचना संरक्षण(रिटिनिङ स्टक्चर) सम्बन्धि काम			
रिटिनिङ स्टक्चर-ग्याबिन जालि	२००	घ.मि.	
खानेपानि सम्बन्धि काम			
कुवा/पेलेरो/धाम निर्माण/ मर्मत	५	सङ्ख्या	
पाईप खरिद	१,२००	मिटर	
पानि ट्याङ्कि निर्माण	१	सङ्ख्या	

म्यारदे गाउँपालिका  
६ नं वडा कार्यालय तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

*(Signature)*  
हिरा लाल गुरुङ  
बडा अध्यक्ष

म्याग्दे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
छाह्र, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

योजनाहरूको सुचि तथा कार्यसम्पादनको अवस्था, वडा नं.-६

४८९	बालादेवि मो.मा	१००	बालादेवि	सम्पन्न	
४९०	बोरिवोट जग्गि मो.मा	२००	जलदेवि	सम्पन्न	
४९१	मनपाङ्ग ग्रामिण बस्ति विकास मो.मा	३००	अकला	सम्पन्न	
४९२	मुलबाराह मो.मा	१५०	मुलबाराह	सम्पन्न	
४९३	रिठुपानि लामिडाँडा मो.मा	१००	अकला	सम्पन्न	
४९४	बडाका विभिन्न सडक मर्मत	४००		सम्पन्न	
४९५	शान्ति मो.मा	१००	शियालय	सम्पन्न	
४९६	शान्तिराम मो.मा	५००	सर्वलाड	सम्पन्न	
४९७	अम्चुरे सीचाई	२००	अकला	सम्पन्न	
४९८	घतेकुलो घतेपानि सिचाई	१५०	अकला	सम्पन्न	
४९९	छविसेटार सिचाई	५०	अकला	सम्पन्न	
५००	डुमे सिचाई	३००	कुसुङ्गे	सम्पन्न	
५०१	बलिसेटार सिचाई	२००	मुलबाराह	सम्झौता	
५०२	गौहकुवा मर्मत सर्वलाड	७०	सर्वलाड	सम्पन्न	
५०३	चिसापानि कुवा मर्मत तुरतुरे	५०	तुरतुरे	सम्पन्न	
५०४	रामकुवा मर्मत	८०	सर्वलाड	सम्पन्न	
५०५	थानिभैरव टुस अथुरो	१५०	थानिभैरव	सम्पन्न	
५०६	रामकोट आमा समुह	१५०	सर्वलाड	सम्पन्न	
५०७	सालघारि आमा समुह	१५०	सर्वलाड	सम्पन्न	

थप योजनाहरू

१	बोरिवोट समाज भवन	१२५	जलदेवि	सम्पन्न	
२	रावलडाँडा खानेपानि	५५०	रावलडाँडा	सम्पन्न	
३	जनजाग्रिति मो.मा	४००	शियालय	सम्पन्न	
४	मनपाङ्ग स्वास्थ्य चौकि व्यवस्थापन	३५०	थानिभैरव	सम्पन्न	
५	थानिभैरव टुस अथुरो	१००	थानिभैरव	सम्पन्न	

सम्पन्न भएका योजनाहरू	३६	५२.३५
सम्झौता भएर निर्माणधिन योजनाहरू	२	५.१५
सम्झौता हुन बाकि योजनाहरू	१	२.६५
जम्मा निर्माण सम्बन्धि योजनाहरू	३९	६०.१५

हिरा लाल गुरूङ  
वडा अध्यक्ष

म्याग्दे गाउँपालिका  
नं. ६ वडा कार्यालय तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

म्याग्दे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
छाह, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

योजनाहरूको सुचि तथा कार्यसम्पादनको अवस्था, वडा नं.-६

आ.व. २०७८/०७९

१. क्रमागत योजनाहरू वडा नं.-६

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	योजना स्थल/ टोल विकास	कार्यसम्पादनको अवस्था	कैफियत
१	मुलवाराहि सभाहल	क्रमागत	मुलवाराहि टोल	सम्झौता	निर्माणाधीन

२. गा.पा.स्तरीय नयाँ योजनाहरू-वडा नं.-६

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	योजना स्थल	कार्यसम्पादनको अवस्था	कैफियत
१	प्रगति मोटर मार्ग	२००००	धानिभैरव टोल	सम्पन्न	

३. लागत सहभागिताका नयाँ योजनाहरू-वडा नं.-६

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	योजना स्थल/ टोल विकास	कार्यसम्पादनको अवस्था	कैफियत
१	डुम्रे सिचाई-३०/७०	५०००००	कुसुण्डे टोल	सम्पन्न	
२	चेतनसिल आमा समूह-५०/५०	५०००००	शिवालय	सम्पन्न	
३	शिवालय टोल विकास भवन-५०/५०	६०००००	शिवालय	सम्पन्न	
४	मुलवाराहि सभा हल-५०/५०	१६०००००	मुलवाराहि	बौकिक	

४. वडास्तरीय नयाँ योजनाहरू-वडा नं.-६

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम (हजारमा)	योजना स्थल/ टोल विकास	कार्यसम्पादनको अवस्था	कैफियत
४७४	अकला स्वास्थ्य ईकाई व्यवस्थापन	१५०	अकला	सम्पन्न	
४८०	मनपाङ्ग स्वास्थ्य चौक व्यवस्थापन	१५०	धानिभैरव	सम्पन्न	
४८१	विश्वकर्मा मन्दिर	५०	अकला	सम्पन्न	
४८३	सुन्तले आमा समूह भवन संरक्षण	५०	अकला	सम्पन्न	
४८४	अकला क्षेत्रभङ्गाड मो.मा	२००	अकला	सम्पन्न	
४८५	छविसे जौखोला धेरनि मो.मा	३००	अकला/रावलडाँडा	सम्पन्न	
४८६	तुरतुरे पिटेस्वौरा मो.मा	३००	तुरतुरे	सम्पन्न	
४८७	बैलसोति छिदिबेसि मो.मा.	२००	अकला	सम्पन्न	
४८८	वाङ्गसाल मो.मा	३००	शिवालय	सम्पन्न	

म्याग्दे गाउँपालिका  
६ नं वडा कार्यालय, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

हिरा लाल गुरुङ  
वडा अध्यक्ष

अनुसूची ४  
 टफा ७ संग सम्बन्धित  
 संख्यात्मक विवरण

जिल्ला : तनहुँ गा.पा.न.पा. : माघे वडा : ६ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९

पिता आ व बट	पहिलो त्रैमासिक		दोस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक		चौथो त्रैमासिक		वार्षिक कायम सङ्ख्या	
	नयाँ थपलगायमा काम सङ्ख्या (१)	जम्मा सङ्ख्या (२) (३) (क=१+२)	नयाँ थपलगायमा काम सङ्ख्या (४) (५) (ख=क+४+५)	जम्मा सङ्ख्या (६) (७) (ग=४+५+६)	नयाँ थपलगायमा काम सङ्ख्या (८) (९) (घ=ग+८)	जम्मा सङ्ख्या (१०) (११) (ङ=९+१०)	नयाँ थपलगायमा काम सङ्ख्या (१२) (१३) (च=ग+८+१२)	जम्मा सङ्ख्या (१४) (१५) (ज=११+१२+१३)	नयाँ थपलगायमा काम सङ्ख्या (१६) (१७) (झ=१५+१६)	जम्मा सङ्ख्या (१८) (१९) (झ+ग+८+१६)
श्रेणी										
नागरिक मता (१०)	४	८	४	४	४	४	४	४	४	४
बर्ष माथि,										
श्रेणी										
नागरिक मता (दलित)	४	४	३	३	३	३	३	३	३	३
श्रेणी										
नागरिक एकल महिला	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
श्रेणी										
विधवा पूर्ण अपाङ्गता मता	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
श्रेणी										
अपाङ्गता मता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
श्रेणी										
अपाङ्गता मता	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०
श्रेणी										
दलित खालबालिका	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
जम्मा	१०	१३	१०	१३	१०	१३	१०	१३	१०	१३

२०७९  
 गण्डकी प्रदेश  
 गण्डकी प्रदेश सरकार  
 गण्डकी प्रदेश सरकार

हिरा लाल गुरुङ  
 वडा अध्यक्ष

## ७ नं. वडा कार्यालय

७ नं वडा कार्यालय अर्न्तगतका योजनामा वजेट विनियोजन भई कार्य प्रगतिको विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ

क्रसं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	विनियोजन भएको रकम	स्रोत (नेपाल सरकार)	कैफियत
१	जनज्योति मोटर मार्ग सरसफाइ	१,६५,०००।-		काम सम्पन्न भएको
२	हरियाली मोटर मार्ग सरसफाइ	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
३	जनज्योति मोटर मार्गको शाखा बाटाहरु सरसफाइ गर्न	४५,०००।-		सम्पन्न भएको
४	शिवपञ्चायन मोटर मार्ग	१२,८९,१७८।-	सडक बोर्ड बाट	सम्पन्न भएको
५	माभिलाङ्ग देखी पयर खोला हुदै जनएकता कृषि मोटर मार्ग	१,५०,०००।-		सम्पन्न भएको
६	जनएकाता कृषि मोटर मार्ग	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
७	देवी महिला तथा दलित सामुदायिक भवन	१००,०००।-		सम्पन्न भएको
८	सिद्धि बाराही महिला समुहको भवन निर्माण	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
९	जनजागृती मोटर मार्ग सरसफाइ	२५,०००।-		सम्पन्न भएको
१०	जनजागृती मोटर मार्ग नाला निर्माण	३,००,०००।-		सम्पन्न भएको
११	स्वास्थ्य प्रावि जग्गा संरक्षण	२,००,०००।-		सम्पन्न भएको
१२	माभिलाङ्ग सभाहल निर्माण	४,००,०००।-		सम्पन्न भएको
१३	वाधखोला खानेपानी योजना	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
१४	हलेदी कुवादी खानेपानी योजना	१०,००,०००।-		सम्पन्न भएको
१५	थर्पु वेलसोती नयाँ सडक ग्रावेल तथा हेमपाइप	२,००,०००।-		सम्पन्न भएको
१६	हुलाकी मोटरमार्ग	१,५०,०००।-		सम्पन्न भएको
१७	वेलसोती छिद्रिवेसी मोटर मार्ग	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
१८	मोहनी डाडा जौखोला मोटर मार्ग	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
१९	जनजौ कुमारी स्कुल देखी पुरानो सडक नया ट्याक निर्माण	३,००,०००।-		सम्पन्न भएको
२०	स्याङ्गदे आमा समुहको भइ ढलान	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
२१	कमेरेपानी देखी डाडा गाँउ सम्म सडक स्तर उन्ती	१०,००,०००।-		सम्पन्न भएको
२२	टुक्का मोटर मार्ग	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
२३	कदमेखानेपानी मर्मत	१,५०,०००।-		सम्पन्न भएको
२४	बडहरेगैरा हुदै मोहनीडाडा वेलसोती मोटर मार्ग	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
२५	ठुलो पोखरी मर्मत	१,००,०००।-		योजना सम्भौता

२६	बेलसोती तिल्याटार मोटर मार्ग	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
२७	माभिलाङ्ग खोप केन्द्रको शौचालय निर्माण	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
२८	जनजौ कुमारी शाही प्रा.वि.का लागि	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
२९	मिलीजुली प्रा.वि. का लागि	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
३०	वाग्लेटार कुलो निर्माण	१,५०,०००।-		सम्पन्न भएको
३१	दलित आमा समुहको अधुरो भवन सम्पन्न	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
३२	जेष्ठ नागरी सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
३३	अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
३४	मेलमिलाप आमा समुहको भवन	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
३५	स्वास्थ्य आमा समुहको भवन निर्माण	५,००,०००।-	लागत सहभागिता	सम्पन्न भएको
३६	तिल्याटार कुशुण्डे मोटर मार्ग	५,००,०००।-	लागत सहभागिता	सम्पन्न भएको
३७	सुनारी राना कुलदेवताको मन्दिर निर्माण	६,००,०००।-	लागत सहभागिता	सम्पन्न भएको
३८	जनचेतना आमा समुहको भवन निर्माण	५,००,०००।-	लागत सहभागिता	सम्पन्न भएको
३९	जनचेतना आमा समुहको भवन निर्माण	४,००,०००।-		सम्पन्न भएको
४०	अर्चले टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
४१	अपाङ्ग कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
४२	आदीवासी जनजाती संस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
४३	क्षमता विकास कार्यक्रम	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
४४	खेलकुद तथा मनोरञ्जन कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
४५	जेष्ठ नागरीक कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
४६	टोल विकास संस्था अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
४७	बालबालिका कार्यक्रम	५०,०००।-		सम्पन्न भएको
४८	महिला तथा दलित कार्यक्रम	५०,०००। -		सम्पन्न भएको
४९	शैक्षिक कार्यक्रम	१,००,०००।-		सम्पन्न भएको
५०	स्वास्थ्य इकाइ	५०,०००। -		सम्पन्न भएको
५१	साहित्य धार्मिक कार्यक्रम	५०,०००। -		सम्पन्न भएको
५२	कृषि विउविजन वितरण तथा कृषि औजार वितरण कार्यक्रम	३,००,०००।-		सम्पन्न भएको
५३	विभिन्न सडक मर्मत	२,००,०००।-		सम्पन्न भएको
५४	साना तिना खानेपानी	१,१९,०००।-		सम्पन्न भएको
५३	साना तिना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	३,००,०००।-		सम्पन्न भएको



सि.नं.	विवरण	लिंग																	कुल जम्मा
			वैशाख	जेठ	असार	साउन	जम्मा	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	जम्मा	पुष	माघ	फागुन	चैत्र	जम्मा		
1	जन्म दर्ता सङ्ख्या	महिला	3	0	5	1	9	7	5	7	10	29	7	0	9	8	24		
		पुरुष	7	2	12	2	23	3	3	4	2	12	0	3	9	6	28		
2	मृत्यु दर्ता सङ्ख्या	महिला	0	0	2	7	9	1	0	1	5	7	1	2	3	3	9		
		पुरुष	2	3	3	6	14	2	2	3	2	9	1	2	2	2	7		
3	विवाह दर्ता सङ्ख्या		5	-	5	5	15	3	3	6	7	19	6	3	6	4	19		
4	बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको दर्ता सं	0	1	1	1	3	2	0	0	1	3	1	0	7	1	9		
		गएको दर्ता सं	1	0	0	1	2	0	0	1	2	3	1	1	2	1	5		
5	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता सङ्ख्या		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
<b>जम्मा</b>			<b>18</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>101</b>		
३५ दिन भित्र दर्ता भएको			2	2	3	6	13	4	3	4	8	19	0	3	10	6	29		
१ वर्ष भित्र दर्ता भएको			6	3	10	5	24	7	1	7	7	22	2	3	8	5	18		
१ वर्ष पछि दर्ता भएको			10	1	15	12	38	8	9	11	14	42	15	5	20	4	54		
<b>जम्मा</b>			<b>18</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>101</b>		

बसाइँसराइ दर्ता सङ्ख्या	आएको सदस्य सं	महिला					0					0					0	0
	गएको सदस्य सं	पुरुष					0					0					0	0
		महिला					0					0					0	0
		पुरुष					0					0					0	0

यस म्याग्दे गाँउपालिका वडा नं. ७ को आ. व. २०७८/०७९ को श्रावण महिना देखि असार महिना २४ गते सम्मको सिफारिस दस्तुर तथा मालपोत मुमिकर ८,९४,५४०।३५।- रहेको छ ।

क्र.सं.	विवरण	कर / शुल्क	छुट	जरिवाना	जम्मा
1	भुमि तथा मालपोत कर - 11314	1,49,000.00	0	2,405.00	1,51,405.00
2	सम्पत्ति कर - 11313	1,26,600.00	0	0	1,26,600.00
3	अन्य कर - 11691	200	0	0	200
4	अन्य दस्तुर - 14249	62,720.00	0	0	62,720.00
5	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क - 14229	200	0	0	200
6	अन्य सिफारिस - 14243	4,300.00	0	0	4,300.00
7	इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर -	200	0	0	200
8	घर बहाल कर - 11321	19,200.00	0	0	19,200.00
9	घरबाटो सिफारिस - 14243	98,450.35	0	0	98,450.35
10	चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिस - 14243	1,02,000.00	0	0	1,02,000.00
11	नागरिकता सिफारिस दस्तुर - 14243	44,100.00	0	0	44,100.00
12	नाता प्रमाणित दस्तुर - 14245	32,100.00	0	0	32,100.00
13	नामसारी सिफारिस - 14243	6,800.00	0	0	6,800.00
14	पेन्सन सिफारिस - 14243	4,100.00	0	0	4,100.00
15	बक्यौता -	87,865.00	0	0	87,865.00
16	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर - 14244	62,300.00	0	0	62,300.00
17	वार्षिक सवारी साधन कर - 11451	1,320.00	0	0	1,320.00
18	सर्जमिन मुचुल्का -	10,100.00	0	0	10,100.00
19	सिफारिस दस्तुर - 14243	80,580.00	0	0	80,580.00
जम्मा		8,92,135.35	0	2,405.00	8,94,540.35

## कार्यक्रमको प्रस्तुती

- म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडा कार्यालय तनहूँले यस आ.व. २०७८/२०७९मा विनियोजित रकम बाट मिति २०७८ माघको २६ गते यस वडा भित्र बसोवास गर्ने २०७८/१०/२६ गते सम्म ८० वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरीकहरुलाई सम्मान कार्यक्रमको प्रस्तुती ।
- यस म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडा कार्यालयबाट विगतदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुभुकेका,नबुभुकेका र यस वडाको मुल अभिलेखमा नाम रहेका जेष्ठ नागरीकहरुलाई मिति २०७८/१०/२६ गते सम्म ८० वर्ष उमेर पुगेका ६५ जना जेष्ठ नागरीकहरुलाई विभिन्न माध्यम बाट सुचना दिइ यस कार्यक्रममा अधिकांश सहभागी भएका र सहभागी नभएका जेष्ठ नागरीकहरुलाई निजहरुकै घर घरमा गइ सम्मान गरिने जानाकारी गराइएको थियो ।
- जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री पदम राज वाग्लेज्यु ले गर्नु भएको र उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि म्याग्दे गाउपालिका प्रमुख माया देवि राना आलेज्यु, विशिष्ट अतिथि म्याग्दे गाउपालिका उपाध्याक्ष बालकृष्ण घिमिरे ज्यु, विशिष्ट अतिथि म्याग्दे गाउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारी ज्युले बृद्धा आमा बुवा लाई सम्मान मन्तव्य दिनुभएको थियो । साथै म्याग्दे गाँउपालिका कार्यपालिका सदस्य राम कृष्ण वि.क ज्युबाट सम्मान मन्तव्य र यस वडाका वडा सदस्य ज्युहरुबाट स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण तथा व्यावस्थापन यस वडाका कर्मचारी बाट भएको थियो ।
- यस कार्यक्रममा ६५ जना बृद्धा बुवा आमालाई १/१ ओटा चरेशको थाल दिइ सम्मान गदै खाजा तथा फलफुलको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेका बुवा आमाको घर घर मा गएर सामाग्री वितरण समेत गरिएको थियो
- म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडा कार्यालय तनहूँले यस आ.व. २०७८/२०७९ मा विनियोजित रकम बाट मिति २०७८ चैत्रको १३ गते यस वडा भित्र बसोवास गर्ने गोरु पाल्ने किसानहरुलाई हलो वितरण कार्यक्रमको प्रस्तुती ।
- यस म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडाको कृषि तर्फ विनियोजित रकम बाट यस वडा भित्र बसोवास गर्ने गोरु पाल्ने किसानहरुकालागि लागि फलामे हलो वितरण कार्यक्रममा १७ ओटा टोल विकास संस्थाबाट निवेदन माग गरी १२० जना कृषकहरुलाई फलामे हलो वितरण गरी यस ७ नं. वडा भित्र रहेका मानिसहरुलाई कृषी पेशामा आवद्ध हुन समेत अनुरोध गरिएको थियो ।
- कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष ज्युले कृषकहरुलाई कृषिको वारेमा जानाकारी दिनु भएको थियो । यस वडाका वडा सदस्य ज्युहरुले कृषकहरुलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो ।
- कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण तथा व्यावस्थापन यस वडाका कर्मचारी बाट भएको थियो ।
- म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडा कार्यालय तनहूँले यस आ.व. २०७८/२०७९ मा विनियोजित रकम बाट मिति २०७८ चैत्रको १० गते यस वडा भित्र बसोवास गर्ने कृषकहरुलाई विउविजन वितरण कार्यक्रमको प्रस्तुती ।
- यस म्याग्दे गाँउपालिका ७ नं. वडाको विनियोजित रकम बाट यस वडामा रहेका कृषी पेशामा आवद्ध भएका कृषक हरुलाई विउ विजन वितरण कार्यक्रममा सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाबाट ३/ ३ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागीलाई प्रशिक्षण गराइको थियो ।
- उक्त कार्यक्रममा उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री पदम राज वाग्लेज्यु ले गर्नु भएको र उक्त कार्यक्रममा यस वडाका वडा सदस्य ज्युहरु शुभकामना मन्तव्य दिइ कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
- यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रत्येक कृषकहरुलाई सम्पूर्ण अतिथि ज्यु हरुबाट काको १ पोका करेला २ पोका घिरौला २ पोका लौका १ पोका चिचिण्डा २ पोका भिण्डी १ पोका तने वोडी सिमी को विउ वितरण गरीएको थियो । कृषकहरुलाई यस ७ नं. वडा कही कतै कसैले पनि तरकारी बजार वाट किनेर खाने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्छ भनेर वडाले यो विउविजन वितरण गरिएको हो भन्ने विषयमा वडाका अध्यक्ष पदम राज वाग्ले ज्युले वताउनु भएको थियो।
- कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण तथा व्यावस्थापन यस वडाका कर्मचारी बाट भएको थियो ।

अनुसूची ४  
दफा ७ संग सम्बन्धित  
अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : तनहुँ गा.पा/न.पा. : म्याग्दे वडा : ७ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अबधिको किसिम : प्रैमासिक किस्ता : द्वितीय



वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
७	२०१	२३८५८४१	११२	८७९६३४	५०	३९९०००	७३	५७७२२०	६	७१८२०	१७	१०८५२८	११३	१७०१४५	५७२	४५७१९८८
जम्मा	२०१	२३८५८४१	११२	८७९६३४	५०	३९९०००	७३	५७७२२०	६	७१८२०	१७	१०८५२८	११३	१७०१४५	५७२	४५७१९८८

*(Signature)*  
पद्म राज वाग्ले  
वडा अध्यक्ष

अनुसूची ४  
दफा ७ संग सम्बन्धित  
अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

म्याग्दे गाउँपालिका  
७ नं. वडा कार्यालय, तनहुँ  
मण्डली प्रदेस, नेपाल  
२०७३

जिल्ला : तनहुँ गा.पा/न.पा. : म्याग्दे वडा : ७ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अबधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : तृतीय

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७०वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क बर्ग		ख बर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
७	१९८	२३७४६६०	११२	८८८४४०	४९	३९१०२०	७४	५८५२००	७	८३७९०	१७	१०८५२८	११२	१७४३७२	५६९	४६०६०१०
जम्मा	१९८	२३७४६६०	११२	८८८४४०	४९	३९१०२०	७४	५८५२००	७	८३७९०	१७	१०८५२८	११२	१७४३७२	५६९	४६०६०१०

*(Signature)*  
पञ्जी राज राउत  
वडा

6/22/22, 12:09 PM

SSNP Budget Forecasting Report

अनुसूची ४

दफा ७ संग सम्बन्धित

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : तनहुँ गा.पा./न.पा. : म्याग्दे वडा : ७ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अबधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : चौथो

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७०वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क बर्ग -		ख बर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
७	१९८	२३७०६४०	१०८	८५९१८०	५०	३९९०००	७४	५९०५२०	७	८३७९०	१६	१०२१४४	११७	१८०९१९	५७०	४५८६१९३
जम्मा	१९८	२३७०६४०	१०८	८५९१८०	५०	३९९०००	७४	५९०५२०	७	८३७९०	१६	१०२१४४	११७	१८०९१९	५७०	४५८६१९३